

**4.1. DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO
DO PLANO PLURIANUAL DE
INVESTIMENTOS
(CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL)**



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller initials below it.

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Rubrica	Força de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Bancas	Montante Previsto				Montante Executado			Nível de execução financeira global %	
					R.O.	R.P.	U.E.	EMPR		Início	Fic.	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano		Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.1.1.1.1.1.	03	Projetos gerais Serviços gerais de administração pública			1.200.821,00	1.110.821,00	173.050,00		2016/06/01	2022/12/31	153.530,00	50.000,00	203.530,00	99.543,90	99.543,90	64,95	48,92	
1.1.1.1.1.1.	04	Manutenção geral edifícios municipais			272.500,00	16.500,00			2016/06/01	2022/12/31	1,00		1,00					
1.1.1.1.1.1.	05	Obras de conservação e manutenção de edifícios municipais			600.850,00				2016/06/01	2022/12/31	1,00		1,00					
1.1.1.1.1.1.	0561	Obras de remodelação dos edifícios no âmbito do projeto de eficiência energética			142.300,00				2018/01/01	2022/12/31	142.300,00	35.000,00	177.300,00	108.019,26	108.019,26	75,91	60,92	
1.1.1.1.1.1.	0562	Elaboração de projetos de requalificação de edifícios municipais			146.500,00				2018/01/01	2022/12/31	146.500,00	100.000,00	246.500,00	75.625,61	75.625,61	51,62	30,68	
1.1.1.1.1.1.	0563	Adquirição, instalação e manutenção de equipamento informático			35.000,00				2018/01/01	2022/12/31	35.000,00	35.000,00	330.000,00	91.682,24	91.682,24	56,51	70,53	
1.1.1.1.1.1.	0566	Renovação da frota Autocarro			71.000,00				2020/01/01	2022/12/31	71.000,00	1.680.000,00	1.751.000,00	8.916,29	8.916,29	68,59	27,02	
1.1.1.1.1.1.	0569	Adquirição, instalação e manutenção de software informático			13.000,00				2018/01/01	2022/12/31	13.000,00	20.000,00	33.000,00					
1.1.1.1.1.1.	0510	Adquirição e reparação de mobiliário e equipamento			213.050,00				2018/01/01	2022/12/31	213.050,00	150.000,00	363.050,00					
1.1.1.1.1.1.	10	Renovação da frota Autocarro			50,00				2019/01/01	2020/12/31	50,00		50,00					
1.1.1.1.1.1.	11	Adquirição de terrenos e/ou imóveis			2.500,00				2017/01/01	2020/12/31	2.500,00		2.500,00					
1.1.1.1.1.1.	12	Beneficição e Reabilitação da antiga Cadeia Comarcã			65.000,00				2018/01/01	2022/12/31	65.000,00	1.000.000,00	1.065.000,00	68.939,16	68.939,16	99,91	6,45	
1.1.1.1.1.1.	13	Reabilitação e restauro da Casa Teixeira de Pascoas, incluindo projetos			29.150,00				2020/06/30	2022/06/30	29.150,00	450.000,00	479.150,00	10.171,42	10.171,42	34,39	2,12	
1.1.1.1.1.1.	14	Requalificação energética do Edifício da DC/ER			-28.500,00		29.000,00		2018/01/01	2022/12/31	500,00	10.000,00	10.500,00					
1.1.1.1.1.1.	15	Programa Transformação Digital			81.900,00		112.550,00		2019/01/01	2022/12/31	194.500,00	225.000,00	419.500,00	195.173,13	195.173,13	54,97	25,87	
1.1.1.1.1.1.	1501	Adquirição de equipamentos informáticos			80.400,00		73.100,00		2019/01/01	2022/12/31	153.500,00	5.000,00	158.500,00	69.279,53	69.279,53	45,13	43,71	
1.1.1.1.1.1.	1502	Adquirição de software informático			1.500,00		39.450,00		2019/01/01	2022/12/31	41.000,00	220.000,00	261.000,00	35.893,60	35.893,60	87,55	13,75	
1.1.1.1.1.1.	15	Projeto MIF/ERU			18.000,00		15.000,00		2020/01/01	2020/12/31	18.000,00		18.000,00					
1.1.1.1.1.1.	15	Aquisição de bens de capital			-15.000,00				2019/01/01	2020/12/31	90.100,00	305.000,00	390.100,00	84.651,78	84.651,78	93,85	21,70	
1.1.1.1.1.1.	15	Segurança e ordens públicas			90.100,00				2019/01/01	2020/12/31	90.100,00	300.000,00	390.100,00	84.651,78	84.651,78	93,85	21,70	
1.1.1.1.1.1.	15	Proteção civil e luta contra incêndios			34.000,00				2019/01/01	2022/12/31	54.000,00	250.000,00	304.000,00	53.381,78	53.381,78	98,86	17,56	
1.1.1.1.1.1.	04	Construção, manutenção ou reabilitação de diversos muros e/ou caminhos florestais e pontos de água							2018/01/01	2020/12/31	56,00		56,00					
1.1.1.1.1.1.	07	Aquisição de equipamento diverso para a defesa da floresta contra incêndios (DFCI)			4.000,00				2017/01/01	2020/12/31	4.000,00		4.000,00					
Total :					1.108.571,00		173.050,00				1.341.621,00	5.515.000,00	6.856.621,00	747.487,07	747.487,07	55,72	10,90	

(Handwritten signatures and initials)

Euros

Período : 2020/01/01 - 2020/12/31

Identificação do Objetivo : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRENTES

Objetivo	Número do projeto	Designação do projecto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento			Datas			Montante Previsto			Montante Executado		Nível de execução financeira global %	Nível de execução financeira anual %	
					R 2	U 2	EMER	Início	Fim	Ano	Seqüência	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.2.1.1.	05	2018 : 50	06	EMPRESARIAL	32.850,00			2018/01/01	2020/12/31	32.850,00	50.000,00	42.699,00	31.270,00	31.270,00	97,47	38,11		
2.					4.563.732,00	6.656.210,50				8.056.730,00	27.221.150,00	35.277.839,00	7.061.308,06	7.061.308,06	87,90	20,07		
2.1.					208.937,50	3.606.925,00				1.852.650,00	3.101.600,00	4.954.250,00	1.813.203,83	1.813.203,83	97,87	36,96		
2.1.1.					208.937,50	3.606.925,00				1.852.650,00	3.101.600,00	4.954.250,00	1.813.203,83	1.813.203,83	97,87	36,96		
2.1.1.1.	05	2015 : 45	06	OUTRA	19.150,00			2015/01/01	2020/12/31	19.150,00	100.000,00	139.150,00	15.309,34	15.309,34	96,30	15,43		
2.1.1.1.1.	07	2015 : 5	06	OUTRA	50,00			2015/01/01	2020/12/31	50,00	2.000,00	2.050,00						
2.1.1.1.2.	08	2018 : 5	06	OUTRA	1.606,00			2018/01/01	2020/12/31	1.606,00		1.606,00						
2.1.1.1.3.	09	2009 : 63	06	OUTRA	48.850,00			2016/01/01	2020/12/31	48.850,00	100.000,00	148.850,00	27.253,41	27.253,41	55,79	18,31		
2.1.1.1.4.	15	2016 : 77	06	EMPRESARIAL	15.787,50	416.925,00		2015/01/01	2020/12/31	469.590,00	1.550.000,00	2.019.590,00	466.009,02	466.009,02	99,26	23,00		
2.1.1.1.5.	20	2017 : 84	06	EMPRESARIAL	18.600,00	578.000,00		2017/01/01	2020/12/31	596.000,00	300.000,00	896.000,00	585.721,81	585.721,81	99,95	59,95		
2.1.1.1.6.	22	2017 : 85	06	EMPRESARIAL	50,00			2017/01/01	2020/12/31	50,00	300.000,00	300.050,00						
2.1.1.1.7.	23	2017 : 87	06	EMPRESARIAL	50,00			2015/01/01	2020/12/31	50,00	350.000,00	350.050,00						
2.1.1.1.8.	24	2017 : 88	06	EMPRESARIAL	94.600,00	612.000,00		2018/01/01	2020/12/31	706.600,00	699.600,00	1.406.200,00	705.790,25	705.790,25	99,97	99,97		
2.1.1.1.9.	25	2017 : 90	06	EMPRESARIAL	12.600,00			2017/01/01	2020/12/31	12.600,00		12.600,00						
2.2.					20.000,00					20.400,00	525.000,00	545.400,00	16.568,59	16.568,59	81,22	3,64		
2.2.1.					20.000,00					20.400,00	525.000,00	545.400,00	16.568,59	16.568,59	81,22	3,04		
2.2.1.1.	09	2018			20.000,00					20.400,00	525.000,00	545.400,00	16.568,59	16.568,59	81,22	3,04		
2.2.1.2.	10	2018			20.000,00					20.400,00	525.000,00	545.400,00	16.568,59	16.568,59	81,22	3,04		
2.2.1.3.	11	2015 : 10			20.350,00					20.350,00	25.000,00	45.350,00	16.568,59	16.568,59	81,42	36,53		
2.2.1.4.	12	2015 : 11			50,00					50,00	500.000,00	500.050,00	16.568,59	16.568,59	81,42	36,53		
2.3.					303.500,00					303.500,00	330.000,00	233.500,00	516,76	516,76	6,50	0,22		
2.3.1.					303.500,00					303.500,00	330.000,00	233.500,00	516,76	516,76	6,50	0,22		
2.3.1.1.	03	2016			50,00					50,00	50.000,00	50.050,00						
2.3.1.2.	03	2018 : 55			50,00					50,00	50.000,00	50.050,00						
2.3.2.					4.600,00					4.600,00	4.600,00	4.568,00	137,76	137,76	2,99	2,99		
2.3.2.1.	01	2018			4.600,00					4.600,00	4.600,00	4.568,00	137,76	137,76	2,99	2,99		
2.3.2.2.	02	2020 : 32																
2.3.2.3.	03	2018			900,00					900,00	900,00	860,00	379,00	379,00	42,11	42,11		
2.3.2.4.	04	2018			400,00					400,00	400,00	400,00	379,00	379,00	94,75	94,75		
2.3.2.5.	05	2015 : 4			400,00					400,00	400,00	400,00	379,00	379,00	94,75	94,75		
2.3.2.6.	06	2020 : 23			500,00					500,00	500,00	500,00						
2.3.2.7.	07	2015 : 1			500,00					500,00	80.000,00	80.050,00						
2.3.2.8.	08	2015 : 1			50,00					50,00	80.000,00	80.050,00						
2.3.2.9.	09	2015 : 4			97.250,00					97.250,00	97.250,00	97.250,00						
2.3.2.10.	10	2020 : 23			50,00					50,00	50,00	50,00						
2.3.2.11.	11	2016 : 81			50,00					50,00	50,00	50,00						
				Total :	3.633.416,50	3.779.879,00				3.350.179,60	5.321.600,00	12.671.779,00	2.609.046,25	2.609.046,25	77,88	20,59		

[Handwritten signature and notes]

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO
MUNICÍPIO DE ARARIUNTE

Pág.: 3
Ano: 2020

Euros

Período: 2020 (C/01) 2020/12/31

Identificação do Objeto: CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação: DOTAÇÕES CORRENTES

Tipo de Plano: PLANO FUNDAMENTAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica: RUBRICA ORÇAMENTAL

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Montante Previsto				Montante Executado			Nível de execução financeira atual %	Nível de execução financeira global %
					R 0	R 2	R 3	R 4	Ano	Seqüente	Total	Ano	Anteriores	Total			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]
2.3.2.	12	Recuperação e adaptação dos equipamentos desafectados da rede escolar para respostas sociais	06	OUTRA	50,66				2016/01/01	2020/12/31	50,66						
2.4		Habituação e serviços coletivos			1.203.644,50	1.422.665,50					2.626.310,00	12.531.750,00	15.158.660,00		2.651.435,12		13,27
2.4.1.	92	Habituação e Apoio Habitacional			466.972,00	965.028,00					1.432.000,00	2.991.000,00	4.423.000,00		1.389.742,39		31,42
2.4.1.	0402	Habituação social			466.972,00	965.028,00					1.432.000,00	2.991.000,00	4.423.000,00		1.389.742,39		31,42
2.4.1.1.	020301	Elaboração de projetos para edifícios de habitação social	06	OUTRA	14.600,00				2017/01/01	2021/12/31	14.600,00	15.600,00	29.600,00		9.950,00		34,26
2.4.1.1.	020302	Execução de obras de beneficiação	06	EMPREGADA	50,66				2018/01/01	2021/12/31	50,66	50.600,00	50.650,00				
2.4.1.1.	020303	Realização de habitação social	06	OUTRA	1.370,66				2018/01/01	2020/12/31	1.370,66		1.370,66		1.366,11		99,66
2.4.1.1.	020304	Recuperação do Bairro Canele de Abrujo AMARANTE (S. GONÇALVO)	06	EMPREGADA	435.752,66	945.678,00			2015/01/01	2021/12/31	1.401.780,66	2.011.000,00	3.412.780,66		1.378.454,38		46,39
2.4.1.1.	020305	Recuperação do Bairro da Igreja AMARANTE (S. GONÇALVO)	06	EMPREGADA	50,66				2015/01/01	2020/12/31	50,66	535.000,00	535.050,66				
2.4.1.1.	020306	Recuperação do Bairro do Barrado	06	OUTRA	630,66				2015/05/01	2020/12/31	630,66		630,66		630,66		
2.4.1.1.	020307	Beneficiação dos Edifícios do Bairro de São Lázaro	06	EMPREGADA	16.150,66				2018/01/01	2021/12/31	16.150,66	380.000,00	396.150,66				
2.4.2.	01	Ordenamento do território			705.273,50	657.637,50					1.362.910,66	9.299.250,00	10.662.160,66		636.853,95		6,59
2.4.2.1.	0105	DESENVOLVIMENTO DE ESPAÇOS URBANÍSTICOS			2.000,66						2.000,66		2.000,66				
2.4.2.1.	02	Outros arranjos urbanísticos	06	EMPREGADA	88.120,00				2018/01/01	2020/12/31	89.120,66	1.915.000,00	2.004.120,66		37.562,81		1,86
2.4.2.1.	0201	Arranjo urbanístico no Largo da Feira (S. VILA REA)	06	OUTRA	10,66				2016/11/01	2020/12/31	10,66		10,66				
2.4.2.1.	0202	Arranjo urbanístico da Estradinha (S. VILA REA)	06	EMPREGADA	4.150,66				2015/11/01	2020/12/31	4.150,66		4.150,66		4.100,61		31,53
2.4.2.1.	0203	Arranjo urbanístico do Largo da Igreja, incluído Projeto REDES	06	EMPREGADA	15.800,66				2016/01/01	2022/12/31	15.800,66	1.700.000,00	1.715.800,66		1.064,89		6,41
2.4.2.1.	0204	Salto/rio dos Bebeiros, incluído Projeto	06	EMPREGADA	50,66				2019/01/01	2020/12/31	50,66	96.000,00	96.050,66				
2.4.2.1.	0205	Remodelação e reconstrução de passeios e espaços públicos e de lazer	06	EMPREGADA	67.950,66				2014/01/01	2020/12/31	67.950,66	35.600,00	67.950,66		29.185,39		42,94
2.4.2.1.	0206	Aquisição de terrenos e/ou imóveis	06	EMPREGADA	50,66				2018/01/01	2021/12/31	50,66	35.600,00	35.650,66				
2.4.2.1.	0207	Outros arranjos urbanísticos	06	EMPREGADA	960,66				2017/01/01	2021/12/31	960,66	50.600,00	50.560,66				
2.4.2.1.	0212	Requalificação da rua Alexandre Heróclides entre o Largo Conselheiro António Cândido e a Costa Grande. MADALENA	06	EMPREGADA	50,66				2020/01/01	2022/12/31	50,66	10.600,00	10.650,66				
2.4.2.1.	0214	Parque desportivo de Tronacheiro	06	EMPREGADA	50,66				2020/01/01	2022/12/31	50,66	20.600,00	20.650,66				
2.4.2.1.	0215	Requalificação da ex-escr. de Moreira de Cima	06	EMPREGADA	50,66				2020/01/01	2022/12/31	50,66	76.600,00	76.650,66				
2.4.2.1.	0216	Requalificação do polidesportivo de Sanches	06	EMPREGADA	50,66				2020/01/01	2022/12/31	50,66	10.600,00	10.650,66				
2.4.2.2.	03	DESENVOLVIMENTO DE ESPAÇOS URBANÍSTICOS			15.100,00						15.100,66	76.600,00	91.700,66				
2.4.2.2.	0306	Plano de Urbanização Cidade de Azarante	06	OUTRA	50,66				2014/01/01	2021/12/31	50,66	50.600,00	50.650,66				
2.4.2.2.	0307	Plano de Urbanização de Vila Real	06	OUTRA	15.600,66				2014/01/01	2022/12/31	15.600,66	20.600,00	35.600,66				
2.4.2.2.	0316	Outros Planos de Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano	06	EMPREGADA	50,66				2018/01/01	2020/12/31	50,66		50,66				
				Total:	2.106.658,56	2.745.603,00					4.898.489,66	14.297.600,00	15.186.089,66		4.026.370,44		26,64

[Handwritten signature and initials]

R\$

Período : 2020/01/01 2020/12/31

Identificação do Objetivo : CLASSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Rubrica	Força de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira global %	
					R G	R P	U E	EMR	Início	Fim	Ano	Seguente	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		Nível de execução financeira anual %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]
2.4.2.	04	2016	06	OUTRA	58.500,00				2015/01/01	2020/12/31	52.500,00	120.000,00	172.500,00	37.352,48	37.352,48	71,12	21,56	
2.4.2.	06	2015 : 87	06	OUTRA	25.000,00				2015/01/01	2020/12/31	25.000,00	25.000,00	25.000,00	21.742,48	21.742,48	85,97	86,97	
2.4.2.	04E1	2016 : 33	06	OUTRA	12.000,00				2014/01/01	2020/12/31	12.000,00	12.000,00	12.000,00	8.241,00	8.241,00	68,67	68,67	
2.4.2.	04E6	2015 : 72	06	OUTRA	50,00				2015/01/01	2020/12/31	50,00	120.000,00	120.050,00	7.306,00	7.306,00	47,52	47,52	
2.4.2.	04E9	2015 : 73	06	OUTRA	15.400,00				2019/01/01	2020/12/31	15.400,00	15.400,00	15.400,00	7.306,00	7.306,00	47,52	47,52	
2.4.2.	04E10	2020 : 33	06	OUTRA	50,00				2020/01/01	2020/12/31	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	
2.4.2.	05	2017 : 62	06	OUTRA	7.600,00				2017/01/01	2020/12/31	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.140,15	7.140,15	93,95	93,95	
2.4.2.	05	2014 : 35	06	OUTRA	78.500,00		115.500,00		2014/01/01	2020/12/31	134.000,00	806.000,00	940.000,00	81.155,40	81.155,40	61,80	8,26	
2.4.2.	07	2014 : 106	06	OUTRA	12,56		37,56		2014/01/01	2020/12/31	50,00	3.300.000,00	3.300.050,00	61.155,40	61.155,40	18,53	18,53	
2.4.2.	09	2015 : 111	06	OUTRA	50,00				2015/01/01	2020/12/31	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	
2.4.2.	10	2015 : 184	06	EMPRESARIA	129.000,00				2015/05/01	2020/12/31	129.000,00	1.550.250,00	1.679.250,00	673.623,12	673.623,12	40,16	40,16	
2.4.2.	11	2020 : 22	06	EMPRESARIA	331.340,00		342.100,00		2017/01/01	2020/12/31	673.440,00	1.639.000,00	2.312.440,00	673.623,12	673.623,12	24,82	24,82	
2.4.2.	12	2017 : 74	06	EMPRESARIA	50,00				2018/01/01	2020/12/31	50,00	285.000,00	285.050,00	285.050,00	285.050,00	100,00	100,00	
2.4.3.	01	2015 : 185	09	OUTRA	1.050,00				2014/01/01	2020/12/31	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	100,00	100,00	
2.4.3.	02	2017 : 10	06	EMPRESARIA	1.000,00				2017/01/01	2020/12/31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	
2.4.4.	12	2017 : 35	06	OUTRA	4.500,00				2017/01/01	2020/12/31	4.500,00	28.500,00	33.000,00	3.431,70	3.431,70	76,26	10,40	
2.4.4.	14	2017 : 18	06	OUTRA	500,00				2017/01/01	2020/12/31	500,00	500,00	500,00	3.431,70	3.431,70	68,79	50,56	
2.4.4.	05	2015 : 75	06	OUTRA	25.000,00				2015/01/01	2020/12/31	25.000,00	200.000,00	225.000,00	21.357,08	21.357,08	85,59	85,59	
2.4.4.	15	2016	06	OUTRA	800,00				2016/01/01	2020/12/31	800,00	3.000,00	3.800,00	3.000,00	3.000,00	76,61	76,61	
2.4.4.	16	2020 : 21	06	OUTRA	800,00				2020/01/01	2020/12/31	800,00	3.000,00	3.800,00	3.000,00	3.000,00	76,61	76,61	
2.4.4.	31	2018 : 37	06	EMPRESARIA	50,00				2018/06/01	2020/12/31	50,00	300.000,00	300.050,00	21.357,08	21.357,08	7,12	7,12	
2.5.					3.027.242,00		3.626.620,00				3.453.662,00	10.632.750,00	14.086.412,00	3.200.183,76	3.200.183,76	22,72	22,72	
2.5.1.					1.067.692,00		3.333.610,00				2.001.372,00	7.671.750,00	9.673.122,00	1.517.183,53	1.517.183,53	19,82	19,82	
2.5.1.1.					97.150,00						97.150,00	1.140.750,00	1.237.900,00	95.000,00	95.000,00	97,79	1,87	
2.5.1.1.1.					95.000,00						95.000,00	225.000,00	220.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00	49,95	
					2.832.111,00		3.202.640,50				5.071.539,00	22.378.350,00	28.449.809,00	4.785.481,37	4.785.481,37	78,32	16,72	

Assinatura: [Assinatura manuscrita]

Em Reais

Período: 2020/01/01 a 2026/12/31

Identificação do Objeto: CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação: DOTAÇÕES CORRENTES

Identificação do Objeto: PLANO BUDGETÁRIO DE INVESTIMENTOS
Tipo de Dotação: RUBRICA ORÇAMENTAL

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Razão	Força de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Dotação			Montante Previsto			Montante Executado	Meta de execução financeira atual	Meta de execução financeira global
					R.G.	R.F.	U.F.	S.M.R.	Início	Fim	Ano	Ano Sequente	Total	Ano			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]
2.5.1.	0103	2015 : 25	Aquisição de mobiliário e equipamentos diversos p/ conservação preventiva/reservas	OUTRA		530,66				2015/01/01	2023/12/31	530,66	30.630,00	30.569,00			
2.5.1.	0106	2026 : 1	Simposio de escultura urbana	OUTRA		50,66				2026/01/01	2026/12/31	50,66	10.630,00	10.630,00			
2.5.1.	0107	2026 : 4	Aquisição de equipamentos p/ valorização da exposição permanente/Inúclco Itandê	OUTRA		50,66				2026/01/01	2026/12/31	50,66	50,00	50,00			
2.5.1.	0109	2015 : 75	Mobiliário Centro documental do MNASC	OUTRA		1.530,66				2015/01/01	2026/12/31	1.530,66	875.860,00	1.569,00			
2.5.1.	0110	2016 : 83	Obras de reabilitação e/ou ampliação do MNASC	EMPRESARIAL		50,66				2016/01/01	2022/12/31	50,66	75.630,00	76.630,00			
2.5.1.	02	2016	BIBLIOTECA MUNICIPAL ALVARO SÁBIO DE VILA MÃE E ADRIANO MERCALLO	OUTRA		1.059,00											
2.5.1.	0402	2018 : 11	Aquisição de mobiliário e equipamento	OUTRA		50,66				2018/01/01	2023/12/31	50,66	15.630,00	15.630,00			
2.5.1.	0403	2018 : 12	Aquisição de livros documentais	OUTRA		1.630,00				2018/01/01	2023/12/31	1.630,00	61.630,00	61.630,00			
2.5.1.	03	2016	PROJETO CULTURAL EDUCATIVA	OUTRA		100,00											
2.5.1.	0303	2018 : 13	Aquisição de equipamentos para apoio às atividades culturais	OUTRA		50,66				2018/01/01	2023/12/31	50,66	21.630,00	21.630,00			
2.5.1.	0304	2017 : 22	Obras nos edifícios municipais afeitos à cultura	EMPRESARIAL		50,66				2017/01/01	2023/12/31	50,66	60.630,00	60.630,00			
2.5.1.	04	2016	PARQUEAMENTO E REFEIÇÃO	EMPRESARIAL		25.630,00											
2.5.1.	0402	2013 : 121	Projeto, recuperação e restauro da Capela de Santa Clara	EMPRESARIAL		25.630,00				2013/05/01	2023/12/31	25.630,00	65.630,00	90.630,00			
2.5.1.	0404	2015 : 21	Sinalização e criação de caminhos e zonas estruturais	OUTRA		50,66				2015/01/01	2023/12/31	50,66	30.630,00	30.630,00			
2.5.1.	07	2015 : 81	Recuperação do Solar dos Magalhães, incluindo projeto	OUTRA		139.120,66				2015/01/01	2023/12/31	312.630,66	2.750.630,00	3.062.630,00			
2.5.1.	08	2015 : 82	Recuperação do Cine-Teatro de Auarã, incluindo projeto	OUTRA		1.565.172,66				2015/01/01	2023/12/31	1.565.172,66	3.330.630,00	5.095.172,66			
2.5.1.	11	2015 : 26	Aquisição de terrenos e/ou imóveis	OUTRA		50,66				2015/01/01	2026/12/31	50,66	2.961.630,00	4.413.490,00			
2.5.2.	01	2015	Desporto, recreio e lazer	OUTRA		50,00											
2.5.2.	0101	2016 : 82	Reabilitação e reconversão de edifício para adaptação a Casa da Juventude de Vila Mãe	EMPRESARIAL		50,66				2016/01/01	2026/12/31	50,66	131.630,00	131.630,00			
2.5.2.	02	2016	Desporto, recreio e lazer	OUTRA		1.159.590,00											
2.5.2.	0202	2016	USO DESPORTIVO DE VILA MÃE	OUTRA		100,00											
2.5.2.	02020102	2016 : 73	Elaboração de estudos e projetos	OUTRA		50,66				2016/01/01	2026/12/31	50,66	500.630,00	500.630,00			
2.5.2.	020202	2015 : 94	Parque de Lazer da St.ª da Vila	OUTRA		50,66				2015/01/01	2023/12/31	50,66	130.630,00	130.630,00			
2.5.2.	0203	2014 : 107	Construção do Parque da Cidade	OUTRA		50,66				2015/09/01	2023/12/31	50,66	150.630,00	150.630,00			
2.5.2.	0204	2015 : 96	Construção de equipamentos náuticos	OUTRA		50,66				2015/01/01	2026/12/31	50,66	50.630,00	50,00			
2.5.2.	0205	2015 : 92	Centros e Pistas de Canagem	OUTRA		50,66				2018/01/01	2023/12/31	50,66	50.630,00	50.630,00			
2.5.2.	0209	2015 : 106	Parque de Lazer da St.ª da Graça-VILA GRZ	OUTRA		4.630,66				2015/01/01	2023/12/31	4.630,66	100.630,00	100.630,00			
2.5.2.	0211	2015 : 110	Arranjo do Parque do Carvalho - Parque de Lazer V. F. Auarã 15.	EMPRESARIAL		50,66				2015/01/01	2026/12/31	50,66	1.026.420,00	1.026.420,00			
2.5.2.	0212	2015 : 151	Polidesportivo de Auarã	EMPRESARIAL		50,66				2015/09/01	2023/12/31	50,66	75.630,00	75.630,00			
2.5.2.	0213	2015 : 152	Centro recreativo	OUTRA		50,66				2015/09/01	2026/12/31	50,66	50,00	50,00			
2.5.2.	0214	2015 : 177	Execução do Pavilhão Gimnodesportivo Escola Básica Azeite de Souza Cardoso	EMPRESARIAL		1.026.420,00				2015/01/01	2023/12/31	1.026.420,00	650.630,00	1.676.420,00			
				Total :		5.635.673,66		5.536.320,00				5.008.791,66	31.491.100,00	40.499.851,00		7.593.113,44	7.593.113,44

[Handwritten signatures and initials]

Identificação de Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA CORRENTES
Período : 2020/01/01 - 2020/12/31

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Rubrica	Força de realização	R.O	R.P	U.E	EMPA	Inicio	Fim	Montante Previsto			Montante Executado		Nível de execução financeira global %	Nível de execução financeira anual %
											Ano	Seqüente	Total	Anos Anteriores	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (12) + (13)	(15)	(16)	(17) = (15) / (16)	(18)
2.5.2.	0215	Aquisição de terrenos	06	OUTRA		50,00			2019/01/01	2020/12/31	50,00		50,00				
2.5.2.	0216	Elaboração de estudos e projetos para equipamentos de recreio e lazer	06	OUTRA		39.000,00			2018/01/01	2020/12/31	39.000,00		39.000,00		4.776,45	4.776,45	37,89
2.5.2.	0217	Construção e/ou reparação de parques infantis, incluindo equipamento	06	OUTRA		50,00			2019/01/01	2020/12/31	50,00		50,00				
2.5.2.	0218	Aquisição e/ou reparação de mobiliário e equipamento p/ as instalações desportivas municipais	06	OUTRA		22.000,00			2019/01/01	2023/12/31	22.000,00	90.000,00	112.000,00		13.448,25	13.448,25	12,01
2.5.2.	0219	Aplicações e reparações em recintos desportivos	06	OUTRA		254.570,00			2019/01/01	2023/12/31	254.570,00	530.000,00	784.560,00		224.575,61	224.575,61	28,56
2.5.2.	0220	Projetos de reabilitação e/ou construção	06	OUTRA		33.650,00			2019/01/01	2023/12/31	33.650,00	120.000,00	153.650,00		9.349,38	9.349,38	6,77
2.5.2.	022001	PISCINAS MUNICIPAIS	06	OUTRA		18.000,00			2019/01/01	2020/12/31	18.000,00		18.000,00				
2.5.2.	022002	Obras de reabilitação e/ou construção	06	EMPRESITADA		50,00			2019/01/01	2023/12/31	50,00	60.000,00	60.050,00		22.29	22,29	
2.5.2.	022003	Aquisição/Reparação de equipamentos	06	OUTRA		15.000,00			2019/01/01	2023/12/31	15.000,00	60.000,00	75.000,00		9.349,38	9.349,38	12,47
2.5.2.	0221	Requalificação do parque florestal.	06	EMPRESITADA		50,00			2016/01/01	2023/12/31	50,00	150.000,00	150.050,00				
2.5.2.	0226	Projeto do Centro Multidesportivo da Baseira	06	OUTRA		48.000,00			2016/07/01	2020/12/31	48.000,00		48.000,00				
2.5.2.	0227	Construção de Parque desportivo FRARC	06	EMPRESITADA		50,00			2018/01/01	2020/12/31	50,00		50,00				
2.5.2.	0228	Reabilitação e/ou adaptação de edifícios municipais na área da Juventude/Desporto	06	OUTRA		20.050,00			2017/05/01	2020/12/31	20.050,00		20.050,00				
2.5.2.	0229	Requalificação do polidesportivo de Marão - VILA MÃ	06	EMPRESITADA		50,00			2019/01/01	2020/12/31	50,00		50,00				
2.5.2.	0230	Marão e Aboboreira - As Serças do Desporto - ES. Ribeira Vila Cha	06	EMPRESITADA		50,00			2019/01/01	2021/12/31	50,00	51.000,00	51.050,00				
2.5.2.	0231	Beneficiação energética da Piscina Municipal de Azeite	06	EMPRESITADA		-76.570,00	78.500,00		2018/01/01	2021/12/31	2.000,00	303.000,00	305.000,00				
2.5.2.	0232	Beneficiação energética da Piscina de Vila Mã	06	EMPRESITADA		-130,00	130,00		2018/01/01	2021/12/31	130,00	10.000,00	10.130,00				
2.5.2.	0233	Beneficiação energética do Pavilhão Municipal	06	EMPRESITADA		-66.420,00	68.000,00		2018/01/01	2021/12/31	1.000,00	21.000,00	22.000,00				
2.5.2.	0234	Requalificação energética do Complexo Desportivo da Costa Grande	06	EMPRESITADA		-145.300,00	146.300,00		2018/01/01	2021/12/31	1.000,00	10.000,00	11.000,00				
2.5.2.	0235	Requalificação energética do Estádio Municipal de Azeite	06	EMPRESITADA		10,00	10,00		2018/01/01	2021/12/31	10,00	10.000,00	10.010,00				
2.5.2.	0236	Requalificação energética do Estádio Municipal de Vila Mã	06	EMPRESITADA		10,00	10,00		2018/01/01	2021/12/31	10,00	10.000,00	10.010,00				
3.1.		Projetos económicos				1.573.796,00	260.611,00										
3.1.1.		Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca				564.300,00	260.277,00										
3.1.1.	24	Reabilitação do Regadio da Ribeira da Póvoa - Ansiães	06	EMPRESITADA		50,00			2017/09/01	2020/12/31	50,00		50,00				
3.1.1.	25	Reabilitação do Regadio da Fonte Fria Rodêjo Vêlc. ANSIÃES	06	EMPRESITADA		50,00			2017/09/01	2020/12/31	50,00		50,00				
3.1.1.	26	Reabilitação do Regadio do Casal / Vargelas ANSIÃES	06	EMPRESITADA		10.300,00	10.300,00		2017/09/01	2020/12/31	10.300,00	50.000,00	60.300,00				
3.1.1.	27	Reabilitação do Regadio da Moreira-ASOIN	06	EMPRESITADA		20.577,00	20.577,00		2017/09/01	2020/12/31	20.577,00	100.000,00	120.577,00				
3.1.1.	28	Projetos no âmbito da Estratégia de Adaptação às alterações climáticas	06	OUTRA		5.000,00	5.000,00		2018/01/01	2022/12/31	5.000,00	300.000,00	305.000,00				
		Total:				5.705.453,00	5.860.137,50				5.466.376,00	31.036.190,00	42.502.478,00		7.860.655,13	7.860.655,13	83,04

[Handwritten signatures and notes]

Euros

Identificação do Objeto: CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL
Tipo de Dotação: DOTAÇÕES CORREIDAS

Período: 2020 (01/01) 2020 (12/31)

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Força de realização	Grupo de Fontes de Financiamento			Datas			Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
					R C	R E	J E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano	Seqüência	Total	Anos Anteriores	Ano		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
3.1.	2018 : 25	Inserções estruturais de desobstrução, reabilitação fluvial e contenção de cheias	06		552.650,00	119.750,00			2017/01/01	2022/12/31	672.630,00	4.300.000,00	5.581.630,00	560.782,43	560.782,43	83,37	10,25	
3.1.	2018 : 60	Manutenção - O Rio em Saco Azul	06		6.350,00	109.650,00			2018/01/01	2020/12/31	116.000,00		116.000,00	116.679,82	116.679,82	95,72	95,72	
3.1.	2018 : 74	Obras de construção/repavimentação de equipamentos	06	EMPRESADA	50,00				2019/01/01	2021/12/31	50,00	200.000,00	200.050,00					
3.2.	2017 : 66	Obras de espaços verdes	06	OUTRA	29.200,00	100,00			2017/01/01	2020/12/31	29.300,00	345.000,00	374.300,00	27.859,36	27.859,36	95,48	1,44	
3.2.	2015 : 16	Indústria e energia	06		29.050,00				2019/01/01	2022/12/31	29.050,00	145.000,00	174.050,00	27.859,36	27.859,36	95,90	16,62	
3.2.	2015 : 26	Iluminação de equipamentos no âmbito do Projeto RESPAIMNET	06	OUTRA	50,00				2019/01/01	2023/12/31	50,00	100.000,00	100.050,00					
3.2.	2020 : 26	Infraestrutura da Zona Industrial de Abadella	06	OUTRA	100,00				2020/01/01	2021/12/31	100,00	45.000,00	45.100,00					
3.3.	2015 : 11	Transportes e comunicações	06	EMPRESADA	831.720,00				2017/01/01	2022/12/31	831.720,00	4.409.550,00	5.241.270,00	551.942,70	551.942,70	75,05	12,54	
3.3.1.	2015 : 10	Transportes rodoviários	06	OUTRA	831.670,00				2017/01/01	2022/12/31	831.670,00	4.409.550,00	5.241.270,00	551.942,70	551.942,70	75,05	12,54	
3.3.1.	2015 : 10	Transportes ferroviários	06	EMPRESADA	41.000,00				2017/01/01	2022/12/31	41.000,00	100.000,00	141.000,00	599,99	599,99	1,46	0,43	
3.3.1.	2015 : 10	Transportes aéreos para aberturas e retificações de vias municipais	06	OUTRA	103.570,00				2019/01/01	2021/12/31	103.570,00	575.000,00	678.570,00	98.562,33	98.562,33	95,56	14,56	
3.3.1.	2015 : 10	Parqueamento do ex CM 1238 (actual EN159) - Fátima	06	EMPRESADA	22.300,00				2017/01/01	2020/12/31	22.300,00		22.360,00	21.511,33	21.511,33	96,46	36,46	
3.3.1.	2015 : 10	Execução de obras e valetas na Rua Central de São-André	06	EMPRESADA	1.600,00				2017/01/01	2020/12/31	1.600,00		1.600,00					
3.3.1.	2014 : 137	Construção da ligação entre o Quarteirão Bombeiros de Vila Meã e a rua da Moura do Seix.	06	EMPRESADA	168.200,00				2014/05/01	2020/12/31	168.200,00		168.260,00	165.154,88	165.154,88	100,00	100,00	
3.3.1.	2014 : 131	Repavimentação da EX 377 deste Busto a EX 15-BUSTELO	06	EMPRESADA	15.250,00				2015/01/01	2020/12/31	19.250,00		19.250,00	19.095,95	19.095,95	99,66	99,66	
3.3.1.	2014 : 96	Requalificação da via que liga o Largo da Feira de Avelãs a Oliveira	06	EMPRESADA	61.550,00				2015/01/01	2020/12/31	61.550,00		61.550,00					
3.3.1.	2015 : 106	Requalificação da EP254, VILA VIEIRA	06	EMPRESADA	4.600,00				2015/01/01	2021/12/31	4.600,00	650.000,00	654.600,00					
3.3.1.	2015 : 86	Repavimentação Caminho da Granja REBORDO	06	EMPRESADA	1.500,00				2016/01/01	2020/12/31	1.500,00		1.500,00					
3.3.1.	2016 : 86	Beneficiação da Rua Dr. Álvaro Pereira Teixeira de Vasconcelos (Projeto) GONÇALVES	06	EMPRESADA	50,00				2016/01/01	2021/12/31	50,00	60.000,00	60.050,00					
3.3.1.	2017 : 84	Construção das acessibilidades ao IP4 - Rio de Sanches	06	EMPRESADA	50,00				2017/01/01	2021/12/31	50,00	250.000,00	250.050,00					
3.3.1.	2017 : 100	Parqueamento da Calçada dos Postes, U. S. Freixo de Cima e Baixo	06	EMPRESADA	2.700,00				2017/01/01	2020/12/31	2.700,00		2.700,00	2.625,62	2.625,62	97,25	97,25	
3.3.1.	2015 : 30	Requalificação do Largo de Póvoa, ASS-265	06	EMPRESADA	18.150,00				2015/01/01	2020/12/31	18.150,00		18.150,00	18.150,15	18.150,15	99,99	99,99	
				Total :	5.630.623,00	7.095.637,50					10.726.260,50	40.225.100,00	50.951.360,00	8.601.534,89	8.601.534,89	82,76	17,50	

[Handwritten signatures and initials]

Período: 2020/01/01 - 2020/12/31

Euros

Identificação do Objeto: CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação: DOTAÇÕES CORRENTES

Tipo de Plano: PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica: RUBRICA ORÇAMENTAL

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual	Nível de execução financeira global	
					R.G.	R.P.	U.F.	EMPR.	Início	Fim	Ano	Ano seguinte	Total	Ano			Total
3.3.1.	202110 2019 : 32	Pavimentação do Caminho da Favela - OS CAPEMI.	06	EMPRETADA	06	50,00				2019/01/01	2020/12/31	50,00		50,00			
3.3.1.	202111 2019 : 33	Pavimentação da Rua de S. Jorge - OS Fase 3 - FREGEY	06	EMPRETADA	06	50,00				2019/01/01	2020/12/31	50,00		50,00			
3.3.1.	202112 2019 : 34	Pavimentação do caminho da Freg. da Macieira - F.R. D'ALMO	06	EMPRETADA	06	50,00				2019/01/01	2020/12/31	50,00		50,00			
3.3.1.	202113 2019 : 35	Pavimentação no Largo dos Barreiros - FRIDÃO	06	EMPRETADA	06	50,00				2019/01/01	2020/12/31	50,00		50,00			
3.3.1.	202114 2019 : 37	Implementação de medidas de acalmia de tráfego, entre o cruzamento de Laria e do Cavaleiro. GONÇALVES	06	EMPRETADA	06	50,00				2019/01/01	2020/12/31	50,00		50,00			
3.3.1.	202115 2019 : 36	Pavimentação da Travessa de S. Martim. GOMES S. SINAO	06	EMPRETADA	06	50,00				2019/01/01	2020/12/31	50,00		50,00			
3.3.1.	202116 2019 : 38	Pavimentação do Caminho da Torre. GOMES S. SINAO	06	EMPRETADA	06	50,00				2019/01/01	2020/12/31	50,00		50,00			
3.3.1.	202117 2019 : 39	Pavimentação do Parque de Estacionamento da Igreja - AZENITE	06	EMPRETADA	06	50,00				2019/01/01	2020/12/31	50,00		50,00			
3.3.1.	202118 2019 : 40	Beneficição da Rua da Igreja - AZENITE	06	EMPRETADA	06	50,00				2019/01/01	2020/12/31	50,00		50,00			
3.3.1.	202119 2019 : 41	Alargamento e regularização da Rua da Teixeira. JOBA	06	EMPRETADA	06	50,00				2019/01/01	2020/12/31	50,00		50,00			
3.3.1.	202120 2019 : 42	Alargamento e construção de Passarela, na Rua da Macieira. LUPREZ	06	EMPRETADA	06	50,00				2019/01/01	2020/12/31	50,00		50,00			
3.3.1.	202121 2019 : 43	Pavimentação da Rua da Capela da Quinta. LUPREZ	06	EMPRETADA	06	50,00				2019/01/01	2020/12/31	50,00		50,00			
3.3.1.	202122 2019 : 44	Pavimentação da Rua dos Aveleiros. LORENDO	06	EMPRETADA	06	50,00				2019/01/01	2020/12/31	50,00		50,00			
3.3.1.	202123 2019 : 45	Parque de lazer de Nogueira - Fase 2. VANCELOS	06	EMPRETADA	06	50,00				2019/01/01	2020/12/31	50,00		50,00			
3.3.1.	202124 2019 : 46	Pavimentação do Caminho da Barroca. PADRINELO	06	EMPRETADA	06	50,00				2019/01/01	2020/12/31	50,00		50,00			
3.3.1.	202125 2019 : 47	Regularização da Rua Dr. Ilídio Sarobeira. RESBOCELLO	06	EMPRETADA	06	50,00				2019/01/01	2020/12/31	50,00		50,00			
3.3.1.	202126 2019 : 48	Pavimentação da Rua da Pedreira. REBOCELLO	06	EMPRETADA	06	50,00				2019/01/01	2020/12/31	50,00		50,00			
3.3.1.	202127 2019 : 49	Pavimentação da Rua de Cavaleiros. SALVADOR DO MONTE	06	EMPRETADA	06	50,00				2019/01/01	2020/12/31	50,00		50,00			
3.3.1.	202128 2019 : 50	Regularização da Rua da Igreja. SALVADOR DO MONTE	06	EMPRETADA	06	50,00				2019/01/01	2020/12/31	50,00		50,00			
3.3.1.	202129 2019 : 51	Regularização da Rua da Cabeleira. TEIGES	06	EMPRETADA	06	50,00				2019/01/01	2020/12/31	50,00		50,00			
3.3.1.	202130 2019 : 52	Regularização da Rua de Santo Azares. TRINTECA	06	EMPRETADA	06	50,00				2019/01/01	2020/12/31	50,00		50,00			
3.3.1.	202131 2019 : 53	Aterro Urbanístico da envolvente da Igreja e do Edifício Sob os Juncos. SANCHE	06	EMPRETADA	06	50,00				2019/01/01	2020/12/31	50,00		50,00			
3.3.1.	202132 2019 : 54	Beneficição da Vila Tommas. SANCHE	06	EMPRETADA	06	50,00				2019/01/01	2020/12/31	50,00		50,00			
3.3.1.	202133 2019 : 55	Regularização dos passeios pedonais existentes e construção dos passeios em Faia - Barrado e Rua Alexandre Pombal. Torres, S. GONÇALO	06	EMPRETADA	06	50,00				2019/01/01	2020/12/31	50,00		50,00			
					Total:				16.381.488,00			9.492.224,89			9.889.263,11		

[Handwritten signature and initials]

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO
MUNICÍPIO DE AMARANTE

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL : Tipo de Plano : PLANO BUDGETÁRIO DE INVESTIMENTOS Período : 2020/01/01 2020/12/31 Euros
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRENTES Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Rubrica	Força de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Montante Previsto			Montante Executado		Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %			
					R.G.	R.P.	U.S.	EMPR.	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total			Anos Anteriores	Ano	Total
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	
3.3.1.	020115	2020 : 47	06	EMPRESA	50,00	50,00			2020/01/01	2021/12/31	50,00	5.050,00	5.050,00					
	020116	2020 : 45	06	EMPRESA	50,00	50,00			2020/01/01	2021/12/31	50,00	5.050,00	5.050,00					
3.3.1.	020114	2020 : 36	06	EMPRESA	48.600,00	48.600,00			2020/01/01	2021/12/31	48.600,00	167.500,00	215.500,00					
3.3.1.	020115	2020 : 51	06	EMPRESA	50,00	50,00			2020/01/01	2021/12/31	50,00	5.050,00	5.050,00					
3.3.1.	020116	2020 : 52	06	EMPRESA	50,00	50,00			2020/01/01	2021/12/31	50,00	5.050,00	5.050,00					
3.3.1.	020117	2020 : 53	06	EMPRESA	50,00	50,00			2020/01/01	2021/12/31	50,00	5.050,00	5.050,00					
3.3.1.	020118	2020 : 54	06	EMPRESA	50,00	50,00			2020/01/01	2021/12/31	50,00	5.050,00	5.050,00					
3.3.1.	020119	2020 : 55	06	EMPRESA	50,00	50,00			2020/01/01	2021/12/31	50,00	5.050,00	5.050,00					
3.3.1.	020120	2020 : 56	06	EMPRESA	50,00	50,00			2020/01/01	2021/12/31	50,00	5.050,00	5.050,00					
3.3.1.	020121	2020 : 57	06	EMPRESA	87.250,00	87.250,00			2020/01/01	2021/12/31	87.250,00	5.050,00	92.300,00					
3.3.1.	020122	2020 : 58	06	EMPRESA	50,00	50,00			2020/01/01	2021/12/31	50,00	5.050,00	5.050,00					
3.3.1.	020123	2020 : 59	06	EMPRESA	87.250,00	87.250,00			2020/01/01	2021/12/31	87.250,00	5.050,00	92.300,00					
3.3.1.	020124	2020 : 60	06	EMPRESA	13.300,00	13.300,00			2020/01/01	2021/12/31	13.300,00	2.600,00	15.900,00					
3.3.1.	020125	2020 : 61	06	EMPRESA	50,00	50,00			2020/01/01	2021/12/31	50,00	5.050,00	5.050,00					
3.3.1.	020126	2020 : 62	06	EMPRESA	50,00	50,00			2020/01/01	2021/12/31	50,00	5.050,00	5.050,00					
3.3.1.	020127	2020 : 63	06	EMPRESA	50,00	50,00			2020/01/01	2021/12/31	50,00	5.050,00	5.050,00					
3.3.1.	020128	2020 : 64	06	EMPRESA	50,00	50,00			2020/01/01	2021/12/31	50,00	5.050,00	5.050,00					
3.3.1.	020129	2020 : 65	06	EMPRESA	50,00	50,00			2020/01/01	2021/12/31	50,00	5.050,00	5.050,00					
3.3.1.	020130	2020 : 66	06	EMPRESA	50,00	50,00			2020/01/01	2021/12/31	50,00	5.050,00	5.050,00					
3.3.1.	020131	2020 : 67	06	EMPRESA	50,00	50,00			2020/01/01	2021/12/31	50,00	5.050,00	5.050,00					
3.3.1.	020132	2020 : 68	06	EMPRESA	50,00	50,00			2020/01/01	2021/12/31	50,00	5.050,00	5.050,00					
3.3.1.	020133	2020 : 69	06	EMPRESA	50,00	50,00			2020/01/01	2021/12/31	50,00	5.050,00	5.050,00					
3.3.1.	020134	2020 : 70	06	EMPRESA	50,00	50,00			2020/01/01	2021/12/31	50,00	5.050,00	5.050,00					
3.3.1.	020135	2020 : 71	06	EMPRESA	50,00	50,00			2020/01/01	2021/12/31	50,00	5.050,00	5.050,00					
3.3.1.	020136	2020 : 72	06	EMPRESA	50,00	50,00			2020/01/01	2021/12/31	50,00	5.050,00	5.050,00					
3.3.1.	020137	2020 : 73	06	EMPRESA	50,00	50,00			2020/01/01	2021/12/31	50,00	5.050,00	5.050,00					
3.3.1.	020138	2020 : 74	06	EMPRESA	50,00	50,00			2020/01/01	2021/12/31	50,00	5.050,00	5.050,00					
Total :															9.150.416,00	9.150.416,00	83,07	17,16

[Handwritten signatures and initials]

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO
MUNICÍPIO DE MARANHÃO

Pág.: 11
Ano: 2020

Euros

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRENTES

Período : 2020/01/01 - 2020/12/31

Tipo de Plano : PLANO PURISSIMO DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Força de realização	Grupo de Fontes de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
					R.G	R.P	U.E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano		
{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}	{7}	{8}	{9}	{10}	{11}	{12}	{13}	{14}	{15}	{16}	{17}	{18}
3.3.1.	026189 2020 : 15	Revisão da Rua da Boavista	06	EMPRESADA	50,00				2020/01/01	2021/12/31	50,00	5.000,00	5.000,00				
3.3.1.	026190 2020 : 16	Requalificação da Rua Nova de Balnearios	06	EMPRESADA	50,00				2020/01/01	2021/12/31	50,00	20.000,00	20.000,00				
3.3.1.	026200 2015 : 12	Sinalização vertical/horizontal	06	OUTRA	20.200,00				2015/01/01	2020/12/31	20.200,00	370.000,00	390.200,00	13.753,21	13.753,21	3,53	
3.3.1.	026202 2015 : 13	Instalação de semaforos e detectores de velocidade	06	OUTRA	14.150,00				2015/01/01	2020/12/31	14.150,00	120.000,00	134.150,00	10.322,91	10.322,91	73,19	
3.3.1.	026203 2015 : 14	Instalação de guardas de segurança em vias municipais	06	OUTRA	1.000,00				2015/01/01	2020/12/31	1.000,00	250.000,00	251.000,00	2.841,10	2.841,10	2,84	
3.3.1.	026204 2015 : 15	Aquisição e/ou instalação de equipamentos dissuasores ao estacionamento e velocidade	06	OUTRA	1.000,00				2015/01/01	2020/12/31	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
3.3.1.	026205 2015 : 16	Estacionamento	06	OUTRA	18.200,00				2015/01/01	2020/12/31	18.200,00	50.000,00	68.200,00	4.822,60	4.822,60	26,49	
3.3.1.	026206 2015 : 17	Aquisição de equipamentos para regulamentação do acesso a parques de estacionamento	06	OUTRA	50,00				2015/01/01	2020/12/31	50,00	50,00	50,00				
3.3.1.	026207 2015 : 18	Execução de parques de estacionamento, incluindo projetos	06	EMPRESADA	18.000,00				2015/01/01	2021/12/31	18.000,00	50.000,00	68.000,00	4.822,60	4.822,60	26,79	
3.3.1.	026208 2015 : 19	Aquisição de imóveis	06	OUTRA	50,00				2015/01/01	2021/12/31	50,00	50,00	50,00				
3.3.1.	026209 2015 : 20	Aquisição de mobiliário urbano para arruamentos e vias municipais	06	OUTRA	25.000,00				2015/01/01	2020/12/31	25.000,00	25.000,00	25.000,00				
3.3.1.	026210 2015 : 21	Aquisição de equipamentos no âmbito da Autoridade de Transportes	06	OUTRA	50,00				2015/01/01	2020/12/31	50,00	50,00	50,00				
3.4.		Comércio e Turismo			4.166,00		234,00										
3.4.2.		Turismo			4.166,00		234,00										
3.4.2.	03	Investimento em instrumentos de promoção turística	06	OUTRA	2.100,00				2017/01/01	2020/12/31	2.100,00	2.000,00	2.000,00				
3.4.2.	11	Aquisição de terrenos e/ou imóveis	06	OUTRA	50,00				2015/01/01	2020/12/31	50,00	50,00	50,00				
3.4.2.	14	Maranhão - Maré A Maré e o Maré	06	OUTRA	2.000,00				2015/01/01	2020/12/31	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
3.4.2.	14G	Maré	06	OUTRA	1.000,00				2015/01/01	2020/12/31	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
3.4.2.	14G2	Maré	06	OUTRA	1.000,00				2015/01/01	2020/12/31	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
3.4.2.	15	Maré	06	OUTRA	100,00				2015/01/01	2020/12/31	100,00	35.000,00	35.100,00				
3.4.2.	15G	Maré	06	EMPRESADA	100,00				2020/01/01	2021/12/31	100,00	35.000,00	35.100,00				
3.4.2.	21	Ações no âmbito de PROTEGE - Valorização do Cluster Turístico das Serras do Marão e Abobreira	06	EMPRESADA	16,00				2015/12/31	2021/12/31	50,00	500.000,00	530.000,00				
3.4.2.	22	Food Cluster Imobilizim	06	OUTRA	100,00				2015/01/01	2020/12/31	100,00	100,00	100,00				
3.4.2.	22G1	Food Cluster Imobilizim	06	OUTRA	100,00				2015/01/01	2020/12/31	100,00	100,00	100,00				
3.5.		Obras e Equipamentos			144.300,00												
3.5.		Obras e Equipamentos			144.300,00												
3.5.	03	Aquisição do Património Imovel das Edifícios de Viciros	06	OUTRA	73.310,00				2017/01/01	2020/12/31	73.310,00	73.310,00	73.310,00				
3.5.	04	Construção do Pavilhão Multiusos	06	OUTRA	50,00				2015/01/01	2020/12/31	50,00	2.700.000,00	2.700.000,00				
3.5.	15	Requalificação do Mercado Municipal, incluindo área envolvente	06	EMPRESADA	64.500,00				2015/01/01	2022/12/31	64.500,00	2.385.000,00	2.449.500,00				
4.		Obras e Equipamentos Diversos não especificados			200,00												
4.3.		Obras e Equipamentos Diversos não especificados			200,00												
4.3.	10	Participação no capital social de empresas	09	OUTRA	50,00				2015/01/01	2020/12/31	50,00	50,00	50,00				
		Total :			7.338.299,06		7.999.811,50				11.264.258,06	48.574.650,00	59.539.564,00		9.394.362,48	9.304.302,48	12,55

[Handwritten signature and notes]

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRENTES

Período : 2020/01/01 - 2020/12/31

Objetivo	Número do projeto	Código Anc. Tipo Número	Designação do projeto	Rubrica	Foco de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira global %	Nível de execução financeira anual %			
						R C	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ac. Seguinte	Total	Ac. Anos Anteriores	Ano			Total		
							(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (12) - (13)	(15)	(16)	(17) = (15) - (16)	(18)	
4.3.	11	2014 E 146	Participação/recurso no fundo social do IZ	03	OUTRA		300,00				2014/05/01	2020/12/31	300,00	300,00						
4.3.	13	2017 E 37	Aquisição de terrenos	06	OUTRA		50,00				2017/01/01	2020/12/31	50,00	50,00						
							Total :		7.338.348,00	7.388.871,50			11.265.008,00	48.574.650,00	35.639.558,00		9.394.302,48	9.304.302,48	92,59	15,55

ÓRGÃO EXECUTIVO
Em ... de ... de ...
Am. Manoel ...

ÓRGÃO DELIBERATIVO
Em ... de ... de ...

Am. Manoel ...
Arbimir Tubero
Am. Costa Magalhães