

CP
Bals
*

**4.1. DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO
DO PLANO PLURIANUAL DE
INVESTIMENTOS
(CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL)**

HE
M

Andréis
P. PI
A. P. Traca

Euros

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL - Período : 2021/01/01 - 2021/12/31
Tipo de Dotação : DOÇANÇAS CORRENTES - Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Força de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas	Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira global %	Nível de execução financeira anual %
					R.G.	R.P.	U.E.	EXPR.		Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores		
1.1.1.	0305	Elaboração de projetos de regularização de edifícios municipais	06	OUTRA	1.658.403,00	1.658.403,00	462.049,00	18.400,00	2016/06/01	2022/12/31	102.776,00	300.600,00	202.776,00	1.491.406,57	68,74	7,23	
1.1.1.	0301	Realização do Projeto de regularização de edifícios municipais	06	ENERGÉTICA	50,00	50,00	50,00	50,00	2022/01/01	2023/12/31	50,00	5.360.600,00	5.360.650,00	20.343.861,06	67,31	5,96	
1.1.1.	04	Realização do Projeto de regularização de edifícios municipais	06	OUTRA	25.957,00	25.957,00	25.957,00	25.957,00	2015/01/01	2021/12/31	25.957,00	25.957,00	25.957,00	25.957,00	100,00	100,00	
1.1.1.	05	Realização do Projeto de regularização de edifícios municipais	06	OUTRA	60.316,00	60.316,00	60.316,00	60.316,00	2016/01/01	2021/12/31	60.316,00	60.316,00	60.316,00	60.316,00	100,00	100,00	
1.1.1.	0501	Realização do Projeto de regularização de edifícios municipais	06	OUTRA	159.214,00	159.214,00	159.214,00	159.214,00	2016/01/01	2021/12/31	159.214,00	159.214,00	159.214,00	159.214,00	100,00	100,00	
1.1.1.	0502	Realização do Projeto de regularização de edifícios municipais	06	OUTRA	189.305,00	189.305,00	189.305,00	189.305,00	2016/01/01	2021/12/31	189.305,00	189.305,00	189.305,00	189.305,00	100,00	100,00	
1.1.1.	0503	Realização do Projeto de regularização de edifícios municipais	06	OUTRA	60.316,00	60.316,00	60.316,00	60.316,00	2016/01/01	2021/12/31	60.316,00	60.316,00	60.316,00	60.316,00	100,00	100,00	
1.1.1.	0505	Realização do Projeto de regularização de edifícios municipais	06	OUTRA	328.785,00	328.785,00	328.785,00	328.785,00	2020/01/01	2025/12/31	328.785,00	2.489.000,00	2.508.785,00	2.508.785,00	5,21	3,88	
1.1.1.	0509	Realização do Projeto de regularização de edifícios municipais	06	OUTRA	41.030,00	41.030,00	41.030,00	41.030,00	2016/01/01	2022/12/31	41.030,00	23.000,00	61.607,00	61.607,00	18,21	18,21	
1.1.1.	0510	Realização do Projeto de regularização de edifícios municipais	06	OUTRA	31.750,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00	2016/01/01	2025/12/31	31.750,00	351.000,00	382.750,00	382.750,00	37,29	37,29	
1.1.1.	0511	Realização do Projeto de regularização de edifícios municipais	06	OUTRA	50,00	50,00	50,00	50,00	2016/01/01	2021/12/31	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	
1.1.1.	0512	Realização do Projeto de regularização de edifícios municipais	06	ENERGÉTICA	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	2017/01/01	2021/12/31	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	98,98	98,98	
1.1.1.	0513	Realização do Projeto de regularização de edifícios municipais	06	ENERGÉTICA	228.030,00	228.030,00	228.030,00	228.030,00	2016/01/01	2025/12/31	228.030,00	1.559.000,00	1.787.030,00	1.787.030,00	7,82	7,82	
1.1.1.	0514	Realização do Projeto de regularização de edifícios municipais	06	ENERGÉTICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2020/06/01	2021/06/30	20.000,00	3.900.000,00	1.420.600,00	1.420.600,00	41,42	41,42	
1.1.1.	0515	Realização do Projeto de regularização de edifícios municipais	06	ENERGÉTICA	50,00	50,00	50,00	50,00	2021/05/01	2022/12/31	50,00	300.000,00	300.650,00	300.650,00	45,14	45,14	
1.1.1.	0516	Realização do Projeto de regularização de edifícios municipais	06	OUTRA	124.692,00	124.692,00	124.692,00	124.692,00	2016/01/01	2022/12/31	124.692,00	270.000,00	660.491,00	660.491,00	70,71	70,71	
1.1.1.	0517	Realização do Projeto de regularização de edifícios municipais	06	OUTRA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	2016/01/01	2022/12/31	17.000,00	120.000,00	261.592,00	261.592,00	83,36	83,36	
1.1.1.	0518	Realização do Projeto de regularização de edifícios municipais	06	OUTRA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2016/01/01	2022/12/31	3.000,00	150.000,00	153.000,00	153.000,00	39,82	39,82	
1.1.1.	0519	Realização do Projeto de regularização de edifícios municipais	06	OUTRA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2020/01/01	2021/12/31	15.000,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	96,63	96,63	
1.2.	2017	Segurança e ordem públicas	06	OUTRA	336.592,00	336.592,00	336.592,00	336.592,00	2016/01/01	2021/12/31	336.592,00	120.000,00	474.820,00	474.820,00	81,24	81,24	
1.2.1.	2017.1	Proteção civil e luta contra incêndios	06	OUTRA	336.592,00	336.592,00	336.592,00	336.592,00	2016/01/01	2021/12/31	336.592,00	120.000,00	474.820,00	474.820,00	91,91	91,91	
1.2.1.1.	2017.1.1	Construção, manutenção ou regularização de diversos cursos e/ou canais florestais e pontos de água	06	ENERGÉTICA	327.728,00	327.728,00	327.728,00	327.728,00	2016/01/01	2021/12/31	327.728,00	345.728,00	345.728,00	345.728,00	91,79	91,79	
1.2.1.2.	2017.1.2	Aquisição de terrenos e/ou imóveis para a defesa da floresta contra incêndios (DFC)	06	OUTRA	50,00	50,00	50,00	50,00	2016/01/01	2021/12/31	50,00	50,00	50,00	50,00	9,25	9,25	
				Total :	1.633.949,00	1.633.949,00	462.049,00	18.400,00			2.133.638,00	18.463.000,00	20.533.293,00	1.487.176,07	66,70	7,24	

Handwritten signatures and initials.

Handwritten signature: S. ...

Handwritten signature: ...

RECONSTRUÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO
MUNICÍPIO DE ARAUÁ

Pág.: 2
Ano: 2022

Euros

Período: 2021/01/01 - 2022/12/31

Identificação do Objeto: CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Rubrica: RUBRICA ORÇAMENTAL

Objetivo	Número do Projeto	Designação do projeto	Subrubrica	Força de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
					R.C.	R.P.	U.E.	EMPA	Início	Fim	Ano	Seqüente	Total	Ano	Anteciores	Total		
2.1.1.1	2018 : 58	Ações no âmbito da defesa da floresta contra Incêndios (DFCI)	D6	EMERGENCIA	4.234,00				2018/01/01	2022/12/31	4.234,00	50.600,00	84.814,00	4.234,00		84.814,00	81,88	4,99
2.1.1.1	2019 : 6	Programa Social	D6	OUTRA	2.964.944,50	3.403.936,28	5.018.818,94					11.387.779,72	33.997.699,00	44.475.379,72	9.694.049,75	9.694.049,75	75,96	20,45
2.1.1.1	2019 : 6	Manutenção	D6	OUTRA	381.908,00	123.000,00	1.700,00					512.608,00	3.618.600,00	4.131.208,00	277.660,07	277.660,07	54,17	6,72
2.1.1.1	2019 : 5	Unidade de mobilidade e equipamento	D6	OUTRA	66.020,00	323.000,00	1.700,00					512.608,00	3.618.600,00	4.131.208,00	277.660,07	277.660,07	54,17	6,72
2.1.1.1	2019 : 6	Aquisição de terrenos e/ou imóveis	D6	OUTRA	50,00							50,00	50,00	50,00		50,00	100,00	100,00
2.1.1.1	2019 : 6	Construção e/ou reabilitação de equipamentos da rede educativa	D6	OUTRA	89.517,00							89.517,00	89.517,00	89.517,00		89.517,00	100,00	100,00
2.1.1.1	2019 : 63	Projetos para edificação escolares	D6	OUTRA	187.036,00	111.000,00						298.036,00	87.000,00	385.036,00	121.344,11	121.344,11	46,72	31,42
2.1.1.1	2019 : 71	Requalificação da EB 2,3 de Parante	D6	EMERGENCIA		12.000,00						12.000,00	1.372.600,00	1.372.600,00	9.656,78	9.656,78	86,09	0,70
2.1.1.1	2017 : 84	Remodelação da EB de Lama Figueiró	D6	EMERGENCIA	5.171,00							5.171,00	5.171,00	5.171,00		5.171,00	100,00	100,00
2.1.1.1	2017 : 85	Ampliação e reedificação da Escola EB1 da Bela Vista - Cepelos	D6	EMERGENCIA	50,00							50,00	50,00	50,00		50,00	100,00	100,00
2.1.1.1	2017 : 91	Requalificação da EB1 da Floresta - Freixil	D6	EMERGENCIA	50,00							50,00	500.650,00	500.650,00	1.700,00	1.700,00	97,10	97,10
2.1.1.1	2017 : 98	Requalificação da EB1 de Felgueiras/MANTOLOS	D6	EMERGENCIA	40.000,00			1.130,00				1.200,00	350.600,00	390.600,00	1.200,00	1.200,00	97,10	97,10
2.1.1.1	2017 : 98	Requalificação da EB1 de Santa Comba/Real (JI)	D6	EMERGENCIA	50,00							50,00	1.281.650,00	1.281.650,00	1.281,65	1.281,65	97,10	97,10
2.2.1	2018 : 5	Escola para Lomas, Salvador e Cepelos	D6	EMERGENCIA	25.663,00	416.000,00						441.663,00	441.663,00	441.663,00	439.895,54	439.895,54	99,60	99,60
2.2.1	2018 : 5	Serviços individuais de saúde	D6	EMERGENCIA	25.663,00	416.000,00						441.663,00	441.663,00	441.663,00	439.895,54	439.895,54	99,60	99,60
2.2.1	2018 : 5	SUDE	D6	EMERGENCIA	9.600,00	416.000,00						9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.133,56	9.133,56	95,14	95,14
2.2.1	2019 : 58	Parque Ferial	D6	OUTRA	16.663,00	416.000,00						16.663,00	16.663,00	16.663,00	16.663,00	16.663,00	99,70	99,70
2.2.1	2019 : 91	Unidade de Saúde Familiar de Aarauá	D6	EMERGENCIA	26.170,00			97.750,00				123.920,00	65.600,00	189.520,00	18.802,23	18.802,23	15,17	9,55
2.3.1	2018 : 58	Ação social	D6	EMERGENCIA	30,00							30,00	50.650,00	50.650,00	50.650,00	50.650,00	99,60	99,60
2.3.1	2018 : 58	Segurança e ação social	D6	EMERGENCIA	26.170,00			97.750,00				123.920,00	65.600,00	189.520,00	18.802,23	18.802,23	15,17	9,55
2.3.2	2018 : 58	Programa Social e Familiar	D6	EMERGENCIA	8.370,00							8.370,00	5.000,00	13.370,00	7.159,23	7.159,23	53,82	53,82
2.3.2	2018 : 58	Unidade Sênior: Mobilidade e equipamentos	D6	OUTRA	8.370,00							8.370,00	5.000,00	13.370,00	7.159,23	7.159,23	85,96	85,96
2.3.2	2018 : 58	Programa Social	D6	OUTRA	2.500,00							2.500,00	12.869,56	12.869,56	12.869,56	12.869,56	99,60	99,60
2.3.2	2018 : 58	Rede Social	D6	OUTRA	2.000,00							2.000,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00	99,60	99,60
2.3.2	2019 : 2	Mobilidade e Equipamento	D6	OUTRA	2.600,00							2.600,00	8.000,00	10.600,00	8.000,00	8.000,00	75,44	75,44
2.3.2	2018 : 58	Comissão de Proteção Crianças e Jovens (CPJ)	D6	OUTRA	500,00							500,00	2.869,56	2.869,56	2.869,56	2.869,56	99,60	99,60
2.3.2	2018 : 58	Mobilidade e equipamento	D6	OUTRA	500,00							500,00	2.869,56	2.869,56	2.869,56	2.869,56	99,60	99,60
2.3.2	2018 : 58	OFICINA EDUCACIONAL	D6	EMERGENCIA	50,00							50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00
2.3.2	2019 : 1	Investimentos em infraestruturas	D6	OUTRA	300,00							300,00	91.850,00	91.850,00	91.850,00	91.850,00	99,60	99,60
2.3.2	2019 : 4	Aquisição de terrenos e/ou imóveis	D6	EMERGENCIA	50,00							50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00
2.3.2	2020 : 23	Requalificação dos espaços de intervenção social nos bairros sociais	D6	EMERGENCIA	2.093.034,00	1.001.049,00	117.650,00					3.201.593,00	22.663.690,00	25.265.193,00	2.226.151,41	2.226.151,41	69,22	3,74

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Identificação do Objeto: CLASSIFICADOR FUNCIONAL - Tipo de Plano: PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - Período: 2021/01/01 - 2021/12/31 - Euros
 Tipo de Rubrica: RUBRICAS CORRELADAS

Objetivo	Cód. de Anc. Tipo Nizero (2)	Número do Projeto	Descrição do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)	
						R.G.	R.2	C.2	EXPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Ano	Anos Anteriores	Total			
2.4.2.1	12	2018 : 20	Recuperação e adaptação dos equipamentos desativados da rede escolar para respostas sociais	06	OUTRA	15.550,00				2018/01/01	2021/12/31	15.550,00		15.550,00	11.567,00		11.567,00	74,42	77,12	
2.4.2.1	02	2018	Habitatção e serviços coletivos	06	OUTRA	1.101.452,40	330.728,00	2.440.516,22		2018/01/01	2021/12/31	3.574.696,70	10.974.630,00	14.348.596,70	3.136.332,77		3.136.332,77	86,94	21,12	
2.4.2.1	02	2018	Intervenção e Apoio Habitacional	06	OUTRA	256.050,00	176.328,00	1.898.040,00		2018/01/01	2021/12/31	2.330.418,00	576.630,00	3.206.418,00	2.284.261,32		2.284.261,32	98,02	71,24	
2.4.2.1	0203	2018	Habitatção social	06	OUTRA	256.050,00	176.328,00	1.898.040,00		2018/01/01	2021/12/31	2.330.418,00	576.630,00	3.206.418,00	2.284.261,32		2.284.261,32	98,02	71,24	
2.4.2.1	020301	2018 : 15	Elaboração de projetos para edifícios de habitação social	06	OUTRA	5.000,00				2018/01/01	2021/12/31	15.500,00		20.600,00						
2.4.2.1	020302	2018 : 2	Execução de obras de beneficiação	06	EMPRESITADA	16.550,00				2018/01/01	2021/12/31	16.550,00	58.630,00	66.650,00						
2.4.2.1	020303	2018 : 3	em edifícios de habitação social	06	OUTRA	4.000,00				2018/01/01	2021/12/31	4.000,00	16.030,00	20.650,00			1.800,87		45,02	
2.4.2.1	020304	2018 : 7	edifícios de habitação social	06	EMPRESITADA	160.000,00	176.328,00	1.898.040,00		2018/01/01	2021/12/31	1.886.328,00	569.030,00	2.396.328,00	1.864.803,34		1.864.803,34	96,96	78,15	
2.4.2.1	020305	2018 : 8	Recuperação do Bairro Fancela de Abreu-MARANTE (S. GONÇALO)	06	EMPRESITADA	5.000,00				2018/01/01	2021/12/31	240.030,00	1.410,00	241.660,00	239.005,64		239.005,64	98,17	99,17	
2.4.2.1	020306	2018 : 183	Recuperação do Bairro do Barrado	06	OUTRA	66.000,00				2018/05/01	2021/12/31	66.000,00		66.000,00	65.613,80		65.613,80	99,41	99,41	
2.4.2.1	020307	2018 : 20	Beneficiários dos edifícios do Bairro de São Lazaro	06	EMPRESITADA	113.640,00				2018/01/01	2021/12/31	113.640,00	294.030,00	407.670,00	113.034,67		113.034,67	100,00	27,77	
2.4.2.2	01	2016	Ordenamento do território	06	OUTRA	774.040,48		542.476,22		2016/11/01	2021/12/31	1.316.516,70	9.478.630,00	10.795.146,70	788.236,50		788.236,50	59,58	7,30	
2.4.2.2	0105	2016 : 52	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE RECONSTRUÇÃO DE BARRIOS URBANÍSTICOS	06	EMPRESITADA	2.000,00				2018/01/01	2021/12/31	2.000,00		2.600,00						
2.4.2.2	0106	2016 : 52	Obras Arranjos Urbanísticos	06	EMPRESITADA	74.900,00		55.630,00		2018/01/01	2021/12/31	130.730,00	1.855.030,00	1.985.760,00	197.882,27		197.882,27	96,40	3,48	
2.4.2.2	0107	2016 : 167	Arranjo Urbanístico no Largo da Feia-V.F. V.M. V.M.	06	OUTRA	3.000,00				2016/11/01	2021/12/31	3.000,00		3.600,00	1.745,56		1.745,56	58,18	38,18	
2.4.2.2	0108	2016 : 165	Arranjo Urbanístico da Estratilha (ordenamento no EN 15, largo da Igreja), inclui: projeto, obras	06	EMPRESITADA	3.000,00				2016/11/01	2021/12/31	3.000,00		3.600,00	2.800,71		2.800,71	93,36	93,36	
2.4.2.2	0109	2016 : 65	Execução do Sistema Viário do Bairro das Sobadeiras, incluindo projeto	06	EMPRESITADA	14.000,00				2016/01/01	2021/12/31	14.000,00	1.763.030,00	1.777.030,00	9.659,20		9.659,20	54,12	6,50	
2.4.2.2	0109	2016 : 71	Remediação e reconstrução de passeios e espaços públicos e de lazer	06	EMPRESITADA	14.550,00				2016/01/01	2021/12/31	14.550,00	125.330,00	139.880,00	14.415,00		14.415,00	99,08	16,71	
2.4.2.2	0205	2016 : 37	Aquisição de terrenos e/ou imóveis	06	OUTRA	25.830,00				2016/01/01	2021/12/31	25.830,00		25.830,00	20.125,62		20.125,62	77,93	17,93	
2.4.2.2	0207	2016 : 53	Obras arranjos urbanísticos	06	EMPRESITADA	16.350,00				2016/01/01	2021/12/31	16.350,00	35.000,00	51.350,00	9.254,38		9.254,38	56,72	18,15	
2.4.2.2	0216	2016 : 75	Requalificação do polideportivo de Saeite	06	EMPRESITADA	22.000,00				2016/01/01	2021/12/31	52.000,00		52.000,00	51.946,00		51.946,00	99,88	99,88	
2.4.2.2	03	2016	ELABORAÇÃO DE PLANOS MÚLTIPLAS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO	06	OUTRA	106.500,00				2016/01/01	2021/12/31	106.500,00	32.330,00	138.830,00						
2.4.2.2	0306	2016 : 11	Plano de Urbanização Cidade de Azeitão	06	OUTRA	69.381,00				2016/01/01	2021/12/31	69.381,00	22.530,00	91.911,00						
2.4.2.2	0307	2016 : 112	Plano de Urbanização Vila Nova	06	OUTRA	56.527,00				2016/01/01	2021/12/31	56.527,00	10.600,00	67.127,00						
2.4.2.2	0308	2016 : 54	Obras planos de ordenamento do território e unidades operativas de planeamento e gestão	06	EMPRESITADA	600,00				2016/01/01	2021/12/31	600,00		600,00						
2.4.2.2	04	2016	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS	06	OUTRA	17.600,00				2016/01/01	2021/12/31	17.600,00	88.530,00	106.130,00						
2.4.2.2	0401	2016 : 57	Elaboração de estudos de mobilidade, circulação e tráfego	06	OUTRA	3.000,00				2016/01/01	2021/12/31	3.000,00		3.600,00						
2.4.2.2	0407	2016 : 93	Elaboração de estudos de Reabilitação Urbana (ARU)	06	OUTRA	4.300,00				2016/01/01	2021/12/31	4.300,00		4.300,00						
Total :						2.544.782,00	1.177.373,00	2.371.260,00					5.793.489,00	24.921.200,00	30.720.689,00	4.670.015,00		4.670.015,00	75,74	15,64

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: *Handwritten signature*
 - Middle right: *Handwritten signature*
 - Bottom right: *Handwritten signature*

Handwritten signature: *Handwritten signature*

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO
MUNICÍPIO DE ARAARI

Pág.: 4
Ano: 2021

Euros

Período: 2021/01/01 - 2021/12/31

Identificação do Objeto: CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Rubrica: RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Força de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas	Montante Previsto			Montante Executado		Nível de execução financeira global %	Nível de execução financeira anual %	
					R.G.	R.F.	U.E.	EMPR		Início	F.F.	Ano	Ano Sequente	Total			Ano
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2.4.2.	0405	2015 : 72	Unidades Operativas de Planeamento e Gestão - AJGZs	06	OUTRA	500,00				2019/01/01	2023/12/31	500,00	74.000,00				
2.4.2.	0409	2015 : 73	Outros Estudos e Planos	06	OUTRA	10.000,00				2015/01/01	2022/12/31	10.000,00	20.000,00			7.380,00	36,90
2.4.2.	0410	2015 : 33	Classificação, Cadastro e Registo da Rede Viária Florestal	06	OUTRA	17.000,00				2020/01/01	2022/12/31	17.000,00	5.000,00			14.280,00	83,76
2.4.2.	05	2017 : 62	Aquisição soluções cartográficas e de orientação remota	06	OUTRA	320.365,00				2017/01/01	2021/12/31	320.365,00	1.120.365,00			503.160,10	9,21
2.4.2.	06	2014 : 55	Regeneração urbana da área central de Aarari, incluindo projetos de regeneração urbana das áreas centrais	06	OUTRA	50,00				2014/01/01	2023/12/31	50,00	1.040.000,00			18.425,00	1,56
2.4.2.	10	2015 : 184	Requalificação da Alameda Teixeira de Vasconcelos	06	EMPRESARIAL	58.339,46			486.846,22	2017/01/01	2022/12/31	58.339,46	3.544.845,16			494.751,39	33,96
2.4.2.	11	2020 : 22	Modernização Urbana Sustentável de Aarari, incluindo projetos de regeneração urbana das áreas centrais	06	EMPRESARIAL	50,00				2020/01/01	2023/12/31	50,00	210.000,00				
2.4.2.	12	2017 : 74	Requalificação Urbana do Largo de São Lázaro	06	EMPRESARIAL	48.000,00				2017/01/01	2022/12/31	48.000,00	248.000,00			42.244,04	17,13
2.4.2.	14	2021	Cadastro Simplificado	06	OUTRA	47.950,00				2021/01/01	2023/12/31	47.950,00	147.950,00			42.244,04	28,55
2.4.2.	1401	2021 : 2	Cadastro Simplificado - Empunção de Informação	06	OUTRA	50,00				2021/01/01	2023/12/31	50,00	1.200.000,00				
2.4.2.	1403	2021 : 3	Cadastro Simplificado - Software Informatizado	06	OUTRA	50,00				2021/01/01	2023/12/31	50,00	1.000.000,00				
2.4.2.	15	2021 : 10	Requalificação da Rua General Silveira	06	EMPRESARIAL	1.050,00				2021/01/01	2023/12/31	1.050,00	1.050,00				
2.4.3.	01	2015 : 125	Participação no capital de empresas participadas	03	OUTRA	50,00				2014/01/01	2021/12/31	50,00	50,00				
2.4.3.	17	2017 : 40	Redes para águas pluviais em zonas urbanas	06	EMPRESARIAL	1.000,00				2017/01/01	2022/12/31	1.000,00	1.000,00				
2.4.4.	12	2017 : 35	Abastecimento de água	06	OUTRA	500,00				2017/01/01	2025/12/31	500,00	38.000,00				
2.4.4.	14	2017 : 38	Aquisição/ reparação de equipamentos afeto ao tratamento e controlo da qualidade da água	06	OUTRA	500,00				2017/01/01	2022/12/31	500,00	38.000,00				
2.4.4.	16	2017 : 38	Aquisição/ reparação de bombas boreadoras	06	OUTRA	60.000,00				2017/01/01	2022/12/31	60.000,00	310.000,00			63.839,95	28,22
2.4.6.	65	2015 : 75	Proteção do meio ambiente e conservação da natureza	06	OUTRA	69.462,00				2015/01/01	2025/12/31	69.462,00	506.560,00			63.839,95	22,51
2.4.6.	66	2015 : 75	Aquisição, separação e manutenção de equipamentos de ambiente e serviços urbanos	06	OUTRA	1.423.771,02				2015/01/01	2025/12/31	1.423.771,02	18.430.000,00			5.221.379,14	21,00
2.4.6.	19	2016	Comitê Municipal	06	OUTRA	869.240,02				2016/01/01	2025/12/31	869.240,02	4.600,00			4.397.439,67	20,99
2.4.6.	1901	2016 : 21	Aquisição e reparação de equipamento afeto ao centro municipal	06	OUTRA	278.613,00				2016/01/01	2025/12/31	278.613,00	4.600,00			1.59.251,29	7,18
2.4.6.	31	2018 : 37	Centro de Recolha e Encaminhamento de Resíduos	06	EMPRESARIAL	50,00				2018/06/01	2023/12/31	50,00	300.000,00				
2.5.			Serviços culturais, recreativos e religiosos			1.423.771,02						2.532.260,28	24.864.892,02			5.221.379,14	21,00
2.5.1.			Cultura			869.240,02						2.532.260,28	21.253.000,00			4.397.439,67	20,99
2.5.1.			MUSEU MUNICIPAL ANADRO DE SOUZA-CADUZO			278.613,00						1.940.000,00	2.218.531,90			1.59.251,29	7,18
2.5.1.			Aquisição, conservação preventiva e restauro de Obras de Arte			50,00						300.000,00	300.000,00				
					Total :	3.139.546,46						2.557.777,00	40.528.669,70			5.364.057,9	33,31

Handwritten initials and signatures at the top right of the page.

Handwritten signature and initials on the right margin of the page.

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO
MUNICÍPIO DE ARAUÁ

Pág.: 5
Ano: 2021

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRELADAS
Tipo de Plano : PLANO FUNDACIONAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTÁRIA
Período : 2021/01/01 - 2021/12/31
Euros

Objetivo	Número do Projeto	Descrição do Projeto	Rubrica	Força de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
					R.G.	R.P.	U.F.	EMPR.	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)	(16)	(17)=(15)+(16)	(18)	(19)
2.5.1.	0103	2016 : 25	06	OUTRA	213,00				2015/01/01	2025/12/31	213,00	40.000,00	40.213,00		213,20	213,20	0,52	
	0106	2016 : 1	06	OUTRA	200.000,00				2020/01/01	2023/12/31	200.000,00	200.000,00	200.000,00		140.835,00	140.835,00	70,42	
	0107	2016 : 4	06	OUTRA	50,00				2020/01/01	2023/12/31	50,00	50,00	50,00					
2.5.1.	0119	2016 : 83	06	EMPRESITAL	70.300,00				2020/01/01	2023/12/31	70.300,00	1.600.000,00	1.670.300,00		18.204,00	18.204,00	1,02	
2.5.1.	02	2016			21.245,00						21.245,00	100.000,00	121.245,00		21.555,99	21.555,99	17,49	
2.5.1.	0202	2016 : 11	06	OUTRA	50,00				2016/01/01	2025/12/31	50,00	25.000,00	20.550,00					
2.5.1.	0203	2016 : 12	06	OUTRA	21.219,00				2016/01/01	2025/12/31	21.219,00	80.000,00	101.219,00		21.555,99	21.555,99	20,86	
2.5.1.	03	2016	06	OUTRA	20.000,00						20.000,00	68.000,00	88.000,00		17.335,82	17.335,82	19,16	
2.5.1.	0303	2016 : 13	06	OUTRA					2016/01/01	2025/12/31		28.000,00	28.000,00					
2.5.1.	0304	2016 : 22	06	EMPRESITAL	20.000,00				2017/01/01	2023/12/31	20.000,00	40.000,00	60.000,00		17.335,82	17.335,82	20,35	
2.5.1.	34	2016	06	EMPRESITAL	5.000,00						5.000,00	100.000,00	105.000,00		4.376,80	4.376,80	4,17	
2.5.1.	0402	2013 : 121	06	EMPRESITAL	5.000,00				2013/05/01	2025/12/31	5.000,00	60.000,00	65.000,00		4.376,80	4.376,80	6,74	
2.5.1.	0404	2015 : 27	06	OUTRA	50,00				2015/01/01	2025/12/31	50,00	40.000,00	40.500,00					
2.5.1.	07	2015 : 81	06	EMPRESITAL	220.370,02				2016/01/01	2022/12/31	1.363.962,02	1.700.000,00	2.763.862,02		590.627,60	590.627,60	34,39	
2.5.1.	08	2015 : 92	06	OUTRA	321.637,00				2017/01/01	2022/12/31	3.731.837,00	617.000,00	4.348.837,00		3.609.033,27	3.609.033,27	71,03	
2.5.1.	09	2021 : 7	06	EMPRESITAL	50,00				2021/01/01	2024/12/31	50,00	11.200.000,00	11.200.050,00					
2.5.1.	15	2015 : 24	06	OUTRA	50,00				2015/01/01	2021/12/31	50,00	50,00	50,00					
2.5.1.	16	2016 : 116	06	EMPRESITAL					2016/01/01	2024/12/31	155.557,00	250.000,00	405.557,00		155.556,99	155.556,99	38,36	
2.5.2.	01	2016	06	EMPRESITAL	554.530,00						1.156.594,00	2.455.000,00	3.611.594,00		823.339,47	823.339,47	22,81	
2.5.2.	0106	2016 : 82	06	EMPRESITAL	50,00				2017/01/01	2022/12/31	50,00	131.000,00	131.050,00					
2.5.2.	02	2016	06	OUTRA														
2.5.2.	0202	2016	06	OUTRA	554.480,00						1.156.494,00	2.324.000,00	3.480.494,00		823.339,47	823.339,47	23,57	
2.5.2.	020202	2016 : 73	06	OUTRA	100.000,00				2016/01/01	2021/12/31	100.000,00	1.308.000,00	1.408.000,00		61.855,05	61.855,05	5,57	
2.5.2.	020202	2015 : 84	06	OUTRA	5.000,00				2015/01/01	2021/12/31	95.000,00	95.000,00	95.000,00		54.454,40	54.454,40	57,33	
2.5.2.	0203	2014 : 167	06	OUTRA	50,00				2015/01/01	2021/12/31	50,00	50.000,00	50.050,00		7.430,65	7.430,65	0,73	
2.5.2.	0204	2015 : 56	06	OUTRA	50,00				2015/01/01	2021/12/31	50,00	50.000,00	50.050,00					
2.5.2.	0206	2015 : 92	06	OUTRA	50,00				2015/01/01	2021/12/31	50,00	50.000,00	50.050,00					
2.5.2.	0209	2015 : 106	06	OUTRA	3.232,06				2015/01/01	2021/12/31	3.232,06	3.232,06	3.232,06					
2.5.2.	0311	2015 : 119	06	EMPRESITAL	50,00				2015/01/01	2021/12/31	50,00	50.000,00	50.050,00					
2.5.2.	0312	2015 : 151	06	EMPRESITAL	50,00				2015/01/01	2021/12/31	50,00	50.000,00	50.050,00					
2.5.2.	0313	2015 : 152	06	OUTRA	50,00				2015/01/01	2021/12/31	50,00	50.000,00	50.050,00					
				Total :	4.773.237,56						12.477.359,72	50.526.600,00	63.003.959,72		9.823.431,90	9.823.431,90	15,99	

Handwritten signatures and initials at the top right of the page.

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

Identificação do Objeto: CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Rubrica: DOBROS OBRAS

Período: 2021/01/01 - 2023/12/31

Erros

Objetivo	Código Anc Tipo Número	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Força de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
						R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano Sequente	Total	Anos Anteciores	Ano	Total	Anos Anteciores		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]	
2.5.2.	0214	2015 : 177	Execução do Pavilhão Gimnodesportivo Escola Básica	06	EMPRESARIAL	15.000,00		114.215,00	2022/12/31	2022/12/31	130.215,00	100.000,00	230.215,00	129.276,35	129.276,35	95,28	56,35		
2.5.2.	0215	2016 : 22	Alaque de Souza Cardoso	06	OUTRA	50,00			2021/01/01	2021/12/31	50,00		50,00	19.621,58	19.621,58	28,44	28,44		
2.5.2.	0216	2018 : 15	Aquisição de terrenos para equipamentos de recreio e lazer	06	OUTRA	69.000,00		69.000,00	2018/01/01	2021/12/31	69.000,00		69.000,00						
2.5.2.	0217	2016 : 26	Construção e/ou reparação de parques infantis, incluindo equipamento	06	OUTRA	50,00		50,00	2016/01/01	2021/12/31	50,00		50,00						
2.5.2.	0218	2016 : 5	Aquisição e/ou reparação de mobiliário e equipamento p/ as instalações desportivas municipais	06	OUTRA	35.000,00		35.000,00	2016/01/01	2021/12/31	35.000,00		35.000,00	24.045,84	24.045,84	68,70	15,51		
2.5.2.	0219	2016 : 8	Instalações e reparações em recintos desportivos	06	OUTRA	115.300,00		115.300,00	2016/01/01	2022/12/31	115.300,00		115.300,00	392.656,09	392.656,09	85,96	78,29		
2.5.2.	0220	2016	Projeto de reabilitação e/ou construção	06	OUTRA	21.600,00		21.600,00	2016/01/01	2021/12/31	21.600,00		21.600,00	9.629,87	9.629,87	44,58	6,52		
2.5.2.	022001	2016 : 54	PISCINAS MUNITAIS	06	OUTRA	18.000,00		18.000,00	2016/01/01	2021/12/31	18.000,00		18.000,00						
2.5.2.	022002	2016 : 55	Obras de reabilitação e/ou construção	06	EMPRESARIAL				2016/01/01	2023/12/31	40.000,00	40.000,00	40.000,00						
2.5.2.	022003	2016 : 7	Construção	06	OUTRA	3.600,00		3.600,00	2016/01/01	2021/12/31	3.600,00		3,600,00						
2.5.2.	0221	2016 : 86	Aquisição/Reparação de equipamentos	06	EMPRESARIAL	50,00		50,00	2016/01/01	2021/12/31	50,00		50,00						
2.5.2.	0226	2016 : 114	Requalificação do parque filial do Projeto do Centro Multidesportivo da Baseira	06	OUTRA	147.000,00		147.000,00	2016/01/01	2021/12/31	147.000,00		147.000,00						
2.5.2.	0225	2017 : 105	Reabilitação e/ou adaptação de edifícios municipais na área da Juventude desport	06	OUTRA				2017/01/01	2022/12/31	600.000,00	600.000,00	600.000,00						
2.5.2.	0229	2016 : 70	Requalificação do polidesportivo de Atade. Várzea	06	EMPRESARIAL			23.783,00	2016/01/01	2021/12/31	23.783,00		23.783,00	23.026,57	23.026,57	96,79	96,79		
2.5.2.	0230	2016 : 78	Várzea e Aboboreira - As Seras do Várzea	06	EMPRESARIAL	50,00		50,00	2016/01/01	2022/12/31	50,00		50,00						
2.5.2.	0231	2016 : 112	Desporto - ES. Ribeira Várzea	06	EMPRESARIAL			9.529,00	2022/01/01	2022/12/31	9.529,00		9.529,00	9.509,79	9.509,79	99,89	99,89		
2.5.2.	0233	2016 : 113	Cobertura da sede do Gondar FC	06	EMPRESARIAL	24.000,00		24.000,00	2022/01/01	2022/12/31	24.000,00		24.000,00	98.364,05	98.364,05	99,36	99,36		
2.5.2.	0240	2016 : 115	Requalificação do polidesportivo de Padroeiro	06	EMPRESARIAL	16.000,00		16.000,00	2022/01/01	2022/12/31	16.000,00		16.000,00	55.312,35	55.312,35	99,85	99,85		
3.			Fontes externas			1.951.937,41	1.637.570,00	5.696.647,00											
3.1.			Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca			98.629,00	1.247.236,00	1.489.000,00											
3.1.1.	25	2018 : 32	Reabilitação do Regadio da Foz	06	EMPRESARIAL	50,00		50,00	2017/01/01	2021/12/31	50,00		50,00						
3.1.1.	25	2018 : 33	Fria Rodeio Várzea-ANSIÁS	06	EMPRESARIAL	49.300,00		49.300,00	2017/01/01	2021/12/31	49.300,00		49.300,00	49.107,79	49.107,79	95,51	95,51		
3.1.1.	27	2018 : 34	Reabilitação do Regadio da Várzea-ANSIÁS	06	EMPRESARIAL	5.000,00		5.000,00	2017/01/01	2021/12/31	5.000,00		5.000,00	196.772,87	196.772,87	95,97	95,97		
3.1.1.	29	2018 : 35	Projetos no âmbito da Estratégia de Adaptação às Alterações Climáticas	06	OUTRA				2018/01/01	2022/12/31	100.000,00	100.000,00	100.000,00						
3.1.1.	30	2018 : 36	Intervenções estruturais de desobstrução, reabilitação fluvial e contenção de cheias	06	OUTRA	56.000,00		56.000,00	2018/01/01	2022/12/31	56.000,00		56.000,00	4.086.536,00	4.086.536,00	58,76	58,76		
3.1.1.	32	2016	Insarata - 0 Março com Sango Anual	06	OUTRA	3.500,00		3.500,00	2016/01/01	2021/12/31	3.500,00		3.500,00	334,60	334,60	9,56	9,56		
3.1.1.	3202	2016 : 06	Obras e/ou aquisição de equipamentos	06	OUTRA	3.500,00		3.500,00	2016/01/01	2021/12/31	3.500,00		3.500,00	334,60	334,60	9,56	9,56		
3.1.1.	33	2016 : 74	Obras de Construção/Requalificação dos espaços verdes	06	EMPRESARIAL	14.279,00		14.279,00	2016/01/01	2021/12/31	14.279,00	200.000,00	214.279,00	14.279,00	14.279,00	100,00	6,56		
			Total :		Total :	4.760.996,50	5.260.231,28	6.535.619,94			16.281.036,72	33.367.639,00	69.654.566,72	33.157.506,27	33.157.506,27	96,78	19,89		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO
CONCEITO DE AMARANTE

2017
2018

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL : PLANO PRAIAZANA DE INVESTIMENTOS
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRENTES
Tipo de Plano : PLANO PRAIAZANA DE INVESTIMENTOS
Período : 2017/01/01 - 2022/12/31
Euros

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Rubrica	Força de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Dotas			Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
					R.G.	R.P.	U.E.	EMPR.	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Acrescidos	Ano	Total	Anos Acrescidos		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	
3.1.	35	EMAC de Amarante - Estratêgia Municipal para as Adaptações às Alterações Climáticas	06	EMPRESA	21.600,66	51.000,00			2021/01/01	2022/12/31	74.000,00	30.000,00	104.000,00						
3.1.	36C1	EMAC de Amarante - Investimentos	06	EMPRESA	21.600,66	51.000,00			2021/01/01	2022/12/31	74.000,00	30.000,00	104.000,00						
3.2.	14	Bolsas de equipamentos esportivos de recreação	06	OUTRA	257.920,00	4.250,00			2017/01/01	2023/12/31	262.170,00	800.000,00	1.062.170,00			249.343,23		249.343,23	
3.2.	04	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	06	OUTRA	237.000,00	50,00			2019/01/01	2023/12/31	237.050,00	240.000,00	477.050,00			220.015,88		220.015,88	
3.2.	04C1	Iluminação de monumentos da cidade	06	OUTRA	50,00				2019/01/01	2023/12/31	50,00	100.000,00	100.050,00					99,11	
3.2.	04C3	Aplicação e/ou reforço da rede de iluminação pública no Concelho	06	OUTRA	237.000,00				2019/01/01	2023/12/31	237.000,00	140.000,00	377.000,00			220.015,88		220.015,88	
3.2.	37	Aquisição de equipamentos no âmbito do Projeto OPERAFINER	06	OUTRA	750,00	6.250,00			2020/01/01	2021/12/31	5.000,00		5.000,00						
3.2.	38	Infraestruturação da Zona Industrial de Abadeia	06	EMPRESA	29.120,66				2020/01/01	2022/12/31	29.120,66	140.000,00	169.120,66			20.107,35		20.107,35	
3.3.	02	Transportes e comunicações	06	EMPRESA	1.356.900,41	6.207.637,00			2017/01/01	2022/12/31	5.564.677,42	5.781.000,00	11.345.677,42			4.478.897,05		4.478.897,05	
3.3.1.	02	Transportes rodoviários	06	EMPRESA	1.356.900,41	6.207.637,00			2017/01/01	2022/12/31	5.564.677,42	5.781.000,00	11.345.677,42			4.478.897,05		4.478.897,05	
3.3.1.	02C1	Estudos e projetos rodoviários	06	EMPRESA	74.000,00				2017/01/01	2022/12/31	74.000,00	50.000,00	124.000,00			10.071,24		10.071,24	
3.3.1.	02C102	Arranjos e reparações de vias municipais	06	OUTRA	367.372,66				2019/01/01	2023/12/31	377.372,66	660.000,00	1.037.372,66			340.108,32		340.108,32	
3.3.1.	02C103	Aquisição de terrenos para aberturas e reabilitações de vias municipais	06	OUTRA	37.697,42				2019/01/01	2021/12/31	37.697,42		37.697,42			32.701,95		32.701,95	
3.3.1.	02C102	Requalificação da via que liga o Largo da Feira de ALMEIDA OLIVEIRA	06	EMPRESA	65.000,00				2019/01/01	2021/12/31	65.000,00		65.000,00			218.384,79		218.384,79	
3.3.1.	02C103	Beneficiação da RUA ST. ALVARO	06	EMPRESA	50,00				2019/01/01	2022/12/31	222.279,66	390.000,00	612.279,66					58,34	
3.3.1.	02C105	Pereira Teixeira de Vasconcelos (o Projeto) GOMAR	06	EMPRESA	50,00				2019/01/01	2022/12/31	50,00	60.000,00	60.050,00					8,12	
3.3.1.	02C105	Construção das acessibilidades ao IP4 - No de Sanché	06	EMPRESA	30,00				2017/01/01	2022/12/31	50,00	56.000,00	56.050,00			3.019,50		3.019,50	
3.3.1.	02C108	Requalificação do Largo da Fozela, ANS/MS	06	EMPRESA	1.000,00				2019/01/01	2021/12/31	1.000,00		1.000,00					96,58	
3.3.1.	02C110	Pavimentação do Caminho da Fozela, ANS/MS	06	EMPRESA	1.000,00				2019/01/01	2021/12/31	1.000,00		1.000,00					94,56	
3.3.1.	02C111	Pavimentação da Rua de S. Jorge - Fase 3, FRESCIM	06	EMPRESA	20.357,00				2019/01/01	2022/12/31	86.257,00	5.000,00	91.257,00			66.956,40		66.956,40	
3.3.1.	02C112	Pavimentação do caminho da Fozela da Macieira, FRESCIM	06	EMPRESA	500,00				2019/01/01	2022/12/31	13.000,00		13.000,00			22.187,44		22.187,44	
3.3.1.	02C114	Implementação de medidas de acalmia de tráfego, entre o cruzamento de Larc e do Cavalinho, GOMAR	06	EMPRESA	6.200,00				2019/01/01	2022/12/31	47.200,00	10.000,00	57.200,00			45.071,56		45.071,56	
3.3.1.	02C115	Pavimentação da Travessa de S. Martinho, GOMAR S. SIMÃO	06	EMPRESA	500,00				2019/01/01	2021/12/31	9.400,00		9.400,00			9.359,70		9.359,70	
3.3.1.	02C116	Pavimentação do Parque de GOMAR S. SIMÃO	06	EMPRESA	11.500,00				2019/01/01	2021/12/31	24.000,00		24.000,00			22.796,00		22.796,00	
3.3.1.	02C117	Pavimentação do Caminho da Foca, GOMAR S. SIMÃO	06	EMPRESA	14.630,66				2019/01/01	2022/12/31	55.770,66	20.000,00	75.770,66			55.369,78		55.369,78	
3.3.1.	02C120	Estacionamento da Igreja, JUMENTE	06	EMPRESA					2019/01/01	2022/12/31								100,00	
3.3.1.	02C121	Alargamento e construção de Passeios, na Rua da Macieira, JUMENTE	06	EMPRESA	3.200,00				2019/01/01	2022/12/31	14.630,66		14.630,66			14.016,90		14.016,90	
3.3.1.	02C122	Pavimentação da Rua da Capela da Fozela, JUMENTE	06	EMPRESA	5.584.350,91	5.111.531,28			2019/01/01	2022/12/31	17.664.916,13	55.754.630,00	73.419.546,13			14.250.169,97		14.250.169,97	



Erros

Período: 2021/01/01 - 2021/12/31

Identificação do Objeto: CLASSIFICADOR FUNDACIONAL
Tipo de Rubrica: RUBRICA ORÇAMENTARIA

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Rubrica	Situação de realização	Grupo de Fontes de Financiamento					Dotas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual % (5)	Nível de execução financeira global % (13)
					R 0	R 1	R 2	R 3	R 4	Emp	Incio	Fic	Ano	Ano seguinte	Total	Ano	Anos Anteriores		
3.3.1.1	000112	2015 : 44	06	PRESTADA	1.700,00					18.000,00	2015/01/01	2021/12/31	19.700,00	19.002,58	19.002,58	95,51	39,51		
3.3.1.1	000113	2015 : 45	06	PRESTADA	14.670,00					31.000,00	2015/01/01	2021/12/31	45.000,00	15.000,00	15.000,00	33,33	11,11		
3.3.1.1	000114	2015 : 45	06	PRESTADA	30.000,00					50.000,00	2015/01/01	2021/12/31	80.000,00	30.000,00	30.000,00	37,50	12,50		
3.3.1.1	000115	2015 : 48	06	PRESTADA	50,00					30,00	2015/01/01	2021/12/31	30,00	30,00	30,00	60,00	20,00		
3.3.1.1	000117	2015 : 49	06	PRESTADA	22.000,00					55.000,00	2015/01/01	2021/12/31	77.000,00	25.000,00	25.000,00	32,47	10,82		
3.3.1.1	000118	2015 : 50	06	PRESTADA	43.250,00					45.000,00	2015/01/01	2021/12/31	88.250,00	43.250,00	43.250,00	49,11	16,37		
3.3.1.1	000119	2015 : 50	06	PRESTADA	3.700,00					3.500,00	2015/01/01	2021/12/31	3.500,00	3.500,00	3.500,00	94,59	31,87		
3.3.1.1	000120	2015 : 51	06	PRESTADA	18.500,00					18.500,00	2015/01/01	2021/12/31	18.500,00	18.500,00	18.500,00	100,00	100,00		
3.3.1.1	000135	2015 : 58	06	PRESTADA	16.500,00					35.000,00	2015/01/01	2021/12/31	51.500,00	16.500,00	16.500,00	32,04	10,67		
3.3.1.1	000137	2015 : 58	06	PRESTADA	1.492,00					1.492,00	2015/01/01	2021/12/31	1.492,00	1.492,00	1.492,00	100,00	100,00		
3.3.1.1	000138	2015 : 60	05	PRESTADA	13.970,00					21.000,00	2015/01/01	2021/12/31	34.970,00	13.970,00	13.970,00	39,52	13,97		
3.3.1.1	000140	2015 : 60	06	PRESTADA	4.000,00					64.000,00	2015/01/01	2021/12/31	68.000,00	4.000,00	4.000,00	5,88	5,88		
3.3.1.1	000142	2015 : 64	06	PRESTADA	35.000,00					35.000,00	2015/01/01	2021/12/31	70.000,00	35.000,00	35.000,00	50,00	50,00		
3.3.1.1	000144	2015 : 65	06	PRESTADA	50,00					50,00	2015/01/01	2021/12/31	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00		
3.3.1.1	000145	2015 : 67	06	PRESTADA	29.000,00					34.100,00	2015/01/01	2021/12/31	63.100,00	29.000,00	29.000,00	46,12	14,71		
3.3.1.1	000146	2015 : 68	06	PRESTADA	21.948,00					21.948,00	2015/01/01	2021/12/31	21.948,00	21.948,00	21.948,00	100,00	100,00		
3.3.1.1	000147	2015 : 69	06	PRESTADA	32.000,00					32.000,00	2015/01/01	2021/12/31	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00	100,00		
3.3.1.1	000150	2020 : 36	06	PRESTADA	1.300,00					21.000,00	2020/01/01	2021/12/31	22.300,00	1.300,00	1.300,00	58,75	18,75		
3.3.1.1	000153	2020 : 36	06	PRESTADA	293.000,00					293.000,00	2020/01/01	2021/12/31	586.000,00	293.000,00	293.000,00	50,00	50,00		
3.3.1.1	000154	2020 : 40	06	PRESTADA	94.000,00					94.000,00	2020/01/01	2021/12/31	188.000,00	94.000,00	94.000,00	100,00	100,00		
3.3.1.1	000155	2020 : 41	06	PRESTADA	25.000,00					25.000,00	2020/01/01	2021/12/31	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50,00	50,00		
3.3.1.1	000155	2020 : 42	06	PRESTADA	10.000,00					10.000,00	2020/01/01	2021/12/31	20.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00		
3.3.1.1	000160	2020 : 45	06	PRESTADA	15.000,00					15.000,00	2020/01/01	2021/12/31	30.000,00	15.000,00	15.000,00	50,00	50,00		
3.3.1.1	000164	2020 : 50	06	PRESTADA	340.271,00					340.271,00	2020/01/01	2021/12/31	680.542,00	340.271,00	340.271,00	50,00	50,00		
Total:					5.504.400,41					5.517.531,28	8.039.791,94	14.962.124,13	56.239.500,00	75.201.124,13	15.265.562,85	15.265.562,85	20,30	20,30	

C. Ant. Alves

F. Ant. Alves

H.O.
S. Ant. Alves
F. Ant. Alves


Euros

Período : 2021/01/01 - 2021/12/31

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOÇANES CORRETIÇAS

Tipo de Plano : PLANO PLENEJADO DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Objetivo	Número do Projeto	Designação do Projeto	Rubrica	Força de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas			Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
					R G	R P	U E	EXPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
3.3.1.	0201165	2020 : 51	Requalificação da Rua do Mosteiro - Travessa	EMPRESARIAL	36.630,00			42.851,00	2020/01/01	2021/12/31	79.657,00	79.657,00	79.657,00		79.657,00		100,00	100,00	
3.3.1.	0201167	2020 : 53	Requalificação do Lago de S. Sebastião - Freixo de Baixo	EMPRESARIAL	5.690,00			22.530,00	2020/01/01	2021/12/31	27.560,00	27.560,00	27.560,00		27.560,00				
3.3.1.	0201171	2020 : 57	Reforço do Pontão de Covo do Monte sobre o Rio Ovelha (EN 574)	EMPRESARIAL	50,00			50,00	2020/01/01	2021/12/31	50,00	50,00	50,00		50,00				
3.3.1.	0201172	2020 : 59	Reconstrução do Pontão de Covo do Monte (EN 1611)	EMPRESARIAL	50,00			2.530,00	2020/01/01	2021/12/31	2.530,00	2.530,00	2.530,00		2.530,00				
3.3.1.	0201174	2020 : 60	Pavimentação da 5513, entre a rotunda de Geraldes e a Rotunda da Vinha	EMPRESARIAL	6.530,00			559,00	2020/01/01	2021/12/31	7.030,00	7.030,00	7.030,00		7.030,00		96,56	96,56	
3.3.1.	0201175	2020 : 61	Pavimentação do Viaduto entre a Av. Vitorino Lacombeira e a Rua de S. Sebastião	EMPRESARIAL	1.130,00			34.660,00	2020/01/01	2021/12/31	35.130,00	35.130,00	35.130,00		35.130,00		99,90	99,90	
3.3.1.	0201176	2020 : 62	Pavimentação da Rua da Rainha - Fase 2 (Galvão)	EMPRESARIAL	3.000,00			45.650,00	2020/01/01	2021/12/31	48.630,00	48.630,00	48.630,00		48.630,00		93,56	93,56	
3.3.1.	0201179	2020 : 65	Requalificação da Rua da Candeia. (Santa Cristina)	EMPRESARIAL	50,00			2020/01/01	2021/12/31	30,00	30,00	30,00		30,00					
3.3.1.	0201180	2020 : 66	Pavimentação do Caminho da Portela (Olo)	EMPRESARIAL	50,00			250.650,00	2020/01/01	2021/12/31	250,650,00	250,650,00	250,650,00		250,650,00		59,56	59,56	
3.3.1.	0201184	2020 : 70	Requalificação da Ponte sobre o Rio Olo - Ponte de Olo	EMPRESARIAL	50,00			140.650,00	2020/01/01	2021/12/31	158.630,00	158.630,00	158.630,00		158.630,00		51,22	51,22	
3.3.1.	0201185	2020 : 71	Reconstrução do Pontão asfáltico de Caradelo	EMPRESARIAL	50,00			72.520,00	2020/01/01	2021/12/31	72.520,00	72.520,00	72.520,00		72.520,00		99,97	99,97	
3.3.1.	0201187	2020 : 73	Requalificação da Rua de S. Pedro - Abóvil	EMPRESARIAL	18.030,00			15.249,00	2020/01/01	2021/12/31	16.240,00	16.240,00	16.240,00		16.240,00		94,56	94,56	
3.3.1.	0201190	2020 : 75	Requalificação da Rua Nova de Balançeiros - Vila Real	EMPRESARIAL	10.030,00			35.650,00	2020/01/01	2021/12/31	45.630,00	45.630,00	45.630,00		45.630,00		95,23	95,23	
3.3.1.	0201191	2020 : 80	Requalificação da EN777 (Acesso da 515 ao Lugar da Póvoa) - FASE 2	EMPRESARIAL	158.610,00			158.610,00	2020/01/01	2021/12/31	158.610,00	158.610,00	158.610,00		158.610,00		100,00	100,00	
3.3.1.	0201193	2020 : 82	Pavimentação da Rua de Silveiras. Pregiz	EMPRESARIAL	32.630,00			40.650,00	2020/01/01	2021/12/31	72.630,00	72.630,00	72.630,00		72.630,00		44,85	44,85	
3.3.1.	0201198	2020 : 87	Requalificação da Rua de Santa Cruz, entre a Igreja e o Cemitério - Louredo	EMPRESARIAL	2.730,00			29.325,00	2020/01/01	2021/12/31	32.028,00	32.028,00	32.028,00		32.028,00		42,84	42,84	
3.3.1.	0201203	2020 : 91	Requalificação da envolvente à Capela da Estradinha - fase 2 (arruamento)	EMPRESARIAL	530,00			7.350,00	2020/01/01	2021/12/31	7.830,00	7.830,00	7.830,00		7.830,00		64,43	64,43	
3.3.1.	0201204	2020 : 93	Pavimentação da Rua do Carvão - Travessa	EMPRESARIAL	2.730,00			30.362,00	2020/01/01	2021/12/31	30.362,00	30.362,00	30.362,00		30.362,00		89,90	89,90	
3.3.1.	0201205	2020 : 95	Requalificação do Caminho das Pressas, Sambre	EMPRESARIAL	530,00			18.030,00	2020/01/01	2021/12/31	19.030,00	19.030,00	19.030,00		19.030,00				
3.3.1.	0201208	2020 : 97	Requalificação da Rua da Igreja - Santa Cristina	EMPRESARIAL	650,00			4.240,00	2020/01/01	2021/12/31	5.090,00	5.090,00	5.090,00		5.090,00		78,30	78,30	
3.3.1.	0201209	2020 : 98	Requalificação da Avenida da Igreja	EMPRESARIAL	530,00			131.351,00	2020/01/01	2021/12/31	131.351,00	131.351,00	131.351,00		131.351,00				
3.3.1.	0201210	2020 : 99	Conclusão da pavimentação da Calçada da Corredora (Freixo de Baixo)	EMPRESARIAL	530,00			20.469,996,13	2020/01/01	2021/12/31	20.469,996,13	20.469,996,13	20.469,996,13		20.469,996,13		21,19	21,19	
3.3.1.	0201211	2020 : 100	Requalificação da Rua dos Penedos (Freixo de Baixo)	EMPRESARIAL	530,00			56.277,000,00	2020/01/01	2021/12/31	56.277,000,00	56.277,000,00	56.277,000,00		56.277,000,00		76,62	76,62	
3.3.1.	0201214	2020 : 103	Pavimentação da Rua do Barral (Olo)	EMPRESARIAL				16.249,735,33	2020/01/01	2021/12/31	16.249,735,33	16.249,735,33	16.249,735,33		16.249,735,33				
3.3.1.	0201215	2020 : 104	Requalificação da Rua de S. Pedro - Abóvil - FASE 2	EMPRESARIAL				76.687,896,13	2020/01/01	2021/12/31	76.687,896,13	76.687,896,13	76.687,896,13		76.687,896,13				
Total :					5.920.130,00			5.117.531,28			20.469.996,13	56.277.000,00	76.687.896,13		16.249.735,33				



DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO
MUNICÍPIO DE MARABETÉ

Exercício: 2020
Ano: 2021

Euros

Período: 2021/01/01 a 2021/12/31

Identificação do Objetivo: CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Plano: PLANO PORMENOR DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica: RUBRICA CATEGÓRICA

Objetivo	Número do Projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
					P.G.	R.P.	C.E.	EXPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Ano	Anos Anteriores	Total		
3.3.1.1.	026215	2020 : 105	D6	ENERGÉTICA	14	17	18	19	20	21	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19
		Renovação da Rua Br. Eduardo																
		Matos, Rua de Vilarinho e Rua do																
		Edoardo - Vila Ceiz																
		Parqueamento do Caminho do																
		Freixo - Vila Chã do Marão																
		Parqueamento na Rua da Portela -																
		Vila Chã do Marão																
		Parqueamento da Rua das Fátimas -																
		Vila Velha																
		Parqueamento da Estrada - Padre - D6																
		Fase 2																
		Sistema Viário Central de Vila Velha																
		- Fase 2																
		Renovação do Taboão do Alado - D6																
		Ciclo																
		Finalização																
		Sinalização vertical/horizontal																
		Instalação de semáforos e decrozes																
		de velocidade																
		Instalação de guardas de segurança																
		em vias municipais																
		Aquisição e instalação de																
		equipamentos dissuasores ao																
		estacionamento e velocidade																
		Estacionamento																
		Aquisição de parques e																
		respeito ambiental																
		Aquisição de equipamento para																
		regulação do acesso a parques																
		de estacionamento																
		Estacionamento, incluindo projetos																
		Aquisição de móveis																
		Aquisição de mobiliário urbano para																
		arruamentos e vias municipais																
		Resqualificação do espaço canal da																
		Linha do Tâmega																
		Requalificação da estação de																
		Andante																
		Aquisição de equipamentos no âmbito																
		da Autoridade de Transportes																
		Adaptação do edifício aos																
		escoteiros para serviços																
		Adaptação do edifício do																
		restaurante do Parque Campizco																
		para serviços																
		Comércio e turismo																
		Turismo																
		Investimento em infraestruturas de																
		Promção turística																
		Aquisição de terrenos e ou imóveis																
		Requalificação Aldeias - Colónia do																
		Marão																
		Recuperação de edifícios e																
		percursos																
		Total:																

Handwritten signatures and initials, including 'H.C.' and 'António B.'.

Handwritten signature 'António B.' with a star symbol.

Euros

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Rubrica : DOBROS CORREIAS

Período : 2021/01/01 - 2021/12/31

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Força de realização	Grupo de Fontes de Financiamento			Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira atual %	Nível de execução financeira global %	
					R.G.	R.P.	U.2	EMP	Início	Fim	Ano	Seqüência	Total			Anos Anteriores
3.4.2.	21	2020 : 17 Ações no âmbito do PROVEES - Valorização do cluster turístico das Serras do Médio e Altoarabá - fase I e II	151	151	64.690,00	64.690,00	330.584,00		2019/12/31	2022/12/31	402.584,00	659.690,00	(13)	(14)+(12)+(13)	363.468,78	28,74
3.5.	03	2014 : 16: Outras funções económicas			130.050,00			30,00	2017/01/01	2021/12/31	130.050,00	2.716.669,00	(13)		36.953,11	1,16
3.5.	04	2014 : 109 Construção do Pavilhão Multiusos			50,00			50,00	2018/01/01	2023/12/31	50,00	1.300.690,00				
3.5.	15	2015 : 153 Requalificação do Mercado Municipal, incluindo área envolvente			130.690,00			30,00	2018/01/01	2023/12/31	130.690,00	1.256.690,00			36.853,11	2,31
4.		Outras funções			100,00			10,00			100,00					
4.3.		Diversas não especificadas			100,00			10,00			100,00					
4.3.	2015 : 22	Participação no capital social de empresas			50,00			50,00	2019/01/01	2021/12/31	50,00					
4.3.	2017 : 37	Aquisição de terrenos			50,00			50,00	2017/01/01	2021/12/31	50,00					
Total :					5.575.494,91	5.503.619,48	10.333.445,94				22.912.486,13	64.671.690,00			19.361.807,15	20,59

ÓRGÃO EXECUTIVO
Em 20 de Maio de 2022
Silvia Maria Gonçalves

ÓRGÃO DELIBERATIVO
Em 20 de Maio de 2022
Dr. João Paulo Gonçalves

Silvia Isabel Brochado Araújo
Luís Manuel Aguiar Pereira

Luís Miguel Costa Carvalho
Dr. António Carlos Vaz de Azevedo