



V. Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos



Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a small black triangle graphic element, located in the bottom right corner of the page.

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACCÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)									
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUITES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL											
																		ANO	ANOS SEQUITES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
1.1.1.1.1.1.	03	2016	Funções gerais de administração pública Administração geral EDIFÍCIOS MUNICIPAIS Obras de conservação e manutenção Remodelação do Armazém e Oficinas Obras de remodelação dos edifícios no âmbito do projeto de eficiência energética Elaboração de projetos de requalificação de edifícios municipais	OUTRA							1.906.361,00	5.694.517,00	7.600.878,00	1.667.081,55	1.667.081,55	87,45	21,93									
											1.006.851,00	5.258.517,00	6.265.368,00	779.507,29	779.507,29	77,42	12,44									
											1.006.851,00	5.258.517,00	6.265.368,00	779.507,29	779.507,29	77,42	12,44									
											216.791,00	1.691.474,00	1.908.265,00	136.854,66	136.854,66	63,13	7,17									
											114.590,00	290.700,00	405.290,00	82.084,30	82.084,30	71,63	20,25									
											7.405,00	7.405,00	7.405,00	7.404,10	7.404,10	99,99	99,99									
											57.921,00	1.038.000,00	1.095.921,00	25.063,71	25.063,71	43,27	2,29									
											36.875,00	362.774,00	399.649,00	22.302,55	22.302,55	60,48	5,58									
											207.889,00	831.556,00	1.039.445,00	207.888,00	207.888,00	100,00	20,00									
											571.771,00	689.329,00	1.261.100,00	425.129,23	425.129,23	74,35	33,71									
											21.228,00	13.772,00	35.000,00	12.828,71	12.828,71	60,43	36,65									
											1.2.1.1.	04	2017	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS Aquisição, instalação e manutenção de equipamento informático Aquisição, instalação e manutenção de software informático Aquisição e reparação de mobiliário e equipamento Aquisição de mini autocarro Renovação da Frota Automóvel Aquisição e reparação de máquinas, ferramentas e utensílios Renovação da Frota Automóvel Aquisição de terrenos e/ou imóveis Beneficência e Reabilitação da antiga Cadeia Comarca	OUTRA							143.615,00	4.885,00	148.500,00	48.222,99	48.222,99
116.503,00	82.497,00	199.000,00	90.602,65	90.602,65	77,77	45,53																				
11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.399,59	11.399,59	100,00	100,00																				
31.800,00	450.000,00	481.800,00	31.781,06	31.781,06	99,94	6,60																				
247.225,00	36.675,00	283.900,00	230.294,23	230.294,23	93,15	81,12																				
101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	100,00	100,00																				
500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00																				
200,00	256.158,00	256.358,00	256.358,00	256.358,00	100,00	100,00																				
9.700,00	1.790.000,00	1.799.700,00	9.635,40	9.635,40	99,33	0,54																				
899.510,00	436.000,00	1.335.510,00	887.574,26	887.574,26	98,67	66,46																				
899.510,00	436.000,00	1.335.510,00	887.574,26	887.574,26	98,67	66,46																				
749.000,00	421.000,00	1.170.000,00	737.669,06	737.669,06	98,49	63,05																				
2.1.1.1.	06	2017	Proteção civil e luta contra incêndios Construção, manutenção ou reabilitação de diversos muros e/ou caminhos florestais Aquisição de terrenos e/ou imóveis Aquisição de equipamento diverso para a defesa da floresta contra incêndios (DFCI) Ações no âmbito da defesa da floresta contra incêndios (DFCI)	OUTRA							500,00	15.000,00	15.500,00	149.905,20	149.905,20	99,94	99,94									
											10,00	15.000,00	15.010,00	149.905,20	149.905,20	99,94	99,94									
											150.000,00	150.000,00	150.000,00	149.905,20	149.905,20	99,94	99,94									
											6.286.493,00	26.940.209,96	33.226.702,96	5.566.855,67	5.566.855,67	88,55	16,75									
											125.456,00	1.393.591,00	1.519.047,00	102.423,67	102.423,67	81,64	6,74									
											125.456,00	1.393.591,00	1.519.047,00	102.423,67	102.423,67	81,64	6,74									
											34.200,00	25.830,00	60.030,00	32.026,20	32.026,20	93,64	53,35									
											5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00									
											47.227,00	76.773,00	124.000,00	26.379,71	26.379,71	55,86	21,27									
											31.901,00	168.106,00	200.007,00	31.900,05	31.900,05	100,00	15,95									
											1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00									
											2.1.1.1.	07	2017	Funções sociais Educação Ensino não superior Aquisição de mobiliário e equipamento Aquisição de terrenos e/ou imóveis Construção e/ou reabilitação de equipamentos da rede educativa Projetos para edifícios escolares Arranjos Exteriores e trabalhos complementares da EB1 e JI do Barracão Arranjos Exteriores e trabalhos complementares da EB1 de Real Arranjos Exteriores e trabalhos complementares da EB1 de Vila Caiz Instalações, equipamentos de aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC) Requalificação da EB 2,3 de Amarante Centro Escolar de Figueiró JI de Figueiró Ampliação e Readaptação da Escola EB1 da Bela Vista - Cepelos Requalificação da EB1 da Torreira - Pregim	OUTRA							1,00	1,00	1,00	8.976,54	8.976,54
1,00	1,00	1,00	8.976,54	8.976,54	99,99	1,61																				
1,00	1,00	1,00	8.976,54	8.976,54	99,99	1,61																				
8.977,00	549.131,00	558.108,00	8.976,54	8.976,54	99,99	1,61																				
212.500,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00	100,00	100,00																				
63.750,00	63.750,00	63.750,00	63.750,00	63.750,00	100,00	100,00																				
63.750,00	63.750,00	63.750,00	63.750,00	63.750,00	100,00	100,00																				
85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00	100,00																				
2.028.675,00	6.939.357,00	8.968.032,00	1.766.364,05	1.766.364,05	19,81	1,61																				
2.028.675,00	6.939.357,00	8.968.032,00	1.766.364,05	1.766.364,05	19,81	1,61																				
A TRANSFORMAR ...																										

[Handwritten signature and initials]

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO		DATAS			MONTANTE PREVISTO		MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (b)	
					AC	AA	FC	ANO	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUITES	TOTAL	ANOS ANTERIORES			ANO
2.2. 2.2.1. 2.3. 2.3.2.	02/07010305	24	Requalificação da EBI de Felgueiras	EMPREITADA						2.028.675,00	6.939.357,00	8.968.032,00	1.766.364,05	1.766.364,05	99,97	99,97	
	02/07010305	25	JT de Felgueiras - Mancelos	EMPREITADA					2017/01/01	2017/12/31	3.142,00	3.142,00	3.141,17	3.141,17	99,97	99,97	
	02/07010305	26	Requalificação da EBI de Santa Comba/Real (JI)	EMPREITADA					2017/01/01	2017/12/31	63.750,00	63.750,00	63.750,00	63.750,00	99,97	99,97	
	02/07010413	0802	Saúde Serviços individuais de saúde Adaptação de Edifício para Unidade de Saúde Familiar Amadeo de Souza-Cardoso	EMPREITADA					2017/01/01	2017/12/31	1.919.188,00	100.000,00	2.019.188,00	1.748.111,92	1.748.111,92	86,57	86,57
	02/07010413	08	Terminismo das Caldas das Murtas	OUTRA					2012/01/02	2018/12/31	1.919.187,00	100.000,00	2.019.187,00	1.748.111,92	1.748.111,92	86,57	86,57
	02/070115	0803	Parque Termal das Murtas	OUTRA					2010/09/01	2017/12/31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
	02/070109	0103	Abertura de furo de pesquisa	OUTRA					2017/01/01	2017/12/31	1.017.825,00	235.500,00	1.253.325,00	1.012.516,12	1.012.516,12	80,79	80,79
	02/070109	03	Segurança e ação sociais	OUTRA					2017/01/01	2017/12/31	400,00	400,00	400,00	323,04	323,04	80,76	80,76
	02/070109	0301	Ação social	OUTRA					2017/01/01	2017/12/31	400,00	400,00	400,00	323,04	323,04	80,76	80,76
	02/070109	0302	Intervenção Social e Familiar	OUTRA					2017/01/01	2017/12/31	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00	100,00
	02/070109	030201	Apartamentos Protegidos de Transição (APT)	OUTRA					2017/01/01	2017/12/31	1.017.825,00	235.500,00	1.253.325,00	1.012.516,12	1.012.516,12	80,79	80,79
	2.4. 2.4.1.	02/07010307	11	Mobiliário e equipamento	OUTRA					2016/01/01	2018/12/31	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	100,00	100,00
02/07010307		11	Dinamização de Programas Sociais	OUTRA					2016/01/01	2018/12/31	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00	100,00	
02/07010307		11	Rede Social	OUTRA					2016/01/01	2018/12/31	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00	
02/07010307		11	Mobiliário e equipamento	OUTRA					2016/01/01	2018/12/31	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00	
02/07010307		11	Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ)	OUTRA					2016/01/01	2018/12/31	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00	
02/07010307		11	Mobiliário e equipamento	OUTRA					2016/01/01	2018/12/31	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00	
02/07010307		11	Requalificação dos espaços de intervenção social nos bairros sociais de S. Lázaro, Bouça do Pombal e Barracão	EMPREITADA					2016/01/01	2018/12/31	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
02/07010307		11	Reabilitação e ampliação de edifício para Universidade Sénior	EMPREITADA					2016/01/01	2018/12/31	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
02/07010305		12	Reconversão e adaptação dos equipamentos desafectados da rede escolar para respostas sociais	OUTRA					2016/01/01	2017/12/31	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00	
02/070115		1302	INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	OUTRA					2017/01/01	2017/12/31	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00	
02/07010307		0301	Investimentos em infraestruturas e/ou equipamentos	OUTRA					2015/01/01	2017/12/31	1.017.383,00	13.000,00	1.030.383,00	1.012.193,08	1.012.193,08	99,49	99,49
2.4.2.		02/07010307	0302	Novas Instalações da GNR de Amarante e de Vila Mea	OUTRA					2015/01/01	2017/12/31	1.004.383,00	1.004.383,00	1.004.382,58	1.004.382,58	100,00	100,00
	02/07010307	0302	Estudos e Projetos	OUTRA					2015/01/01	2017/12/31	1.004.383,00	1.004.383,00	1.004.382,58	1.004.382,58	100,00	100,00	
	02/07010307	0302	Construção das Novas Instalações do Quartel da GNR de Amarante	EMPREITADA					2015/01/01	2017/12/31	1.308.190,00	13.685.223,96	15.593.413,96	1.629.592,60	1.629.592,60	10,45	10,45
	02/07010307	02	Habituação e serviços coletivos	OUTRA					2017/01/01	2017/12/31	241.874,00	2.917.747,00	3.159.621,00	176.653,37	176.653,37	73,04	73,04
	02/07010307	0202	Habituação	OUTRA					2017/01/01	2017/12/31	241.874,00	2.917.747,00	3.159.621,00	176.653,37	176.653,37	73,04	73,04
	02/07010203	020201	Intervenção e Apoio Habitacional	OUTRA					2017/01/01	2017/12/31	53.830,00	26.170,00	80.000,00	17.452,24	17.452,24	32,42	32,42
	02/07010203	020202	Habituação Social	EMPREITADA					2017/01/01	2017/12/31	10,00	49.990,00	50.000,00	17.452,24	17.452,24	34,70	34,70
	02/07010203	020201	Elaboração de projetos para edifícios de habitação social	OUTRA					2017/01/01	2017/12/31	1.311,00	1.311,00	1.311,00	788,51	788,51	60,15	60,15
	02/07010203	020202	Execução de obras de beneficiação em edifícios de habitação social	EMPREITADA					2015/01/01	2018/12/31	158.413,00	2.541.587,00	2.700.000,00	158.412,62	158.412,62	100,00	100,00
	02/07010203	020205	Recuperação do Bairro Canelela de Abreu AMARANTE (S. GONÇALO)	EMPREITADA					2015/01/01	2018/12/31	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	
	02/07010203	020206	Recuperação do Bairro da Barracão	EMPREITADA					2015/05/01	2018/12/31	28.310,00	200.000,00	228.310,00	1.231.342,30	1.231.342,30	87,22	87,22
	2.4.2.	02/07010401	01	Ordenamento do território	OUTRA					2002/08/01	2017/12/31	1.411.837,00	9.949.833,96	11.361.670,96	6.635,85	6.635,85	78,07
02/07010401		01	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURAS E DE ARRANJOS URBANÍSTICOS	EMPREITADA					2001/08/22	2017/12/31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
02/07010401		0102	Arranjo urbanístico da zona envolvente à Casa da Cerca Infraestruturas do Plano de Pormenor da Margem Direita (Baseira) - S.GONÇALO	OUTRA					2011/01/01	2017/12/31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
02/07010401		0103	Arranjo Urbanístico da Alameda Teixeira de Pascoas, incluindo o projeto do parque de estacionamento e estudo geotécnico	OUTRA					2002/08/01	2017/12/31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
			A TRANSPORTAR ...							5.212.204,00	10.341.355,00	15.553.559,00	4.706.786,63	4.706.786,63	100,00	100,00	

[Handwritten signature and initials]

EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS			MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL GLOBAL % (a) % (b)		
					AC	AA	FC	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	ANO	TOTAL	% (a)	% (b)
								A TRANSPORTAR ...											
	02/07030301	0104	Projeto de requalificação da rua Alexandre Herculanio entre o Largo Conselheiro Ant3nio Cndido e a Costa Grande. MADALENA	OUTRA				2014/01/01	2017/12/31	5.212.204,00	10.341.355,00	15.553.559,00	4.706.786,63	4.706.786,63					
	02/07030301	0105	Outros Arranjos Urbanísticos	OUTRA				2016/01/01	2017/12/31	7.000,00		7.000,00	6.635,85	6.635,85	94,80	94,80			
	02/07030301	0201	ARRANJOS URBANÍSTICOS	OUTRA				2016/01/01	2017/12/31	815.314,00	2.674.258,96	3.489.572,96	767.081,83	767.081,83	94,08	94,08			
	02/07030301	0202	Arranjo Urbanístico no Largo da Feira.U.F. VILA ME	OUTRA				2016/11/01	2018/12/31	169.758,96	300.000,00	334.272,00	10.891,65	10.891,65	31,78	3,26			
	02/07030301	0203	Arranjo Urbanístico da Estradinha (cruzamento no EN 15, largo da igreja), inclui projeto.TELOES	EMPREITADA				2016/01/01	2018/12/31	135.000,00	1.600.000,00	1.735.000,00	132.273,10	132.273,10	97,98	7,62			
	02/07030301	0204	Execuo do Sistema Viario do Salto/N3 dos Bombeiros, incluindo projeto	EMPREITADA				2017/01/01	2017/12/31	24.700,00	24.700,00	24.700,00	16.169,58	16.169,58	65,46	65,46			
	02/070101	0205	Remodelao e reconstruo de passeios e espaos pblicos e de lazer	EMPREITADA				2014/01/01	2017/12/31	429.260,00	429.260,00	429.260,00	429.251,17	429.251,17	100,00	100,00			
	02/07030301	0207	Aquisio de terrenos e/ou im3veis	OUTRA				2016/01/01	2018/12/31	60.390,00	100.000,00	160.390,00	49.293,87	49.293,87	81,63	30,73			
	02/07010406	0208	Outros arranjos urbanísticos	OUTRA				2006/01/01	2017/12/31	10,00	10,00	10,00							
	02/07030301	0209	Projeto para parque infantil e envolvente do Parque Ribeirinho e das Piscinas	OUTRA				2015/01/01	2017/12/31	1.672,00	70.000,00	71.672,00							
	02/07030301	0209	Arranjo urbanístico da envolvente da Igreja, do edifício Sede da Junta., inclui projeto. (Sanche).U. F. ABONDELA, SANCHE E VRZEZA	OUTRA				2015/01/01	2017/12/31	1.672,00	70.000,00	71.672,00							
	02/07030301	0211	Construo de Passeios na rua da Macieira de rua da Igreja.LUFREI	EMPREITADA				2016/01/01	2017/12/31	500,00	34.500,00	35.000,00							
	02/07030301	0212	Requalificao da rua Alexandre Herculanio entre o Largo Conselheiro Ant3nio Cndido e a Costa Grande. MADALENA	EMPREITADA				2017/01/01	2018/12/31	10,00	400.000,00	400.010,00							
	02/07030301	0213	Arranjo Urbanístico da envolvente ao Cemitério de Vila Garcia.U. F. VILA GARCIA, ABOIM, CHAPA	EMPREITADA				2017/01/01	2017/12/31	129.500,00	129.500,00	129.500,00							
	02/07030301	0214	Arranjo da Envolvente ao JI de Felgueiras. MANELOS	EMPREITADA				2017/01/01	2017/12/31	17.380,00	393.290,00	410.670,00	16.158,51	16.158,51	92,97	3,93			
	02/070113	0301	ELABORAO DE PLANOS MUNICIPAIS DE ORDENAMENTO DO TERRIT3RIO	OUTRA				2004/08/01	2017/12/31	8.300,00	8.300,00	8.300,00	7.634,61	7.634,61	91,98	91,98			
	02/070113	0302	Plano de Pormenor do Rossio. AMARANTE (S.GONALO)	OUTRA				2005/01/01	2017/12/31	8.530,00	8.530,00	8.530,00	8.523,90	8.523,90	99,93	99,93			
	02/070113	0303	Reviso do PDM, incluindo pr3via redelimitao da REN	OUTRA				2004/07/01	2017/12/31	10,00	10,00	10,00							
	02/070113	0304	Plano de Pormenor da Barbeta - LOMBA	OUTRA				2002/09/01	2017/12/31	10,00	10,00	10,00							
	02/070113	0304	Plano de Pormenor do Vale da Rbeira do Queimado - CEPELOS /MADALENA	OUTRA				2006/06/01	2017/12/31	500,00	500,00	500,00							
	02/070113	0305	Plano de Pormenor da rea envolvente  Igreja - Bairro - FIGUEIRO SANTIAGO	OUTRA				2014/01/01	2018/12/31	10,00	100.000,00	100.010,00							
	02/070113	0306	Plano de Urbanizao de Amarante	OUTRA				2014/01/01	2018/12/31	10,00	133.290,00	133.300,00							
	02/070113	0307	Plano de Urbanizao de Vila Me	OUTRA				2014/01/01	2018/12/31	10,00	133.290,00	133.300,00							
	02/070113	0308	Outros Planos de Ordenamento do Territ3rio e Desenvolvimento Urbano	OUTRA				2009/01/01	2018/12/31	10,00	160.000,00	160.010,00							
	02/070113	0401	ELABORAO DE ESTUDOS	OUTRA				2015/01/01	2017/12/31	136.338,00	30.745,00	167.083,00	97.672,09	97.672,09	71,64	58,46			
	02/070113	0402	Elaborao de estudos de mobilidade, circulao e trfego	OUTRA				2015/01/01	2017/12/31	80.830,00	80.830,00	80.830,00	58.685,27	58.685,27	72,60	72,60			
	02/070113	0403	Elaborao de Estudos Ac3sticos ou Mapas de Ruído	OUTRA				2017/01/01	2018/12/31	10,00	2.000,00	2.010,00							
	02/070113	0403	Levantamento do Patrim3nio Arquitect3nico e Arqueol3gico Concelhio	OUTRA				2017/01/01	2017/12/31	10,00	10,00	10,00							
	02/070113	0404	Planos de Trabalhos Arqueol3gicos e de Monitorizao de Im3veis	OUTRA				2016/01/01	2017/12/31	10,00	10,00	10,00							
	02/070113	0405	Estudos t3cnicos especializados de engenharia	OUTRA				2016/01/01	2017/12/31	3.323,00	3.323,00	3.323,00	3.321,00	3.321,00	99,94	99,94			
	02/070113	0406	Estudos geol3gicos e geot3cnicos	OUTRA				2013/01/01	2017/12/31	7.255,00	2.745,00	10.000,00	2.701,82	2.701,82	37,24	27,02			
	02/070113	0407	Elaborao de estudos de Delimitao de reas de Reabilitao Urbana (ARU)	OUTRA				2014/01/02	2017/12/31	44.900,00	26.000,00	70.900,00	32.964,00	32.964,00	73,42	46,49			
	02/070113	05	Reabilitao Urbana (ARU)	OUTRA				2017/01/01	2017/12/31	18.000,00	18.000,00	18.000,00							
	02/07030301	06	Aquisio solues cartograficas e de deteo remota	OUTRA				25.0	75.0	416.275,00	1.016.540,00	1.432.815,00							
	02/07030301	07	Regenerao urbana da rea central de Vila Me, incluindo projetos	OUTRA				25.0	75.0	3.000.000,00	3.000.010,00	3.000.010,00							
	02/07030301	07	Regenerao urbana das rea central de Vila Me, incluindo projetos	OUTRA				25.0	75.0	17.471.188,96	24.093.709,96	24.093.709,96	5.938.128,93	5.938.128,93	99,99	99,99			

(Handwritten signatures and initials)

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS			MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	ANO	INICIO	FIM	ANO	SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
				OUTRA			A TRANSPORTE ...	6.622.521,00	17.471.188,96	24.093.709,96	5.938.128,93	5.938.128,93						
		2017 I 4	Aquisição de soluções de geo-posicionamento e SIG	OUTRA		2017/01/01	2017/12/31	10,00	10,00	10,00		10,00						
		2015 I 111	Aranjo Urbanístico da Envolvente da Igreja (inclui projeto). FRIDÃO	OUTRA		2016/01/01	2017/12/31	10,00	10,00	10,00		10,00						
		2015 I 184	Requalificação da Alameda Teixeira de Pascoaes	EMPREITADA		2015/05/01	2018/12/31	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00						
		2017 I 72	Requalificação de vias pedonais e ciclovias no âmbito da melhoria da mobilidade, circulação e tráfego	EMPREITADA		2017/01/01	2018/12/31	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00		1.115.000,00						
		2017 I 74	Requalificação Urbana do Largo de Sta Luzia	EMPREITADA		2018/01/01	2019/12/31	205.000,00	205.000,00	205.000,00		205.000,00						
2.4.3.		2015 I 188	Sanamento	OUTRA		2014/01/01	2018/12/31	715.145,00	715.145,00	715.145,00		715.145,00						
		2017 I 41	Remediações e prolongamentos de redes de saneamento no Concelho	EMPREITADA		2017/01/01	2017/12/31	10,00	10,00	10,00		10,00						
		2017 I 40	Remediações e prolongamentos de redes para águas pluviais em zonas urbanas	EMPREITADA		2017/01/01	2017/12/31	47.550,00	47.550,00	47.550,00		47.550,00						
2.4.4.		2017 I 36	Abastecimento de água	OUTRA		2017/01/01	2017/12/31	220,00	220,00	220,00		220,00						
		2017 I 38	Aquisição/ reparação de equipamentos para tratamento de água	OUTRA		2017/01/01	2017/12/31	200,00	200,00	200,00		194,06						
		2017 I 39	Aquisição/ reparação de bombas dosadoras	OUTRA		2017/01/01	2017/12/31	10,00	10,00	10,00		194,06						
		2017 I 39	Remediações e prolongamentos de redes de águas	EMPREITADA		2017/01/01	2017/12/31	10,00	10,00	10,00		10,00						
2.4.6.		2014 I 151	Proteção do meio ambiente e conservação da natureza	EMPREITADA		2014/11/01	2017/12/31	206.699,00	102.498,00	309.197,00		173.862,92						
		2015 I 176	Construção de canal e gatil	EMPREITADA		2016/10/01	2017/12/31	41.502,00	102.498,00	144.000,00		12.552,99						
		2017 I 30	Construção de Abrigo de Animais	OUTRA		2017/01/01	2017/12/31	10,00	10,00	10,00		10,00						
		2017 I 31	Aquisição de recetáculos p/ pilhas	OUTRA		2017/01/01	2017/12/31	10,00	10,00	10,00		10,00						
		2017 I 32	Aquisição de papeléiras	OUTRA		2017/01/01	2017/12/31	1.077,00	1.077,00	1.077,00		1.076,25						
		2017 I 33	Aquisição e reparação de contentores	OUTRA		2017/01/01	2017/12/31	10.360,00	10.360,00	10.360,00		9.393,20						
		2017 I 34	Aquisição de ecopontos	OUTRA		2017/01/01	2017/12/31	3.730,00	3.730,00	3.730,00		3.728,38						
		2017 I 35	Aquisição de mobiliário de jardim	OUTRA		2017/01/01	2017/12/31	150.000,00	150.000,00	150.000,00		147.112,10						
		2016 I 107	Aranjo Jardim Baden-Powell	EMPREITADA		2016/05/01	2017/12/31	1.315.834,00	11.525.895,00	12.841.729,00		1.074.211,36						
2.5.		2016	Serviços culturais, recreativos e religiosos					1.479.139,00	6.592.178,00	7.071.317,00		401.182,09						
2.5.1.		2016	Cultura					58.743,00	858.000,00	916.743,00		51.382,16						
		2017 I 16	MUSEU MUNICIPAL AMADRO DE SOUZA-CARDOSO	OUTRA		2017/01/01	2017/12/31	28.680,00	28.680,00	28.680,00		28.676,47						
		2017 I 17	Aquisição e restauro de Obras de Arte	OUTRA		2017/01/01	2017/12/31	22.063,00	22.063,00	22.063,00		20.483,67						
		2015 I 74	Aquisição de mobiliário e equipamentos diversos	EMPREITADA		2017/01/01	2018/12/31	10,00	250.000,00	250.010,00		20.483,67						
		2015 I 75	Climatização dos espaços de exposição permanente	OUTRA		2016/01/01	2017/03/31	7.980,00	7.980,00	7.980,00		7.980,00						
		2016 I 83	Obras de reabilitação do WWASC	OUTRA		2016/01/01	2019/12/31	45.140,00	608.000,00	608.010,00		2.222,02						
		2016	BIBLIOTECA MUNICIPAL ALBANO SARDORTA, PÓLO DE VILA MEÃ E ARQUIVO MUNICIPAL									42.735,44						
		2017 I 18	Aquisição de equipamento informático e audiovisual	OUTRA		2017/01/01	2017/12/31	10,00	10,00	10,00		10,00						
		2022	Aquisição de mobiliário e equipamento	OUTRA		2017/01/01	2017/12/31	11.220,00	11.220,00	11.220,00		8.928,68						
		2023	Aquisição de fundos documentais	OUTRA		2017/01/01	2017/12/31	33.900,00	33.900,00	33.900,00		33.806,76						
		2002 I 265	Elaboração do projeto de arranjos exteriores e espaços urbanos envolventes	OUTRA		1996/04/01	2017/12/31	10,00	10,00	10,00		10,00						
		2017 I 21	Aquisição de equipamentos para apoio às atividades culturais	OUTRA		2017/01/01	2017/12/31	10,00	20.000,00	20.010,00		20.010,00						
		2017 I 22	Obras nos edifícios municipais afetos à cultura	EMPREITADA		2017/01/01	2018/12/31	36,00	125.000,00	125.038,00		125.038,00						
		2015 I 81	Recuperação do Solar dos Magalhães, incluindo projeto	OUTRA		2016/01/01	2018/12/31	129.822,00	2.259.178,00	2.389.000,00		82.280,36						
		2015 I 82	Recuperação do Cine-Teatro de Amarante, incluindo projeto	OUTRA		2011/01/01	2018/12/31	211.216,00	3.280.000,00	3.491.216,00		199.481,40						
		2013 I 121	Recuperação e restauro da Capela de Sta Clara	OUTRA		2013/05/01	2018/12/31	34.160,00	50.000,00	84.160,00		25.302,73						
		2017 I 23	Aquisição de terrenos e/ou imóveis	EMPREITADA		2017/01/01	2017/12/31	10,00	10,00	10,00		10,00						
2.5.2.		2016	Desporto, recreio e lazer					836.695,00	4.933.717,00	5.770.412,00		673.029,27						
		2016 I 82	Juventude	EMPREITADA		2017/01/01	2018/12/31	10,00	131.000,00	131.010,00		131.010,00						
		2016	Reabilitação e conversão de edifício para adaptação a Casa da Juventude de Vila Meã									673.029,27						
		2016	Desporto, recreio e lazer					836.685,00	4.802.717,00	5.639.402,00		673.029,27						
												6.560.907,95						
								7.356.169,00	27.832.009,96	35.188.178,96		6.560.907,95						

A TRANSPORTE ...

6.560.907,95



OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO		MONTANTE EXECUTADO		EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL § (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL § (b)	
					AC	AA	FC	ANO	INICIO	FIM	ANO	ANOS ANTERIORES	ANO			TOTAL
									A TRANSPORTAR ...	8.266.941,00	33.454.774,96	41.721.715,96	7.270.597,32	7.270.597,32		
			TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES							2.604.448,00	6.720.046,56	9.324.494,56	2.459.022,48	2.459.022,48	26,37	
			PAVIMENTAÇÕES							2.068.685,00	5.821.291,56	7.889.976,56	1.933.194,61	1.933.194,61	24,50	
	02/07030301	0201001	2017 I 63	Estudos e projetos rodoviários	EMPREITADA			2017/01/01	2018/12/31	8.111,00	135.189,00	143.300,00	8.110,13	8.110,13	5,66	
	02/07030301	0201002	2016 I 2	Arranjos e reparações de vias municipais	EMPREITADA			2016/01/01	2018/12/31	109.100,00	200.000,00	309.100,00	77.277,31	77.277,31	25,00	
	02/070101	0201003	2016 I 3	Aquisição de terrenos para aberturas e retificações de vias municipais	OUTRA			2016/01/01	2017/12/31	241.500,00		241.500,00	241.500,00	241.500,00	100,00	
	02/07030301	0201004	2017 I 78	Pavimentação da Rua de S. Martinho. GRÃO	EMPREITADA			2017/01/01	2017/12/31	27.476,00		27.476,00	27.475,20	27.475,20	100,00	
	02/07030301	0201005	2014 I 117	Regularização da Rua Imaculada Conceição.FIGUEIRÓ	EMPREITADA			2017/01/01	2018/12/31	158.050,00	200.000,00	358.050,00	157.382,06	157.382,06	43,96	
	02/07030301	0201006	2017 I 77	Pavimentação da Rua do Bóco GATÃO	EMPREITADA			2017/01/01	2017/12/31	19.622,00		19.622,00	19.621,98	19.621,98	100,00	
	02/07030301	0201007	2015 I 118	Pavimentação do ex CM 1208 (atual EM750).FRIDÃO	EMPREITADA			2017/01/01	2017/12/31	427.996,15		427.996,15	427.996,15	427.996,15	100,00	
	02/07030301	0201008	2015 I 155	Pavimentação da Rua do Coto (Aboadeia).U. F. Aboadeia, Sanche e Várzea	EMPREITADA			2017/01/01	2017/12/31	50,00		50,00				
	02/07030301	0201009	2015 I 112	Pavimentação da Rua Chão de Carvalho (Aboadeia).U. F. Aboadeia, Sanche e Várzea	EMPREITADA			2016/01/01	2017/12/31	50,00		50,00				
	02/07030301	0201010	2015 I 100	Pavimentação da E.M. 567, entre a E.M. 312 e o Largo de Padre.FREGIM	EMPREITADA			2016/01/01	2018/12/31	345.802,00	900.000,00	1.245.802,00	339.963,45	339.963,45	27,29	
	02/07030301	0201011	2015 I 113	Pavimentação da Rua de Vale de Lebrés (Sanche).U. F. Aboadeia, Sanche e Várzea	EMPREITADA			2016/01/01	2017/12/31	50,00		50,00				
	02/07030301	0201012	2014 I 121	Pavimentação da EM que liga as Bouças à Igreja.GOUVEIA S. SIMÃO	EMPREITADA			2014/01/01	2017/12/31							
	02/07030301	0201013	2014 I 122	Regularização da EM 764 que liga Lamas ao Casal.GOUVEIA, S. SIMÃO	EMPREITADA			2015/01/01	2017/12/31	111.812,00	50.250,00	162.062,00	111.811,63	111.811,63	68,99	
	02/07030301	0201014	2017 I 75	Execução de bermas e valetas na Rua Central de Gião.CANDEMLIL	EMPREITADA			2017/01/01	2017/12/31	13.500,00		13.500,00				
	02/07030301	0201015	2015 I 114	Pavimentação da Rua da Rainha (S. Gonçalo).U. F. Amante (S. Gonçalo), Cepelos, Madalena e Gatão	EMPREITADA			2015/10/31	2017/12/31	50,00		50,00				
	02/07030301	0201016	2015 I 156	Regularização do Caminho de Santo António (Madalena).U. F. Amante (S. Gonçalo), Cepelos, Madalena e Gatão	EMPREITADA			2016/01/01	2017/12/31	26.797,00		26.797,00	26.796,80	26.796,80	100,00	
	02/07030301	0201017	2015 I 157	Conclusão da pavimentação da rua da Boavista.U. F. Freixo de Cima e de Baixo	EMPREITADA			2016/01/01	2017/12/31	50,00		50,00				
	02/07030301	0201018	2014 I 129	Recuperação do C.M 1526, incluindo reconstrução de muro no lugar de Moreira de Cima.TRAVANCA	EMPREITADA			2015/01/01	2017/12/31	50,00		50,00				
	02/07030301	0201019	2015 I 158	Pavimentação do Caminho de Espinho.U. F. Bustelo, Carneiro e Carvalho de Rei	EMPREITADA			2016/01/01	2017/12/31	50,00		50,00				
	02/07030301	0201020	2014 I 89	Regularização da rua de Sto André entre a variante de Teiões e o Largo do Mosteiro.TEIÕES	EMPREITADA			2016/01/01	2017/12/31	10,00		10,00				
	02/07030301	0201021	2014 I 90	Pavimentação da rua de Fundo de Vila e a Rua do Pinhal.MANCELOS	EMPREITADA			2015/10/31	2017/12/31	50,00		50,00				
	02/07030301	0201022	2017 I 79	Rua do Calvário. UF ÔLO E CANDELO	EMPREITADA			2017/01/01	2017/12/31	16.204,00		16.204,00	15.822,62	15.822,62	97,65	
	02/07030301	0201023	2014 I 128	Pavimentação da rua de Esteriz.VILA GARCIA	EMPREITADA			2015/01/01	2017/12/31	50,00		50,00				
	02/07030301	0201024	2017 I 76	Alargamento da Rua de Guimarães.FREGIM	EMPREITADA			2017/01/01	2017/12/31	19.100,00		19.100,00	18.886,88	18.886,88	98,88	
	02/07030301	0201025	2014 I 137	Sistema Viário Central de Vila Meã - Construção da ligação entre o Quartel dos Bombeiros de Vila Meã e a rotunda do Seixo.	EMPREITADA			2014/05/01	2018/12/31	564.231,00	1.265.770,00	1.830.001,00	558.382,28	558.382,28	30,51	
	02/07030301	0201026	2015 I 117	Alargamento e Pavimentação da Rua do Ladário.U. F. Freixo de Cima e de Baixo	EMPREITADA			2016/01/01	2017/12/31	50,00		50,00				
	02/07030301	0201028	2014 I 142	Alargamento da Travessa da Casa Nova.FRIDÃO	EMPREITADA			2014/05/01	2017/12/31	50,00		50,00				
	02/07030301	0201029	2014 I 143	Acessos, estacionamento e mobiliário urbano do Parque de Lazer de Gondar (Larim)	EMPREITADA			2014/05/01	2017/12/31	50,00		50,00				
	02/07030301	0201030	2014 I 118	Reparação e regularização da EM 565.Figueiró	EMPREITADA			2015/01/01	2017/12/31	50,00		50,00	50,00	50,00	100,00	
	02/07030308	0201031	2014 I 131	Regularização da EM 577 desde Bustelo a EN 15.BUSTELO	EMPREITADA			2015/01/01	2017/12/31	1,00		677.134,41	677.134,41	677.134,41	100,00	
	02/07030301	0201032	2014 I 98	Regularização da via que liga o Largo da Feira de ATAÍDE a OLIVEIRA	EMPREITADA			2015/01/01	2018/12/31	659.600,00		659.600,00	659.600,00	659.600,00	100,00	
								A TRANSPORTAR ...		9.928.907,00	37.970.713,52	47.899.620,52	8.873.627,66	8.873.627,66		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACCÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FUNTE DE FINANCIAMENTO			DATAS			MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. ANUAL FINAN. CEIRA § (a)	EXEC. GLOBAL FINAN. CEIRA § (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIN	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
			A TRANSPORTAR ...															
			Alargamento do cruzamento entre a rua da Igreja e a rua de Santiago LUPREI	EMPREITADA				2015/01/01	2017/12/31	9.928.907,00	37.970.713,52	47.899.620,52			8.873.627,66			
	02/07030301	0201033	Pavimentação da Rua da Igreja (de Lugar de Areias até ao Cruzeiro). GONDRAR	EMPREITADA				2015/01/01	2017/12/31	50,00	50,00	50,00			8.873.627,66			
	02/07030301	0201034	Pavimentação do Parque de Estacionamento da Igreja-JAZENTE	EMPREITADA				2016/01/01	2017/12/31	50,00	15.000,00	15.010,00						
	02/07030301	0201035	Pavimentação da Rua dos Cassais (Olo). U. F. Olo e Canadelo	EMPREITADA				2016/01/01	2017/12/31	50,00	50,00	50,00						
	02/07030301	0201036	Pavimentação da Rua de Fousada. GOUVEIA S. SIMÃO	EMPREITADA				2015/09/01	2017/12/31	50,00	50,00	50,00						
	02/07030301	0201037	Rua dos Carpinteiros.UF Olo E CANADELO	EMPREITADA				2017/01/01	2017/12/31	20.495,00	20.495,00	20.495,00			20.272,98	98.92	98.92	
	02/07030301	0201038	Pavimentação de um troço do C. N. 1214, que liga a Lomba a Gouveia (S. Simão)	EMPREITADA				2016/01/01	2017/12/31	50,00	50,00	50,00						
	02/07030301	0201039	Requalificação da EM 761, que liga Lomba à ponte de Padrelho. Inclui projeto.	EMPREITADA				2015/09/01	2017/12/31	50,00	50,00	50,00						
	02/07030301	0201040	Pavimentação da Rua do Barral. TRANVANCA	EMPREITADA				2016/01/01	2017/12/31	50,00	50,00	50,00						
	02/07030301	0201041	Pavimentação da Rua Nova dos Bidos. TRANVANCA	EMPREITADA				2016/01/01	2017/12/31	50,00	50,00	50,00						
	02/07030301	0201042	Pavimentação da Rua de Taloigos (desde Sto. Amaro até ao limite da freguesia com Gato). U. F. Vila Garcia, Aboim e Chapa	EMPREITADA				2016/01/01	2017/12/31	50,00	50,00	50,00						
	02/07030301	0201043	Reparação e alargamento, Rua das Casas Novas (Aboim). U. F. Vila Garcia, Aboim e Chapa	EMPREITADA				2016/01/01	2017/12/31	100,00	100,00	100,00						
	02/07030301	0201044	Pavimentação do Caminho da Regadas.U. F. Vila Garcia, Aboim e Chapa	EMPREITADA				2016/01/01	2017/12/31	50,00	50,00	50,00						
	02/07030301	0201045	Pavimentação EM 724 (desde Francos até Urbanização do Passal). VILA CAIZ	EMPREITADA				2015/01/01	2017/12/31	50,00	50,00	50,00						
	02/07030301	0201046	Pavimentação do Caminho de Vieiros. REBORDELO	EMPREITADA				2015/09/01	2017/12/31	50,00	50,00	50,00						
	02/07030301	0201047	Pavimentação da Rua da Lage. VILA CHÁ	EMPREITADA				2015/01/01	2017/12/31	50,00	50,00	50,00						
	02/07030301	0201048	Requalificação da EM754. VILA CHÁ	EMPREITADA				2015/01/01	2018/12/31	12.300,00	796.000,00	808.300,00			12.300,00	1.52	1.52	
	02/07030301	0201049	Pavimentação da Rua da Ramalhada.U. F. Vila Mea	EMPREITADA				2016/01/01	2017/12/31	50,00	50,00	50,00						
	02/07030301	0201050	Pavimentação da Rua de Penalta. TELÓES	EMPREITADA				2016/01/01	2017/12/31	50,00	50,00	50,00						
	02/07030301	0201051	Pavimentação da Rua dos Moinhos. TELÓES	EMPREITADA				2016/01/01	2017/12/31	50,00	50,00	50,00						
	02/07030301	0201052	Pavimentação da Rua do Telhado. MANÇOS	EMPREITADA				2015/11/01	2017/12/31	50,00	49.500,00	49.510,00						
	02/07030301	0201053	Pavimentação do Caminho da Barrica. PADRONELO	EMPREITADA				2016/01/01	2017/12/31	50,00	50,00	50,00						
	02/07030301	0201054	Alargamento da Rua da Fonte. LUPREI	EMPREITADA				2016/01/01	2017/12/31	50,00	50,00	50,00						
	02/07030301	0201055	Pavimentação da Rua do Ruival. LOUREDO	EMPREITADA				2016/01/01	2017/12/31	50,00	50,00	50,00						
	02/07030301	0201056	Pavimentação da Rua de Silveiras-Fregim	EMPREITADA				2016/01/01	2017/12/31	50,00	50,00	50,00						
	02/07030301	0201057	Pavimentação do Caminho da Portela (Olo). U. F. Olo e Canadelo	EMPREITADA				2016/01/01	2017/12/31	10.948,00	10.948,00	10.948,00						
	02/07030301	0201058	Pavimentação da Calçada da Escurrinheira (Olo). U. F. Olo e Canadelo	EMPREITADA				2016/01/01	2017/12/31	50,00	50,00	50,00						
	02/07030301	0201059	Pavimentação da Rua do Barral (Olo). U. F. Olo e Canadelo	EMPREITADA				2017/01/01	2017/12/31	23.000,00	23.000,00	23.000,00			22.938,40	99.73	99.73	
	02/07030301	0201060	Pavimentação da Traversa da Formiga. Gouveia (S. Simão)	EMPREITADA				2016/01/01	2017/12/31	50,00	50,00	50,00						
	02/07030301	0201061	Pavimentação da Rua de Além. Gouveia (S. Simão)	EMPREITADA				2016/01/01	2017/12/31	50,00	50,00	50,00						
	02/07030301	0201062	Pavimentação da Rua de Barreiro. TRANVANCA	EMPREITADA				2016/01/01	2017/12/31	50,00	50,00	50,00						
	02/07030301	0201063	Pavimentação da Rua de Sequeiró (CM521).TRANVANCA	EMPREITADA				2016/01/01	2017/12/31	50,00	50,00	50,00						
	02/07030301	0201064	Pavimentação do Caminho de acesso ao Parque de Merendas (Aboim). U. F. Vila Garcia, Aboim e Chapa	EMPREITADA				2016/01/01	2017/12/31	1,00	1,00	1,00						
	02/07030301	0201065	Pavimentação da Rua das Costinhas (Vila Garcia). U. F. Vila Garcia, Aboim e Chapa	EMPREITADA				2016/01/01	2017/12/31	50,00	50,00	50,00						
	02/07030301	0201066	Pavimentação da Rua da Carreira Nova (Vila Garcia).U. F. Vila Garcia, Aboim e Chapa	EMPREITADA				2016/01/01	2017/12/31	10.500,00	10.500,00	10.500,00			9.934,32	94.61	94.61	
	02/07030301	0201067	Requalificação CM 1199 (Rua da Pena, desde as Alminhas até ao Lugar do Cruzeiro). Vila Caiz	EMPREITADA				2016/01/01	2017/12/31	57.671,00	75.329,00	133.000,00						
	02/07030301	0201068	Pavimentação da Rua do Passal. Salvador do Monte	EMPREITADA				2016/01/01	2017/12/31	50,00	50,00	50,00						
	02/07030301	0201069	A TRANSPORTAR ...															
	02/07030301	0201070	A TRANSPORTAR ...															
	02/07030301	0201071	A TRANSPORTAR ...															
	02/07030301	0201072	A TRANSPORTAR ...															
	02/07030301	0201073	A TRANSPORTAR ...															
	02/07030301	0201074	A TRANSPORTAR ...															
	02/07030301	0201075	A TRANSPORTAR ...															
	02/07030301	0201076	A TRANSPORTAR ...															
	02/07030301	0201077	A TRANSPORTAR ...															
	02/07030301	0201078	A TRANSPORTAR ...															

[Handwritten signature and initials]

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO		DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO		EXEC. FINAN. CETA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CETA ANUAL GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	ANO	INICIO	FIM	ANO	ANOS ANTERIORES	ANO		
					A TRANSPORTAR ...		ANO	ANOS SEQUINTEIS	TOTAL	ANO	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
		02/07030301	0201075 2015 I 174 Pavimentação da Rua de Silvano, Salvador do Monte	EMPREITADA											
		02/07030301	0201076 2015 I 175 Pavimentação da Rua dos Castelos, LOUREDO	EMPREITADA				2016/01/01	2017/12/31	15.550,00			15.550,00	98,96	98,96
		02/07030301	0201077 2014 I 152 Pavimentação do adro da Igreja de Figueiró Sta Cristina	EMPREITADA				2016/01/01	2017/12/31	38.830,00			38.830,00	99,92	99,92
		02/07030301	0201078 2014 I 120 Conclusão da pavimentação da Rua de Lameiros, FREIXO	EMPREITADA				2016/01/01	2017/12/31	50,00			50,00	100,00	100,00
		02/07030301	0201079 2016 I 84 Via Romana UF ABOADELA, SANCHE E VÁRZEA	EMPREITADA				2016/01/01	2017/12/31	50,00			50,00	100,00	100,00
		02/07030301	0201081 2016 I 86 Requalificação de entroncamento da Rua de Larim c/Rua Langeais-GONDAR	EMPREITADA				2016/08/06	2017/08/06	32.600,00			32.600,00	97,85	97,85
		02/07030301	0201082 2016 I 90 Beneficiação da Rua da Igreja-JAZENTE	EMPREITADA				2016/08/06	2017/12/31	100,00			100,00	100,00	100,00
		02/07030301	0201083 2016 I 91 Beneficiação da Estrada do Pedregal-JAZENTE	EMPREITADA				2016/10/01	2017/12/31	50,00			50,00	100,00	100,00
		02/07030301	0201084 2016 I 87 Rua de Pensais, GOUVEIA S. SIMÃO	EMPREITADA				2016/01/01	2017/12/31	50,00			50,00	100,00	100,00
		02/07030301	0201085 2016 I 88 Pavimentação Caminho da Granja, REBORDELO	EMPREITADA				2016/01/01	2017/12/31	5,00		45.000,00	45.000,00	100,00	100,00
		02/07030301	0201086 2016 I 89 Beneficiação da Rua Dr. Álvaro Pereira Teixeira de Vasconcelos (c/projeto), GONDAR	EMPREITADA				2016/01/01	2017/12/31	4.100,00			4.100,00	100,00	100,00
		02/07030308	0201090 2016 I 103 Pavimentação da Rua do Sabreiro, ANSIÃES	EMPREITADA				2017/01/01	2017/12/31	8.251,00			8.251,00	97,62	97,62
		02/07030308	0201091 2016 I 104 Pavimentação do Largo da Cal. ANSIÃES	EMPREITADA				2017/01/01	2017/12/31	25.167,00			25.167,00	100,00	100,00
		02/07030301	0201093 2016 I 106 Alargamento da Rua da Porteira-LOUREDO	EMPREITADA				2016/05/01	2017/12/31	1.622,00			1.622,00	99,97	99,97
		02/07030301	0201095 2016 I 113 Pavimentação da Rua de Ribas, VILA CHÁ DO MARÃO	EMPREITADA				2016/05/01	2017/12/31	17.093,00			17.093,00	100,00	100,00
		02/07030301	0201096 2016 I 115 Pavimentação do Caminho de Bertelo, VILA CHÁ DO MARÃO	EMPREITADA				2016/07/01	2017/12/31	50,00			50,00	100,00	100,00
		02/07030301	0201097 2016 I 116 Repavimentação da EM 772, VILA CAIZ	EMPREITADA				2017/01/01	2017/12/31	96.377,00			96.377,00	100,00	100,00
		02/07030301	0201098 2016 I 117 Ponte s/ Rio Maranh. ANSIÃES	EMPREITADA				2016/07/01	2017/12/31	250.000,00			250.000,00	99,31	99,31
		02/07030301	0201099 2017 I 64 Construção das acessibilidades ao IP4 - Nô de Sanchê	EMPREITADA				2017/01/01	2018/12/31	9.875,00			9.875,00	99,47	99,47
		02/07030301	0201100 2017 I 94 Pavimentação da Rua de Lameias, GOUVEIA S. SIMÃO	EMPREITADA				2017/01/01	2017/12/31	13.800,00			13.800,00	100,00	100,00
		02/07030301	0201101 2017 I 95 Pavimentação do Caminho do Barral, GOUVEIA S. SIMÃO	EMPREITADA				2017/01/01	2017/12/31	6.753,00			6.753,00	100,00	100,00
		02/07030301	0201102 2017 I 96 Pavimentação da Rua do Cruzeiro, GOUVEIA S. SIMÃO	EMPREITADA				2017/01/01	2017/12/31	10,00			10,00	100,00	100,00
		02/07030301	0201103 2017 I 97 Pavimentação da Travessa de S. Martinho, GOUVEIA S. SIMÃO	EMPREITADA				2017/01/01	2017/12/31	1.000,00			1.000,00	100,00	100,00
		02/07030301	0201104 2017 I 98 Pavimentação da Rua da Capela, TELÓES	EMPREITADA				2017/01/01	2017/12/31	47.401,00			47.401,00	100,00	100,00
		02/07030301	0201105 2017 I 99 Pavimentação da Rua Marquês de Pombal, Carneiro, U. F. Bustelo, Carneiro e Carvalho de Rei	EMPREITADA				2017/01/01	2017/12/31	1,00			1,00	100,00	100,00
		02/07030301	0201106 2017 I 100 Pavimentação da Calçada dos Postes, U. F. Freixo de Cima e de Baixo	EMPREITADA				2017/01/01	2017/12/31	24.238,00			24.238,00	84,34	84,34
		02/07030301	0201107 2017 I 101 Pavimentação da Rua da Boavista de Baixo, VILA CHÁ DO MARÃO	EMPREITADA				2017/01/01	2017/12/31	11.000,00			11.000,00	65,59	65,59
		02/07010409	0202001 2017 I 52 Sinalização	OUTRA				2017/01/01	2017/12/31	1,00			1,00	100,00	100,00
		02/07010409	0202002 2017 I 53 Sinalização vertical/horizontal	OUTRA				2017/01/01	2017/12/31	13.227,00			13.227,00	100,00	100,00
		02/07010409	0202003 2017 I 54 Instalação de semáforos e detetores de velocidade	OUTRA				2017/01/01	2017/12/31	10,00			10,00	100,00	100,00
		02/07010409	0202004 2017 I 55 Instalação de guardas de segurança em vias municipais	OUTRA				2017/01/01	2017/12/31	898.755,00			898.755,00	97,30	97,30
		02/07010409	0203001 2017 I 56 Aquisição e/ou instalação de equipamentos dissuasores ao estacionamento e velocidade	OUTRA				2017/01/01	2017/12/31	400.000,00			400.000,00	100,00	100,00
		02/07010409	0203002 2017 I 57 Estacionamento	OUTRA				2017/01/01	2017/12/31	10,00			10,00	100,00	100,00
		02/07010409	0203003 2017 I 58 Aquisição de parâmetros e respectiva sinalização	OUTRA				2017/01/01	2017/12/31	10,00			10,00	100,00	100,00
		02/07010413	0203004 2016 I 19 parques de estacionamento	EMPREITADA				2016/01/01	2019/12/31	101.445,00			101.445,00	97,30	97,30
		02/07010115	0203005 2015 I 187 Execução de parques de estacionamento, incluindo projetos	OUTRA				2015/11/01	2017/12/31	400.000,00			400.000,00	100,00	100,00
		02/07010413	0204 Aquisição de imóveis	OUTRA				2017/01/01	2017/12/31	10.050,00			10.050,00	66,46	66,46
		3.4.	Aquisição de mobiliário urbano para arruamentos e vias municipais	OUTRA				2017/01/01	2017/12/31	662.114,00			662.114,00	92,36	92,36
		3.4.2.	Comércio e turismo	OUTRA				2017/01/01	2017/12/31	436.517,00			436.517,00	92,36	92,36
		02/07010413	03 Investimento em instrumentos de Promoção Turística	OUTRA				2017/01/01	2019/12/31	225.597,00			225.597,00	92,36	92,36
		02/070101	11 Aquisição de terrenos e/ou imóveis	OUTRA				2017/01/01	2017/12/31	187.100,00			187.100,00	21,09	21,09
		02/070115	12 Amarante - Maranh. A Natureza é o Destino	OUTRA				2017/01/01	2017/12/31	175.593,00			175.593,00	90,19	90,19
		02/070115	1201 Elaboração de estudos/projetos	OUTRA				2016/01/01	2018/12/31	175.584,00			175.584,00	50,27	50,27
		02/070115	1202 Aquisição de equipamentos	OUTRA				2016/01/01	2018/12/31	9,00			9,00	100,00	100,00
			A TRANSPORTAR ...					11.096.986,00	40.601.338,52	51.698.324,52			9.937.975,65	9.937.975,65	

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACCÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO		MONTANTE EXECUTADO		EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL § (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL § (b)
					AC	AA	FC	ANO	INICIO	FIM	ANO	ANOS ANTERIORES	ANO		
			A TRANSPORTAR ...												
				OUTRA				2017/01/01	2019/12/31	11.096.986,00	40.601.338,52	51.698.324,52	9.937.975,65	9.937.975,65	
3.5.	02/07010413	04	Investimento no Parque de Campismo	OUTRA						20,00	10.000,00	10.000,00			
	02/07010413	03	Outras funções económicas	OUTRA						3.821.669,00	3.821.669,00	3.821.669,00			
	02/07010307	04	Aquisição do Património Imóvel das «Minas de Vieiros»	OUTRA				2017/01/01	2017/12/31	10,00	10,00	10,00			
	02/07010307	16	Construção do Pavilhão Multiusos	OUTRA				2016/01/01	2019/12/31	10,00	2.700.000,00	2.700.010,00			
			Regularização do Mercado Municipal, incluindo área envolvente	EMPREITADA				2016/01/01	2018/12/31		1.121.669,00	1.121.669,00			
4.			Outras funções							20,00	103.000,00	103.020,00			
4.3.	02/090708	10	Diversas não especificadas	OUTRA				2017/01/01	2017/12/31	20,00	103.000,00	103.020,00			
	02/090811	11	Participação no capital social de empresas	OUTRA				2014/05/01	2017/12/31	10,00	10,00	10,00			
		0102042	Participação/reforço no fundo social do IET	OUTRA				2017/05/01	2017/12/31		103.000,00	103.000,00			
	02/070101	13	Aquisição de terrenos	OUTRA				2017/01/01	2017/12/31	10,00	10,00	10,00			
TOTAL GERAL										11.097.026,00	44.556.007,52	55.633.033,52	9.937.975,65	9.937.975,65	17.86

Anotações

- a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano
- b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

Em 17 de Abril de 2018

Mr. Amílcar Gomes
Assunção Gonçalves Pinheiro
André Costa Magalhães

[Handwritten signature]
Sra. Rita Machado
Sra. Rita Machado

[Handwritten signature]
Paulina

Em ___ de _____ de _____

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACCÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL																
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANOS SEQUITES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL			EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL															
																			ANO	ANO	ANO												
01	02/070109	01	Dinamização e Coesão Social	OUTRA							242.316,00	3.153.247,00	3.395.563,00	176.976,41	176.976,41	73.04	5.21																
		0103	Intervenção Social e Familiar								400,00		400,00		323,04	323,04	80,76	80,76	80,76	80,76													
		010301	Apartamentos Protegidos de Transição (APT)								400,00		400,00		323,04	323,04	80,76	80,76	80,76	80,76													
		02	Mobiliário e equipamento								400,00		400,00		323,04	323,04	80,76	80,76	80,76	80,76													
		0202	Intervenção e Apoio Habitacional								241.874,00		241.874,00		176.653,37	176.653,37	73,04	73,04	73,04	73,04													
		020201	Habituação Social								241.874,00		241.874,00		176.653,37	176.653,37	73,04	73,04	73,04	73,04													
		020201	Elaboração de projetos para edifícios de habitação social								53.830,00		53.830,00		26.170,00	26.170,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00													
		020202	Execução de obras de beneficiação em edifícios de habitação social								10,00		10,00		49.990,00	49.990,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00													
		020203	Aquisição de equipamento p/ edifícios de habitação social								1.311,00		1.311,00				1.311,00	1.311,00	1.311,00	1.311,00													
		020204	Recuperação do Bairro Cancela de Abreu.AMARANTE (S. GONÇALVO)								158.413,00		158.413,00		2.541.587,00	2.541.587,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00													
		020205	Recuperação do Bairro da Chentuada.AMARANTE (S. GONÇALVO)								200.000,00		200.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00													
		020206	Recuperação do Bairro do Barracão								28.310,00		28.310,00		200.000,00	200.000,00	228.310,00	228.310,00	228.310,00	228.310,00													
		03	Dinamização de Programas Sociais								20,00		20,00				20,00	20,00	20,00	20,00													
		0301	Rede Social								10,00		10,00				10,00	10,00	10,00	10,00													
		030101	Mobiliário e equipamento								10,00		10,00				10,00	10,00	10,00	10,00													
		0302	Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ)								10,00		10,00				10,00	10,00	10,00	10,00													
		030201	Mobiliário e equipamento								10,00		10,00				10,00	10,00	10,00	10,00													
		05	Aquisição de terrenos e/ou imóveis								1,00		1,00				1,00	1,00	1,00	1,00													
02/07010413	0802	Adaptação de Edifício para Unidade de Saúde Familiar Amadeo de Souza-Cardoso	2017/01/01	2017/12/31	2017/01/01	2017/12/31	2017/01/01	2017/12/31	2017/01/01	2017/12/31	2017/01/01	2017/12/31	2017/01/01	2017/12/31	2017/01/01	2017/12/31	2017/01/01	2017/12/31															
02/07010307	10	2016	Regulificação dos espaços de intervenção social nos bairros sociais de S. Lázaro, Bouça do Pombal e Barracão	2016/01/01	2018/12/31	2016/01/01	2018/12/31	2016/01/01	2018/12/31	2016/01/01	2018/12/31	2016/01/01	2018/12/31	2016/01/01	2018/12/31	2016/01/01	2018/12/31																
02/07010307	11	2016	Reabilitação e ampliação de edifício para Universidade Sénior	2016/01/01	2018/12/31	2016/01/01	2018/12/31	2016/01/01	2018/12/31	2016/01/01	2018/12/31	2016/01/01	2018/12/31	2016/01/01	2018/12/31	2016/01/01	2018/12/31																
02/07010305	12	2016	Reconversão e adaptação dos equipamentos desafectados da rede escolar para respostas sociais	2016/01/01	2017/12/31	2016/01/01	2017/12/31	2016/01/01	2017/12/31	2016/01/01	2017/12/31	2016/01/01	2017/12/31	2016/01/01	2017/12/31	2016/01/01	2017/12/31																
02	02/070115	13	INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO SOCIAL	OUTRA																													
		1302	Educação															10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00					
		06	Aquisição de mobiliário e equipamento															125.456,00		125.456,00		1.519.047,00		1.519.047,00		1.519.047,00		1.519.047,00		1.519.047,00			
		07	Aquisição de terrenos e/ou imóveis															34.200,00		34.200,00		60.030,00		60.030,00		60.030,00		60.030,00		60.030,00			
		08	Construção e/ou reabilitação de equipamentos da rede educativa															5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00			
		09	Projetos para edifícios escolares															47.227,00		47.227,00		76.773,00		76.773,00		76.773,00		76.773,00		76.773,00			
		13	Arranjos Exteriores e trabalhos complementares da EB1 e JI do Barracão															31.901,00		31.901,00		168.106,00		168.106,00		168.106,00		168.106,00		168.106,00			
		14	Arranjos Exteriores e trabalhos complementares da EB1 de Real															1,00		1,00				1,00		1,00		1,00		1,00			
		15	Arranjos Exteriores e trabalhos complementares da EB1 de Vila Caiz															1,00		1,00				1,00		1,00		1,00		1,00			
		16	Instalações, equipamentos de aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC)															1,00		1,00				1,00		1,00		1,00		1,00			
		19	Requalificação da EB 2,3 de Amarante															8.977,00		8.977,00		549.131,00		549.131,00		549.131,00		549.131,00		549.131,00			
		20	Centro Escolar de Figueiró															212.500,00		212.500,00		212.500,00		212.500,00		212.500,00		212.500,00		212.500,00			
21	Ji de Figueiró	63.750,00		63.750,00		63.750,00		63.750,00		63.750,00		63.750,00		63.750,00																			
03	02/07010305	22	Ampliação e Readaptação da Escola EB1 da Bela Vista - Cepelos	EMPREITADA																													
		23	Requalificação da EB1 da Torreira - Fregim															85.000,00		85.000,00		85.000,00		85.000,00		85.000,00		85.000,00					
		24	Requalificação da EB1 de Felgueiras															3.142,00		3.142,00		3.142,00		3.142,00		3.142,00		3.142,00					
		25	Ji de Felgueiras - Mancelos															63.750,00		63.750,00		63.750,00		63.750,00		63.750,00		63.750,00					
		26	Requalificação da EB1 de Santa Comba/Real (JI)															85.001,00		85.001,00		85.001,00		85.001,00		85.001,00		85.001,00					
		0102042	2017															2017	Coesão Territorial	5.591.086,00		5.591.086,00		5.591.086,00		5.591.086,00		5.591.086,00		5.591.086,00		5.591.086,00	
		02/07010305	23															2017	Requalificação da EB1 da Torreira - Fregim	367.772,00		367.772,00		367.772,00		367.772,00		367.772,00		367.772,00		367.772,00	
		02/07010305	24															2017	Requalificação da EB1 de Felgueiras	4.914.610,00		4.914.610,00		4.914.610,00		4.914.610,00		4.914.610,00		4.914.610,00		4.914.610,00	
		02/07010305	25															2017	Ji de Felgueiras - Mancelos	279.400,08		279.400,08		279.400,08		279.400,08		279.400,08		279.400,08		279.400,08	
		02/07010305	26															2017	Requalificação da EB1 de Santa Comba/Real (JI)	5.253.507,58		5.253.507,58		5.253.507,58		5.253.507,58		5.253.507,58		5.253.507,58		5.253.507,58	
02/07010305	26	2017	Coesão Territorial	6.829.094,56		6.829.094,56		6.829.094,56		6.829.094,56		6.829.094,56		6.829.094,56		6.829.094,56																	
0102042	2017	2017	A TRANSPORTAR ...	279.400,08		279.400,08		279.400,08		279.400,08		279.400,08		279.400,08		279.400,08																	

Handwritten signature and initials in blue ink, including the name "P. R. Silva" and other illegible marks.

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACCÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	PONTE DE FINANCIAMENTO		DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL	
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	TOTAL			ANO
									A TRANSPORTAR ...								
		02	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES														
		0201	PAVIMENTAÇÕES														
	02/07030301	0201001	2017 I 63	Estudos e projetos rodoviários	EMPREITADA			2017/01/01	2018/12/31	367.772,00	4.546.838,00	4.914.610,00	279.400,08	279.400,08			
	02/07030301	0201002	2016 I 2	Arranjos e reparações de vias municipais	EMPREITADA			2016/01/01	2018/12/31	2.604.448,00	6.720.046,56	9.324.494,56	2.459.022,48	2.459.022,48			26.37
	02/07030301	0201003	2016 I 3	Aquisição de terrenos para aberturas e retificações de vias municipais	EMPREITADA OUTRA			2016/01/01	2017/12/31	2.068.685,00	5.821.291,56	7.889.976,56	1.933.194,61	1.933.194,61			93.45
	02/07030301	0201004	2017 I 78	Pavimentação da Rua de S. Martinho. GRÃO	EMPREITADA			2017/01/01	2018/12/31	8.111,00	135.189,00	143.300,00	8.110,13	8.110,13			5.66
	02/07030301	0201005	2014 I 117	Requalificação da Rua Imaculada Conceição.FIGUEIRÓ	EMPREITADA			2017/01/01	2017/12/31	109.100,00	200.000,00	309.100,00	77.277,31	77.277,31			70.83
	02/07030301	0201006	2017 I 77	Pavimentação da Rua do Bóco GATÃO	EMPREITADA			2017/01/01	2017/12/31	241.500,00	241.500,00	241.500,00	241.500,00	241.500,00			100.00
	02/07030301	0201007	2015 I 118	Pavimentação do ex CM 1208 (atual EM750).FRIDÃO	EMPREITADA			2017/01/01	2017/12/31	27.476,00	27.476,00	27.476,00	27.475,20	27.475,20			100.00
	02/07030301	0201008	2015 I 155	Pavimentação da Rua do Coto (Aboadeia).U. F. Aboadeia, Sanche e Várzea	EMPREITADA			2017/01/01	2017/12/31	158.050,00	200.000,00	358.050,00	157.382,06	157.382,06			43.96
	02/07030301	0201009	2015 I 112	Pavimentação da Rua Chão de Carvalho (Aboadeia).U. F. Aboadeia, Sanche e Várzea	EMPREITADA			2016/01/01	2017/12/31	50,00	50,00	50,00	19.622,00	19.621,98			100.00
	02/07030301	0201010	2015 I 100	Pavimentação da E.M. 567, entre a E.M. 312 e o Largo de Padre.FREGIM	EMPREITADA			2016/01/01	2018/12/31	345.802,00	900.000,00	1.245.802,00	339.963,45	339.963,45			27.29
	02/07030301	0201011	2015 I 113	Pavimentação da Rua de Vale de Lebras (Sanche).U. F. Aboadeia, Sanche e Várzea	EMPREITADA			2016/01/01	2017/12/31	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00			
	02/07030301	0201012	2014 I 121	Pavimentação da EM que liga as Bouças à Igreja.GOUVEIA S. SIMÃO	EMPREITADA			2014/01/01	2017/12/31	111.812,00	50.250,00	162.062,00	111.811,63	111.811,63			68.99
	02/07030301	0201013	2014 I 122	Requalificação da EM 764 que liga Lamas ao Casal.GOUVEIA. S. SIMÃO	EMPREITADA			2015/01/01	2017/12/31	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00			
	02/07030301	0201014	2017 I 75	Execução de bermas e valetas na Rua Central de Gião.CANDEMIL	EMPREITADA			2017/01/01	2017/12/31	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00			
	02/07030301	0201015	2015 I 114	Pavimentação da Rua da Rainha (S. Gonçalo).U. F. Amante (S. Gonçalo), Cepelos, Madalena e Gatão	EMPREITADA			2015/10/31	2017/12/31	26.797,00	26.797,00	26.797,00	26.796,80	26.796,80			100.00
	02/07030301	0201016	2015 I 156	Requalificação do Caminho de Santo António (Madalena).U. F. Amante (S. Gonçalo), Cepelos, Madalena e Gatão	EMPREITADA			2016/01/01	2017/12/31	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00			
	02/07030301	0201017	2015 I 157	Conclusão da pavimentação da rua da Boavista.U. F. Freixo de Cima e de Baixo	EMPREITADA			2016/01/01	2017/12/31	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00			
	02/07030301	0201018	2014 I 129	Recuperação do C.M 1526, incluindo reconstrução de muro no lugar de Moreira de Cima.TRAVANCA	EMPREITADA			2015/01/01	2017/12/31	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00			
	02/07030301	0201019	2015 I 158	Pavimentação do Caminho de Espinho.U. F. Bustelo, Carneiro e Carvalho de Rei	EMPREITADA			2016/01/01	2017/12/31	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00			
	02/07030301	0201020	2014 I 89	Requalificação da rua de Sto André entre a variante de Telões e o Largo do Mosteiro.TELÕES	EMPREITADA			2014/12/01	2017/12/31	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00			
	02/07030301	0201021	2014 I 90	Pavimentação da rua de Fundo de Vila e a Rua do Fimhai.MANCELOS	EMPREITADA			2017/01/01	2017/12/31	16.204,00	16.204,00	16.204,00	15.822,62	15.822,62			97.65
	02/07030301	0201022	2017 I 79	Rua do Calvário. UF ÔLO E CANDELO	EMPREITADA			2015/01/01	2017/12/31	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00			
	02/07030301	0201023	2014 I 128	Pavimentação da rua de Esteriz.VILA GARCIA	EMPREITADA			2017/01/01	2017/12/31	19.100,00	19.100,00	19.100,00	18.886,88	18.886,88			98.88
	02/07030301	0201024	2017 I 76	Alargamento da Rua de Guimarães.FREGIM	EMPREITADA			2017/01/01	2017/12/31	564.231,00	1.265.770,00	1.830.001,00	558.382,28	558.382,28			30.51
	02/07030301	0201025	2014 I 137	Sistema Viário Central de Vila Meã - Construção da ligação entre o Quartel dos Bombeiros de Vila Meã e a rotunda do Seixo.	EMPREITADA			2014/05/01	2018/12/31	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00			
	02/07030301	0201026	2015 I 117	Alargamento e Pavimentação da Rua do Ladário.U. F. Freixo de Cima e de Baixo	EMPREITADA			2016/01/01	2017/12/31	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00			
	02/07030301	0201028	2014 I 142	Alargamento da Travessa da Casa Nova.FRIDÃO	EMPREITADA			2014/05/01	2017/12/31	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00			
	02/07030301	0201029	2014 I 143	Acessos, estacionamento e mobiliário urbano do Parque de Lazer de Gondar (Larini)	EMPREITADA			2014/05/01	2017/12/31	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00			
	02/07030301	0201030	2014 I 118	Reparação e requalificação da EM 565.Figueiró	EMPREITADA			2015/01/01	2017/12/31	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00			
	02/07030308	0201031	2014 I 131	Repavimentação da EM 577 desde Bustelo a EN 15.BUSTELO	EMPREITADA			2015/01/01	2017/12/31	1,00	677.133,41	677.133,41	677.134,41	677.134,41			
	02/07030301	0201032	2014 I 98	Requalificação da via que liga o Largo da Feira de ATRAÍDE a OLIVEIRA	EMPREITADA			2015/01/01	2018/12/31	659.600,00	659.600,00	659.600,00	659.600,00	659.600,00			
								A TRANSPORTAR ...									
										2.029.738,00	9.062.776,56	11.092.514,56	1.882.430,42	1.882.430,42			

[Handwritten signature and initials]

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FUNTE DE FINANCIAMENTO		DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL		EXEC. FINAN. GLOBAL		
					AC	AA	FC	ANO	INICIO	FIM	ANO	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	ANO	TOTAL	ANUAL % (a)	GLOBAL % (b)	
								A TRANSPORTAR ...											
									2.166.123,00	9.998.605,56	12.164.728,56	1.947.876,12	1.947.876,12	15.388,55	15.388,55	98,96	98,96	15.388,55	98,96
									15.550,00	38.830,00	50,00	38.830,52	38.830,00	38.829,92	100,00	100,00	38.829,92	100,00	
									50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
									50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
									32.600,00	32.600,00	32.600,00	31.900,69	31.900,69	97,85	97,85	97,85	97,85	31.900,69	97,85
									100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
									50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
									5,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00	45.000,00	100,00	
									4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	100,00	100,00	4.100,00	100,00		
									8.251,00	8.251,00	8.251,00	8.251,00	8.251,00	100,00	100,00	8.251,00	100,00		
									25.167,00	25.167,00	25.167,00	25.167,00	25.167,00	100,00	100,00	25.167,00	100,00		
									1.622,00	1.622,00	1.622,00	1.621,48	1.621,48	99,97	99,97	1.621,48	99,97		
									17.093,00	17.093,00	17.093,00	17.092,50	17.092,50	100,00	100,00	17.092,50	100,00		
									50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	50,00	100,00		
									96.377,00	27.124,00	123.501,00	96.376,06	96.376,06	78,04	78,04	96.376,06	78,04		
									250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00	250.000,00	100,00		
									9.875,00	9.875,00	9.875,00	9.875,00	9.875,00	100,00	100,00	9.875,00	100,00		
									13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.727,51	13.727,51	99,47	99,47	13.727,51	99,47		
									6.753,00	6.753,00	6.753,00	6.752,75	6.752,75	100,00	100,00	6.752,75	100,00		
									10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00	10,00	100,00		
									1,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	100,00	100,00	47.400,00	100,00		
									24.238,00	24.238,00	24.238,00	24.441,47	24.441,47	84,34	84,34	24.441,47	84,34		
									11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00	11.000,00	100,00		
									1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	1,00	100,00		
									13.227,00	13.227,00	13.227,00	13.227,00	13.227,00	100,00	100,00	13.227,00	100,00		
									10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00	10,00	100,00		
									501.475,00	898.755,00	1.400.230,00	498.707,50	498.707,50	99,45	99,45	498.707,50	99,45		
									10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00	10,00	100,00		
									10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00	10,00	100,00		
									101.445,00	898.755,00	1.000.200,00	98.707,50	98.707,50	9,73	9,73	98.707,50	9,73		
									400.010,00	400.010,00	400.010,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00	400.000,00	100,00		
									10.050,00	10.050,00	10.050,00	6.678,90	6.678,90	66,46	66,46	6.678,90	66,46		
									1.017.383,00	1.017.383,00	1.017.383,00	1.012.193,08	1.012.193,08	99,49	99,49	1.012.193,08	99,49		
									13.000,00	13.000,00	13.000,00	7.810,50	7.810,50	60,08	60,08	7.810,50	60,08		
									1.004.383,00	1.004.383,00	1.004.383,00	1.004.382,58	1.004.382,58	100,00	100,00	1.004.382,58	100,00		
									50.067,00	9.048,00	59.115,00	34.180,10	34.180,10	68,27	68,27	34.180,10	68,27		
									10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00	10,00	100,00		
									3.989.613,00	11.266.884,56	15.256.497,56	3.750.615,64	3.750.615,64	94,01	94,01	3.750.615,64	94,01		

A. R. [Handwritten signature]

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FUNTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL	EXEC. FINAN. ANUAL GLOBAL
					AC	AA	FC	ANO	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUITES	TOTAL	ANO	ANOS ANTERIORES		
									A TRANSPORTAR ...								
									2015/01/01	2017/12/31	3.989.613,00	11.266.884,56	15.256.497,56	3.750.615,64	3.750.615,64		
									5,00		5,00		5,00				
									2017/01/01	2017/12/31	49.952,00	9.048,00	59.000,00	34.180,10	34.180,10	68,43	57,93
									2017/01/01	2017/12/31	100,00		100,00				
									1.919.188,00		100.000,00	2.019.188,00	1.748.111,92	1.748.111,92	91,09	86,57	
									1.919.187,00		100.000,00	2.019.187,00	1.748.111,92	1.748.111,92	91,09	86,58	
									1,00		1,00		1,00				
									50,00		4.429.669,00	4.429.719,00					
									10,00		2.700.000,00	2.700.010,00					
									10,00		103.000,00	103.000,00					
									10,00		75.000,00	75.010,00					
									10,00		1.121.669,00	1.121.669,00					
									10,00		430.000,00	430.010,00					
									225.597,00		436.517,00	662.114,00	208.355,85	208.355,85	31,47	31,47	
									49.994,00		187.100,00	237.094,00	49.993,35	49.993,35	100,00	21,09	
									10,00		10,00	10,00					
									175.593,00		239.417,00	415.010,00	158.362,50	158.362,50	36,16	36,16	
									175.584,00		139.416,00	315.000,00	158.362,50	158.362,50	90,19	50,27	
									9,00		100.001,00	100.010,00					
									10,00		10.000,00	10.000,00					
									479.139,00		6.592.178,00	7.071.317,00	401.182,09	401.182,09	83,73	5,67	
									58.743,00		858.000,00	916.743,00	51.382,16	51.382,16	87,47	5,60	
									28.680,00		28.680,00	28.680,00	28.676,47	28.676,47	99,99	99,99	
									22.063,00		22.063,00	22.063,00	20.483,67	20.483,67	92,84	92,84	
									7.980,00		250.000,00	250.010,00	2.222,02	2.222,02	27,84	27,84	
									10,00		608.000,00	608.010,00					
									45.140,00		45.140,00	45.140,00	42.735,44	42.735,44	94,67	94,67	
									10,00		10,00	10,00					
									11.220,00		11.220,00	11.220,00	8.928,68	8.928,68	79,58	79,58	
									33.900,00		33.900,00	33.900,00	33.806,76	33.806,76	99,72	99,72	
									10,00		10,00	10,00					
									10,00		20.000,00	20.010,00					
									38,00		125.038,00	125.038,00	82.280,36	82.280,36	63,38	3,44	
									129.822,00		2.259.178,00	2.389.000,00	199.481,40	199.481,40	94,44	5,71	
									211.216,00		3.280.000,00	3.491.216,00	25.302,73	25.302,73	74,07	30,07	
									34.160,00		50.000,00	84.160,00					
									10,00		4.933.717,00	5.770.412,00	673.029,27	673.029,27	80,44	11,66	
									10,00		131.000,00	131.010,00					
									10,00		131.000,00	131.010,00					
									836.685,00		4.802.717,00	5.639.402,00	673.029,27	673.029,27	80,44	11,93	
									27.010,00		875.000,00	902.010,00	26.998,50	26.998,50	99,96	2,99	
									27.000,00		75.000,00	102.000,00	26.998,50	26.998,50	99,99	26,47	
									6.690.654,00		23.040.296,56	29.730.950,56	6.169.444,10	6.169.444,10			

Handwritten signature and initials in blue ink.

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO		EXEC. FINAN. ANUAL § (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL § (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	TOTAL		
									A TRANSPORTAR ...	6.690.654,00	23.040.296,56	29.730.950,56	6.169.444,10	6.169.444,10		
	02/07010302	2015 I 84	Pavilhão Gimnodesportivo de Vila Meã	OUTRA				2016/01/01	2018/12/31	10,00	800.000,00	800.010,00				
	02/07010405	2014 I 107	Construção do Parque da Cidade	OUTRA				2015/09/01	2018/12/31	1,00	150.000,00	150.001,00				
	02/07010413	2015 I 90	Construção de equipamentos náuticos	OUTRA				2016/01/01	2017/12/31	10,00		10,00				
	02/07010406	2015 I 91	Centros de BTT	OUTRA				2015/01/01	2017/12/31	1,00		1,00				
	02/07010406	2015 I 92	Centros e Pistas de Canoagem	OUTRA				2015/09/01	2017/12/31	10,00		10,00				
	02/07010406	2015 I 105	Recuperação do Polidesportivo da Chapa. U. F. Vila Garcia, Aboim e Chapa	OUTRA				2015/12/01	2017/12/31							
	02/07010405	2015 I 106	Parque de Lazer da Sr.ª da Graça.VILA CAIZ	OUTRA				2015/01/01	2017/12/31	234.971,00		234.971,00		201.168,21	85,61	85,61
	02/07010413	2015 I 109	Construção de WC's e Parque Infantil na envolvente do Polidesportivo de Padre MANELOS	OUTRA				2015/01/01	2017/12/31	99.016,00		99.016,00		99.015,96	100,00	100,00
	02/07030301	2015 I 110	Arranjo do Parque do Carvalho - Parque de Lazer. U. F. Amarante (S. Gonçalves), Cepelos, Madalena e Gatão	EMPREITADA				2016/01/01	2017/12/31							
	02/07010406	2015 I 151	Polidesportivo de Amarante	EMPREITADA				2015/09/01	2017/12/31		105.000,00	105.000,00				
	02/07010413	2015 I 152	Centro Interpretativo	OUTRA				2015/09/01	2017/12/31	10,00		10,00				
	02/07010302	2015 I 177	Execução do Pavilhão Gimnodesportivo Escola Básica Amadeo de Souza Cardoso	EMPREITADA				2015/01/01	2018/12/31		1.842.497,00	1.842.497,00				
	02/070101	2017 I 24	Aquisição de terrenos	OUTRA				2017/01/01	2017/12/31	1.000,00		1.000,00				
	02/07010406	2017 I 25	Elaboração de estudos e projetos para equipamentos de recreio e lazer	OUTRA				2017/01/01	2017/12/31	7.400,00		7.400,00				
	02/07010406	2017 I 26	Construção e/ou reparação de parques infantis, incluindo equipamento	OUTRA				2017/01/01	2017/12/31	21.120,00		21.120,00		21.117,64	99,99	99,99
	02/07011002	2017 I 27	Aquisição de mobiliário e equipamento p/ as instalações desportivas municipais	OUTRA				2017/01/01	2017/12/31	22.660,00		22.660,00		17.365,22	76,63	76,63
	02/07010406	2017 I 28	Ampliações e reparações em recintos desportivos	EMPREITADA				2017/01/01	2018/12/31	49.656,00		49.656,00		43.429,43	87,46	87,46
	02/07010302	2011 I 94	Projeto de reabilitação e/ou construção	OUTRA				2011/01/01	2018/12/31	4.010,00		4.010,00		3.972,23	99,06	99,06
	02/07010302	2011 I 95	Obras de reabilitação e/ou construção	EMPREITADA				2016/01/01	2018/12/31	117.990,00		117.990,00		118.000,00		
	02/07011002	202203	Aquisição/Reparação de equipamentos	OUTRA				2017/01/01	2017/12/31	4.000,00		4.000,00		3.972,23	99,31	99,31
	02/07010405	2021	Requalificação do parque florestal	EMPREITADA				2016/01/01	2018/12/31	395.000,00		395.000,00		31.893,82	8,04	21,40
	02/07010405	2025	Construção do Parque de Lazer de MANELOS	EMPREITADA				2016/01/01	2017/12/31	52.772,00		52.772,00		31.893,82	60,44	21,40
	02/07010302	2026	Projeto do Centro Multidesportivo da Baseira	OUTRA				2016/07/01	2018/12/31		171.000,00	171.000,00				
	02/07010406	2027	Construção de Parque desportivo.FRIDÃO	EMPREITADA				2017/01/01	2017/12/31	10,00		10,00				
	02/07010413	2028	Reabilitação e/ou adaptação de edifícios municipais na área da Juventude/Desporto	OUTRA				2017/05/01	2017/12/31	317.028,00		317.028,00		222.410,26	70,15	70,15
08	01	2016	Ordenamento do Território e Reabilitação Urbana							1.411.837,00		1.411.837,00		1.231.342,30	87,22	10,84
			ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURAS E DE ARRANJOS URBANÍSTICOS							8.500,00		8.500,00		6.635,85	78,07	28,24
	02/07010401	2002 I 101	Arranjo urbanístico da zona envolvente à Casa da Cerca	EMPREITADA				2001/08/22	2017/12/31	500,00		500,00		6.635,85	94,80	94,80
	02/07010401	2002 I 99	Infraestruturas do Plano de Pormenor da Matgem Direita (Baseira) - S.GONÇALO	OUTRA				2011/01/01	2017/12/31	500,00		500,00		767.081,83	94,08	21,98
	02/07010401	2002 I 96	Arranjo Urbanístico da Alameda Teixeira de Pascoaes, incluindo o projeto do parque de estacionamento e estudo geotécnico	OUTRA				2002/08/01	2017/12/31	500,00		500,00		10.891,65	31,78	3,26
	02/07030301	2014 I 105	Projeto de requalificação da rua Alexandre Herculano entre o Largo Conselheiro António Cândido e a Costa Grande. MADALENA	OUTRA				2014/01/01	2017/12/31	15.000,00		15.000,00		132.273,10	97,98	7,62
	02/07030301	2016 I 67	Outros Arranjos Urbanísticos	OUTRA				2016/01/01	2017/12/31	7.000,00		7.000,00		6.635,85	94,80	94,80
	02/07030301	2015 I 107	Arranjo Urbanístico no Largo da Feira.U.F. VILA MEã	OUTRA				2016/11/01	2018/12/31	815.314,00		815.314,00		2.674.258,96	3,26	3,26
	02/07030301	2022	Arranjo Urbanístico da Estradinha (cruamento no EN 15, largo da igreja), inclui projeto.TELÓES	EMPREITADA				2016/11/01	2018/12/31	34.272,00		34.272,00		334.272,00		
	02/07030301	2023	Execução do Sistema Viário do Salto/N6 dos Bombeiros, incluindo projeto	EMPREITADA				2016/01/01	2018/12/31	135.000,00		135.000,00		132.273,10	97,98	7,62
								A TRANSPORTAR ...		7.678.111,00	29.852.772,52	37.530.883,52	6.965.275,47	6.965.275,47		

S. N. R. B.

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ ACCÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL	
					AC	AA	FC	ANO	INICIO	FIM	ANO	AMOS SEQUITES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO			TOTAL
									A TRANSPORTAR ...									
									2017/01/01	2017/12/31	7.678.111,00	29.852.772,52	37.530.883,52	6.965.275,47	6.965.275,47			
									2014/01/01	2017/12/31	24.700,00		24.700,00	16.169,58	16.169,58		65,46	
									2014/01/01	2017/12/31	429.260,00		429.260,00	429.251,17	429.251,17		100,00	
									2016/01/01	2018/12/31	60.390,00	100.000,00	160.390,00	49.293,87	49.293,87		30,73	
									2006/01/01	2017/12/31	10,00		10,00					
									2015/01/01	2017/12/31	1.672,00	70.000,00	71.672,00					
									2016/01/01	2017/12/31	500,00	34.500,00	35.000,00					
									2017/01/01	2018/12/31	10,00	400.000,00	400.010,00					
									2017/01/01	2017/12/31	129.500,00		129.500,00	129.202,46	129.202,46		99,77	
									2017/01/01	2017/12/31	17.380,00	393.290,00	410.670,00	16.158,51	16.158,51		3,93	
									2004/08/01	2017/12/31	8.300,00		8.300,00	7.634,61	7.634,61		91,98	
									2005/01/01	2017/12/31	8.530,00		8.530,00	8.523,90	8.523,90		99,93	
									2004/07/01	2017/12/31	10,00		10,00					
									2002/09/01	2017/12/31	10,00		10,00					
									2006/06/01	2017/12/31	500,00		500,00					
									2014/01/01	2018/12/31	10,00	100.000,00	100.010,00					
									2014/01/01	2018/12/31	10,00	133.290,00	133.300,00					
									2009/01/01	2018/12/31	10,00	160.000,00	160.010,00					
									2015/01/01	2017/12/31	136.338,00	30.745,00	167.083,00	97.672,09	97.672,09		58,46	
									2017/01/01	2018/12/31	80.830,00		80.830,00	58.685,27	58.685,27		72,60	
									2017/01/01	2017/12/31	10,00	2.000,00	2.010,00					
									2016/01/01	2017/12/31	10,00		10,00					
									2016/01/01	2017/12/31	10,00		10,00					
									2016/01/01	2017/12/31	3.323,00		3.323,00	3.321,00	3.321,00		99,94	
									2013/01/01	2017/12/31	7.255,00	2.745,00	10.000,00	2.701,82	2.701,82		27,02	
									2014/01/02	2017/12/31	44.900,00	26.000,00	70.900,00	32.964,00	32.964,00		46,49	
									2017/01/01	2017/12/31	18.000,00		18.000,00					
									2014/01/01	2018/12/31	416.275,00	1.016.540,00	1.432.815,00	343.794,02	343.794,02		23,99	
									2014/01/01	2019/12/31	10,00	3.000.000,00	3.000.010,00					
									2016/01/01	2017/12/31	10,00		10,00					
									2016/01/01	2017/12/31	10,00		10,00					
									2015/05/01	2018/12/31	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	205.000,00	205.000,00			
									2017/01/01	2018/12/31	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	1.123.643,00	1.123.643,00			
									2018/01/01	2019/12/31	278.489,00	205.000,00	205.000,00	224.076,93	224.076,93		15,98	
									2014/01/01	2018/12/31	8.912.176,00	38.432.992,52	47.345.168,52	8.046.817,17	8.046.817,17			
									A TRANSPORTAR ...									

Handwritten signature and initials in blue ink.

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO		EXEC. FINAN ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)		
					AC	AA	FC	ANO	INICIO	FIM	ANO	AVOS SEQUITES	TOTAL	ANOS ANTERIORES			ANO	TOTAL
								ANO	A TRANSPORTAR ...		ANO	AVOS SEQUITES	TOTAL	ANOS ANTERIORES			ANO	TOTAL
		2014 I 151	Construção de canil e gatil	EMPREITADA				2014/11/01	2017/12/31	8.912.176,00	38.432.992,52	47.345.168,52	8.046.817,17	8.046.817,17				
		2015 I 176	Construção de Abrigo de Animais	EMPREITADA				2016/10/01	2017/12/31	41.502,00	102.498,00	144.000,00	12.552,99	12.552,99	30,25	8,72		
		2017 I 30	Aquisição de vidrões	OUTRA				2017/01/01	2017/12/31	10,00	10,00	10,00						
		2017 I 31	Aquisição de recipientes p/ pilhas	OUTRA				2017/01/01	2017/12/31	10,00	10,00	10,00						
		2017 I 32	Aquisição de papelarias	OUTRA				2017/01/01	2017/12/31	1.077,00	1.077,00	1.077,00	1.076,25	1.076,25	99,93	99,93		
		2017 I 33	Aquisição e reparação de contentores	OUTRA				2017/01/01	2017/12/31	10.360,00	10.360,00	10.360,00	9.333,20	9.333,20	90,67	90,67		
		2017 I 34	Aquisição de esconitos	OUTRA				2017/01/01	2017/12/31	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.728,38	3.728,38	99,96	99,96		
		2017 I 35	Aquisição de mobiliário de jardim	OUTRA				2017/01/01	2017/12/31	10,00	10,00	10,00						
		2017 I 36	Aquisição/ reparação de equipamentos para tratamento de água	OUTRA				2017/01/01	2017/12/31	200,00	200,00	200,00	194,06	194,06	97,03	97,03		
		2017 I 37	Aquisição de terrenos	OUTRA				2017/01/01	2017/12/31	10,00	10,00	10,00						
		2017 I 38	Aquisição/ reparação de bombas dosadoras	OUTRA				2017/01/01	2017/12/31	10,00	10,00	10,00						
		2017 I 39	Remoções e prolongamentos de redes de águas	EMPREITADA				2017/01/01	2017/12/31	10,00	10,00	10,00						
		2017 I 41	Remoções e prolongamentos de redes de saneamento no Concelho	EMPREITADA				2017/01/01	2017/12/31	10,00	10,00	10,00						
		2017 I 40	Remoções e prolongamentos de redes para águas pluviais em zonas urbanas	EMPREITADA				2017/01/01	2017/12/31	47.550,00	47.550,00	47.550,00	47.539,95	47.539,95	99,98	99,98		
		2016 I 107	Arranjo Jardim Baden-Powell	EMPREITADA				2016/05/01	2017/12/31	150.000,00	306.000,00	150.000,00	147.112,10	147.112,10	98,07	98,07		
		2017 I 107	Reabilitação de Regadios tradicionais	OUTRA				2017/01/01	2017/12/31	24.000,00	24.000,00	24.000,00	2.480,00	2.480,00	10,33	0,75		
		2016 I 29	Segurança e Ordem Públicas	EMPREITADA				2016/01/01	2018/12/31	899.510,00	436.000,00	1.335.510,00	887.574,26	887.574,26	98,67	66,46		
		2017 I 42	Construção, manutenção ou reabilitação de diversos muros e/ou caminhos florestais	OUTRA				2017/01/01	2017/12/31	500,00	500,00	500,00	737.669,06	737.669,06	38,49	63,05		
		2017 I 43	Aquisição de equipamento diverso para a defesa da floresta contra incêndios (DFCI)	OUTRA				2017/01/01	2017/12/31	10,00	15.000,00	15.010,00						
		2017 I 104	Ações no âmbito da defesa da floresta contra incêndios (DFCI)	OUTRA				2017/01/01	2017/12/31	150.000,00	150.000,00	150.000,00	149.905,20	149.905,20	99,94	99,94		
		2016 I 44	Governança da Câmara															
		2016 I 44	EDIFÍCIOS MUNICIPAIS															
		2016 I 31	Obras de conservação e manutenção	EMPREITADA				2017/01/01	2017/12/31	216.791,00	5.258.517,00	6.265.368,00	779.507,29	779.507,29	77,42	12,44		
		2016 I 32	Remoção do Armazém e Oficinas	EMPREITADA				2016/01/01	2017/12/31	114.590,00	290.700,00	403.290,00	136.854,66	136.854,66	63,13	7,17		
		2016 I 32	Obras de remodelação dos edifícios no âmbito do projeto de eficiência energética	EMPREITADA				2016/01/01	2018/12/31	7.405,00	7.405,00	7.405,00	82.084,30	82.084,30	71,63	20,25		
		2016 I 78	Elaboração de projetos de requalificação de edifícios municipais	OUTRA				2016/06/01	2018/12/31	57.921,00	1.038.000,00	1.095.921,00	25.063,71	25.063,71	43,27	2,23		
		2015 I 38	Realização do Capital Social do Fundo de Apoio Municipal	OUTRA				2015/06/01	2021/12/31	36.875,00	362.774,00	399.649,00	22.302,55	22.302,55	60,48	5,58		
		2016 I 103	CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS															
		2017 I 103	Aquisição, instalação e manutenção de equipamento informático	OUTRA				2017/02/01	2018/12/31	571.771,00	689.329,00	1.261.100,00	425.129,23	425.129,23	74,35	31,71		
		2017 I 46	Aquisição, instalação e manutenção de software informático	OUTRA				2017/01/01	2018/12/31	21.228,00	13.772,00	35.000,00	12.828,71	12.828,71	60,43	36,65		
		2017 I 47	Aquisição e reparação de mobiliário e equipamento	OUTRA				2017/03/01	2018/12/31	143.635,00	4.885,00	148.520,00	48.222,99	48.222,99	33,58	32,47		
		2011 I 113	Aquisição de mini autocarro	OUTRA				2013/10/01	2017/02/28	116.503,00	82.497,00	199.000,00	90.602,65	90.602,65	77,77	45,53		
		2015 I 23	Renovação da Frota Automóvel	OUTRA				2016/01/01	2020/12/31	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.399,59	11.399,59	100,00	100,00		
		2017 I 48	Aquisição e reparação de máquinas, ferramentas e utensílios	OUTRA				2017/01/01	2018/12/31	31.800,00	450.000,00	481.800,00	31.781,06	31.781,06	99,94	6,60		
		2017 I 49	Renovação da Frota Automóvel	OUTRA				2017/01/01	2018/12/31	247.225,00	36.675,00	283.900,00	230.294,23	230.294,23	93,15	81,12		
		2017 I 50	Aquisição de terrenos e/ou imóveis	OUTRA				2017/01/01	2018/12/31	500,00	101.500,00	101.500,00	500,00	500,00				
		2017 I 65	Beneficiação e Reabilitação da antiga Cadeia Comarcá	EMPREITADA				2017/01/01	2018/12/31	200,00	256.158,00	256.358,00	9.635,40	9.635,40	99,33	0,54		
		2017 I 73	Requalificação de edifícios municipais	EMPREITADA				2017/01/01	2019/12/31	9.700,00	1.790.000,00	1.799.700,00	9.937.975,65	9.937.975,65	89,56	17,86		
			TOTAL GERAL							11.097.026,00	44.536.007,52	55.633.033,52	9.937.975,65	9.937.975,65				

Anotações

- a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano
- b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

Em 12 de Abril de 2018
 em Anarante Pernambuco

Antônio Gonçalves Fins Tubelli
 André Costa Legezaças

[Circular Stamp]

Carida de S. S. - Paulo
 Ana Rita Boalbas Vasconcelos Botto

[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]

Em ___ de _____ de _____